

Harmonogram prací

„HPS/Oišany - restaurování kapiové hrobky rodiny Rytířů z Albertu“

1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 14.7.2023)
2. Očištění venkovní fasády a střechy (regulovaná voda, pára, kamenické nářadí) 15.7.2023 - 20.7.2023
3. Zpevnění poškozených částí kamenných prvků 21.7.2023
4. Čištění a tmelení kamenné architektury interiéru 22.7.2023 -10.11.2023
5. Po proběhnutí technologické pauzy zpevňování (14-21 dnů) tmelení poškozených částí venkovní fasády a střechy umělým probarveným kamenem 15.8.2023 -10.11.2023
6. Barevné retuše 9.10.2023 - 10.11.2023
7. Biocidní nátěr 11.11.2023 - 12.11.2023
8. Restaurátorská zpráva -15.12.2023

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.

Vypracoval dne 28.6.2023

Milan Sturm