

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	III/11127 Radonice, mosty ev.č.11127 – 4,5 6.kontrolní den
DATUM	13.5.2016
MÍSTO	Radonice
ÚČASTNÍCI	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A)	Ing. Jan Sedláček - TDI

Zhotovitel podal informaci o průběhu stavby :

- Odkop kabelu O2 v propustku
- Vylití základových pasů
- Izolace mostního propustku
- Nátěry základových pasů
- Odtěžení tělesa mostu 11127-5 směr Divišov
- Položení geotextilie do tělesa
- Zavrtání trnů do základových pasů
- Betonáž základového pasu pod čelní zdivo
- Založení KB bloků

Na dnešním KD bylo dohodnuto následující:

- 1/6 – zhotovitel provede aktualizaci pracovních postupů a HMG pro následující období dle možností, které jsou omezeny stávajícím sloupem NN s VO T: 3.6.2016
- 2/5 - Potřeba okamžitě řešit přeložku SO 401 (zhotovitel předal objednávku ČEZu v loňském roce a předem zaplatil za přeložku NN a VO). Ze strany ČEZu však do dnešního dne nebyla přeložka SO 401 řešena. Zástupce zhotoviteléské firmy Doprastav a.s. urguje tyto předem objednané a zaplacené práce zatím bez úspěchu a žádá tímto o pomoc účastníky stavby (viz. Zápis ve SD) – nutno vyřešit do příštího KD, **úkol trvá**
- 3/5 – pravidelně probíhá kontrola KooBOZP (viz. zápis z kontrol ve SD) případné požadavky jsou operativně řešeny a odstraňovány na místě
- 3/6 – zhotovitel provádí zásyp SO 201 štěrkokopiskem, neboť vytěžená zemina není vhodná do Násypu – jedná se o navýšení spotřeby štěrkokopisku o 350t dle dodacích listů. Tato nadspotřeba bude řešena v ZBV)

Příští KD se uskuteční v pátek 3.6. od 9:00hod a tímto zvu všechny účastníky stavby.