

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	III/11127 Radonice, mosty ev.č.11127 – 4,5 11.kontrolní den
DATUM	29.9.2016
MÍSTO	Radonice, Zdebuzevy
ÚČASTNÍCI	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A)	Ing. Jan Sedláček - TDI

Zhotovitel podal informaci o průběhu stavby :

- Na mostech byla dokončena PKO zábradlí, dokončuje se branka a schodiště vč. gabion. zídky pro umožnění vstupu na soukromí pozemek, provádí se geodetické zaměření skutečného provedení
- V rámci III.etapy se dokončují práce spojené s rekonstrukcí propustků P1 – P6 a pokračují práce v intravilánu obce Zdebuzevy – frézování asfaltových vrstev a sanace okrajů vozovky v š. 0,75m od hrany zpevnění do hl.0,5m
- Po odfrézování asfaltových vrstev v úseku 2,195 – 2,100 bylo zjištěno, že stávající kamenná zeď vykazuje nestabilitu a proto zhotovitel navrhne způsob sanačních oprav

Na dnešním KD bylo dohodnuto následující:

- Vzhledem k plánovanému postupu prací bude v příštím týdnu zahájena recyklace za studena, po vyzrání cca.7 dní proběhne statická zkouška a odsouhlasení pokládky ACL a následně ACO
- Dále bylo dohodnuto, že se zhotovitel spojí s projektantem RDS a navrhne řešení pro zajištění stabilní vnitřní části oblouku v násypu v km cca 2,195 – 2,110 .

Příští schůzka se uskuteční po telefonické dohodě zhotovitel – investor v příštím týdnu.

OBOJNE STEDY, V ITOMO VLEVOU
 NE JE UMOCNENE ANI PRADE
 OPLODNEVIE CO MA ZA NALEDOL
 KOPCENIE SVUJACICH NEFINITELOSTI
 A KOPCENIE STAVISLUCY KAMENYCH
 OBOJNYCH TVORBY, KTORE SA V,
 DAKNYCH VLEVOCH DEGRADUJU. TO
 KAZO MNEJ KONZULTACI SUDE
 NA STAVBU PRIZVATI PROJEKTANT
 STAVBY 137. NAKOL MOZY
 NAVYCH STAVACE

ZAPIS ZDI

JUES DYL PROVEDEN KJ STAVBY z. 12
 VIZ ZAPIS

24. 10. 2016

ZAPIS ZHOTOVITELEI

- ZAHAIEN PRACO V OBRAMKU KOMUNIKACE
- SKRYTI HORNIEK VRSTEV SVAHU
- PRIPRACA NA ZALOZENIE BUDUCIEHO POKRYVIEHO
 ZDVA DRE PD "PRONIKA"
- ZODANI ZABRANU NA DIMSY PROPUSTKA.

2. 11. 2016
 ST

POCAS: - DEŠTIVO, ZAHABENO, JEŠT + 9C
 POSET PRACOVNIKU: 1 THP + 2 SEKER
 STROJE: JOBX3, MAN

PRACE: - SKRYTI SVRCHNICH VRSTEV
 SVAHU W O. P. 7 ZDEBUZOVES,
 - ODSTRANENI A ODUOS
 RUKAVICOVCH KROVIN

ZAPIS ZDI

KONTROLA STAVBY: PROJEKCI PRACE NA SKRYTI
 SVAHU z.p. 7 V ODLI ZDEBUZOVES ODUOS NAKOTOUCH
 KROVIN DER ZIMY. PŘESAU SOUPIS PRACI ZA
 MESICIJEN.

2. 11. 2016

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	III/11127 Radonice, mosty ev.č.11127 – 4,5 12.kontrolní den
DATUM	24.10.2016
MÍSTO	Radonice, Zdebuzevy
ÚČASTNÍCI	Dle prezenční listiny
ZAZNAMENAL(A)	Ing. Jan Sedláček - TDI

Zhotovitel podal informaci o průběhu stavby :

- Na mostech v Radonicích byly dokončeny práce, které byly požadovány objednatelem
- Plot pod mostem na vnější straně byl obnoven
- Bylo dokončeno zábradlí u vchodu k p. Ratajovi
- Byly osázeny túje u plotu

Na dnešním KD bylo dohodnuto následující:

- V Radonicích bude upraveno osazení značek, průjezdní průřez, patky zábradlí a patky u napojení obslužné komunikace budou upraveny
- Vzhledem k plánovanému postupu prací bude ve středu 26.10.2016 předložen projekt na dokončení prací ve Zdebuzevsi a opěrné monolitické zdi SO 203, zhotovitel si zajistí plán veškerých prací tak, aby byl splněn konečný termín 30.11.2016
- bude požádán Silniční správní orgán Městského úřadu v Benešově, aby schválil prodloužení předčasného užívání do 30.11.2016

Upozorňuji zhotovitele, aby si v předstihu před kolaudací zajistil geodetické zaměření skutečného stavu I.,II., a III. etapy vč. dokumentace skutečného provedení, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací, zabudovaných materiálů atd.