



| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 1.2. | 1.3. | 1. duben | 1. červenec | 1. říjen | 1. leden |
|----|------------|--|----------------|-----------------|-----------------|------|------|----------|-------------|----------|----------|
| 1 | | | | | | 1.2. | 1.3. | 14.3. | 6.6. | 29.8. | 2.1. |
| 2 | 1 | Vozovna Kobylisy - HMG dodatek č.2 | 350 dny | 14.3. 16 | 27.2. 17 | | | | | | |
| 3 | 1.1 | Předání a převzetí staveniště | 0 dny | 14.3. 16 | 14.3. 16 | | | | | | |
| 4 | 1.2 | Předání kompletního díla | 0 dny | 27.2. 17 | 27.2. 17 | | | | | | |
| 5 | 1.3 | Přípravné práce lodí č.1 (šterky, oplocení, zástěna, příložka vody, pasport, geodetické práce-vytyčovací síť) | 14 dny | 15.3. 16 | 28.3. 16 | | | 15.3. | | | |
| 6 | 1.4 | Projektční práce | 65 dny | 14.3. 16 | 17.5. 16 | | | 14.3. | | | |
| 7 | 1.5 | Zahájení Etapy 1 | 0 dny | 19.3. 16 | 19.3. 16 | | | 19.3. | | | |
| 8 | 1.6 | Dokončení Etapy 1 | 0 dny | 26.7. 16 | 26.7. 16 | | | | 26.7. | | |
| 9 | 1.7 | Zahájení Etapy 2 | 0 dny | 27.7. 16 | 27.7. 16 | | | | | 12.10. | |
| 10 | 1.8 | Dokončení Etapy 2 | 0 dny | 12.10. 16 | 12.10. 16 | | | | | 13.10. | |
| 11 | 1.9 | Zahájení Etapy 3 | 0 dny | 11.12. 16 | 11.12. 16 | | | | | | 11.12. |
| 12 | 1.10 | Dokončení Etapy 3 | 0 dny | 12.12. 16 | 12.12. 16 | | | | | | 12.12. |
| 13 | 1.11 | Zahájení Etapy 4 | 0 dny | 26.2. 17 | 26.2. 17 | | | | | | |
| 14 | 1.12 | Dokončení Etapy 4 | 0 dny | 19.3. 16 | 26.2. 17 | | | | | | |
| 15 | 1.13 | Lodě I-IV | 345 dny | 19.3. 16 | 26.2. 17 | | | | | | |
| 16 | 1.13.1 | Lod' I (Etapa 1) | 130 dny | 19.3. 16 | 26.7. 16 | | | | | | |
| 17 | 1.13.1.1 | Lod' I (Etapa 1) - demoliční práce a práce zrealizované v souběhu se zajištěním | 70 dny | 19.3. 16 | 27.5. 16 | | | 19.3. | | | |
| 18 | 1.13.1.2 | Zajištění záporami včetně provedení výdřevy, vzpěr | 9 dny | 11.4. 16 | 19.4. 16 | | | | | | |
| 19 | 1.13.1.2.1 | vrtání zápor | 7 dny | 11.4. 16 | 17.4. 16 | | | 11.4. | | | |
| 20 | 1.13.1.2.2 | výdřev | 5 dny | 15.4. 16 | 19.4. 16 | | | 15.4. | | | |
| 21 | 1.13.1.3 | Podezdivání základů včetně zemních prací | 23 dny | 12.4. 16 | 4.5. 16 | | | | | | |
| 22 | 1.13.1.3.1 | Podezdivka Zadní část lodí až sloup č. 4 | 8 dny | 12.4. 16 | 19.4. 16 | | | 12.4. | | | |
| 23 | 1.13.1.3.2 | Podezdivání sloup č. 4 až č. 8 | 8 dny | 18.4. 16 | 25.4. 16 | | | 18.4. | | | |
| 24 | 1.13.1.3.3 | Podezdivání sloup č. 8 až přední část lodí | 10 dny | 25.4. 16 | 4.5. 16 | | | 25.4. | | | |
| 25 | 1.13.1.4 | Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů + dobetonávky u stávajícího základu. | 20 dny | 20.4. 16 | 9.5. 16 | | | | | | |
| 26 | 1.13.1.4.1 | Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací podkladních betonů včetně příčných pásů kolej č.1 a č.2 + dobetonávka u stávajícího základu. Mezi osami Zadní části lodě a sloupem č.4 | 7 dny | 20.4. 16 | 26.4. 16 | | | 20.4. | | | |
| 27 | 1.13.1.4.2 | Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů + dobetonávka u stávajícího základu. Sloup č. 4 až č.8 | 7 dny | 26.4. 16 | 2.5. 16 | | | 26.4. | | | |
| 28 | 1.13.1.4.3 | Demolice základu na koleji č.1 včetně zemních prací a podkladních betonů + dobetonávka u stávajícího základu. Sloup č. 8 až č.10 lodí | 7 dny | 3.5. 16 | 9.5. 16 | | | 3.5. | | | |
| 29 | 1.13.1.5 | Základ pod stěnu ochozu | 16 dny | 27.4. 16 | 12.5. 16 | | | | | | |



- Vnější úkol
- Vnější milník
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol
- Pouze s dobou trvání
- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Pouze zahájení
- Pouze s datem dokončení
- Konečný termín
- Průběh

| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 1.2. | 1.3. | 1. duben | 1. červenec | 29.8. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
|----|------------|--|-------------|----------|-----------|-------|-------|----------|-------------|-------|--------|--------|----------|
| 30 | 1.13.1.5.1 | úsek zadní část lodi až sloup č.4 | 3 dny | 27.4.16 | 29.4.16 | 14.3. | 14.3. | 27.4. | 29.4. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 31 | 1.13.1.5.2 | úsek sloup č.4 až sloup č.8 | 3 dny | 3.5.16 | 5.5.16 | 14.3. | 14.3. | 3.5. | 5.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 32 | 1.13.1.5.3 | úsek sloup č.8 až přední část lodi | 3 dny | 10.5.16 | 12.5.16 | 14.3. | 14.3. | 10.5. | 12.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 33 | 1.13.1.6 | Vyzdvíhky kolej č.1 | 15 dny | 30.4.16 | 14.5.16 | 14.3. | 14.3. | 30.4. | 1.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 34 | 1.13.1.6.1 | úsek zadní část lodi až sloup č.4 | 2 dny | 30.4.16 | 1.5.16 | 14.3. | 14.3. | 30.4. | 1.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 35 | 1.13.1.6.2 | úsek sloup č.4 až sloup č.8 | 2 dny | 7.5.16 | 8.5.16 | 14.3. | 14.3. | 7.5. | 8.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 36 | 1.13.1.6.3 | úsek sloup č.8 až přední část lodi | 2 dny | 13.5.16 | 14.5.16 | 14.3. | 14.3. | 13.5. | 14.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 37 | 1.13.1.7 | Strop- plechy, podpěrka, betonáž | 15 dny | 5.5.16 | 19.5.16 | 14.3. | 14.3. | 5.5. | 19.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 38 | 1.13.1.7.1 | úsek zadní část lodi až sloup č.4 | 5 dny | 5.5.16 | 9.5.16 | 14.3. | 14.3. | 5.5. | 9.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 39 | 1.13.1.7.2 | úsek sloup č.4 až sloup č.8 | 5 dny | 10.5.16 | 14.5.16 | 14.3. | 14.3. | 10.5. | 14.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 40 | 1.13.1.7.3 | úsek sloup č.8 až přední část lodi | 5 dny | 15.5.16 | 19.5.16 | 14.3. | 14.3. | 15.5. | 19.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 41 | 1.13.1.8 | Přefa montáž - kolej č. 1,2 úsek ZK 24 - ZB20 | 4 dny | 2.5.16 | 5.5.16 | 14.3. | 14.3. | 2.5. | 5.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 42 | 1.13.1.9 | Zemní práce od Z18 - příčné pasy po ZB15 | 3 dny | 10.5.16 | 12.5.16 | 14.3. | 14.3. | 10.5. | 12.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 43 | 1.13.1.10 | Montáž kolejové dráhy PJ 1. část | 4 dny | 16.5.16 | 19.5.16 | 14.3. | 14.3. | 16.5. | 19.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 44 | 1.13.1.11 | Montáž kolejové dráhy PJ 2. část | 2 dny | 24.5.16 | 25.5.16 | 14.3. | 14.3. | 24.5. | 25.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 45 | 1.13.1.12 | Montáž portálového jeřábu včetně dráhy | 2 dny | 5.6.16 | 6.6.16 | 14.3. | 14.3. | 5.6. | 6.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 46 | 1.13.1.13 | Zemní práce výkopy včetně kanalizace | 22 dny | 10.5.16 | 31.5.16 | 14.3. | 14.3. | 10.5. | 31.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 47 | 1.13.1.14 | Zemní práce výkopy včetně podkl. betonu kolej č.3 | 10 dny | 3.6.16 | 12.6.16 | 14.3. | 14.3. | 3.6. | 12.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 48 | 1.13.1.15 | Podkladní betony pod přefu | 20 dny | 14.5.16 | 2.6.16 | 14.3. | 14.3. | 14.5. | 2.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 49 | 1.13.1.16 | Zdělní stěn | 20 dny | 26.5.16 | 14.6.16 | 14.3. | 14.3. | 26.5. | 14.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 50 | 1.13.1.17 | Montáž přefa kolej č. 1, 2, 4, 5 od ZB 20 směrem k čelu lodi | 57 dny | 13.4.16 | 8.6.16 | 14.3. | 14.3. | 13.4. | 8.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 51 | 1.13.1.18 | Montáž přefa kolej č. 3 | 14 dny | 7.6.16 | 20.6.16 | 14.3. | 14.3. | 7.6. | 20.6. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 52 | 1.13.1.19 | Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů | 10 dny | 9.7.16 | 18.7.16 | 14.3. | 14.3. | 9.7. | 18.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 53 | 1.13.1.20 | Základy pod obvodové zdivo (nástupišťe) | 39 dny | 4.4.16 | 12.5.16 | 14.3. | 14.3. | 4.4. | 12.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 54 | 1.13.1.21 | Základy pod kavné stojky a ztužidla | 49 dny | 16.5.16 | 3.7.16 | 14.3. | 14.3. | 16.5. | 3.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 55 | 1.13.1.22 | Svislé konstrukce - ztužidla | 33 dny | 6.6.16 | 8.7.16 | 14.3. | 14.3. | 6.6. | 8.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 56 | 1.13.1.23 | Zásypy | 19 dny | 24.6.16 | 12.7.16 | 14.3. | 14.3. | 24.6. | 12.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 57 | 1.13.1.24 | Podlahy v montážní jámě | 9 dny | 10.7.16 | 18.7.16 | 14.3. | 14.3. | 10.7. | 18.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 58 | 1.13.1.25 | Nové nástupišťe včetně úprav dvora a zb desky | 8 dny | 13.7.16 | 20.7.16 | 14.3. | 14.3. | 13.7. | 20.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 59 | 1.13.1.26 | profese - VZT, Elektro kompletace | 8 dny | 14.7.16 | 21.7.16 | 14.3. | 14.3. | 14.7. | 21.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 60 | 1.13.1.27 | Dřevěné podlahy a schodišťe | 6 dny | 18.7.16 | 23.7.16 | 14.3. | 14.3. | 18.7. | 23.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 61 | 1.13.1.28 | Stěna u koleje č. 6 | 14 dny | 20.4.16 | 3.5.16 | 14.3. | 14.3. | 20.4. | 3.5. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 62 | 1.13.1.29 | Vyčištění objektu | 2 dny | 22.7.16 | 23.7.16 | 14.3. | 14.3. | 22.7. | 23.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 63 | 1.13.1.30 | Vyčištění traktce, Předání díla + Zahájení zkušební provozu | 3 dny | 24.7.16 | 26.7.16 | 14.3. | 14.3. | 24.7. | 26.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 64 | 1.13.2 | Loď II (Etapa 2) | 78 dny | 27.7.16 | 12.10.16 | 14.3. | 14.3. | 27.7. | 12.10.16 | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 65 | 1.13.2.1 | Loď II (Etapa 2) - zahájení činnosti | 0 dny | 27.7.16 | 27.7.16 | 14.3. | 14.3. | 27.7. | 27.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 66 | 1.13.2.2 | Předání staveniště včetně úpravy traktce | 2 dny | 27.7.16 | 28.7.16 | 14.3. | 14.3. | 27.7. | 28.7. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |
| 67 | 1.13.2.3 | Demontáže a bourání včetně podepření nástupišť | 26 dny | 29.7.16 | 23.8.16 | 14.3. | 14.3. | 29.7. | 23.8. | 18.7. | 10.10. | 21.11. | 1. leden |




Úkol
 Rozdělení
 Milník
 Souhrnný
 Souhrn projektu

Vnější úkoly
 Vnější milník
 Neaktivní úkol
 Neaktivní milník
 Neaktivní souhrn

Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
 Konečný termín
 Průběh

| ID | Kód WBS | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 1.2. | 1. duben | 1. červenec | 1. říjen | 1. leden |
|-----|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------|------|----------|-------------|----------|----------|
| 68 | 1.13.2.4 | Montáž portálového jeřábu včetně dráhy | 5 dny | 13.8.16 | 17.8.16 | | | 18.7. | 10.10. | 2.1. |
| 69 | 1.13.2.5 | Zemní práce - bez koleje č. 8 | 17 dny | 14.8.16 | 30.8.16 | | | 17.8. | 21.11. | |
| 70 | 1.13.2.6 | Zemní práce výkopy včetně podkl. betonu kolej č. 8 | 12 dny | 18.8.16 | 29.8.16 | | | 18.8. | 29.8. | |
| 71 | 1.13.2.7 | Podkladní betony pod prefu a vyzdívký bez koleje č. 8 | 12 dny | 22.8.16 | 2.9.16 | | | 22.8. | 2.9. | |
| 72 | 1.13.2.8 | Zdění stěn | 20 dny | 26.8.16 | 14.9.16 | | | 26.8. | 14.9. | |
| 73 | 1.13.2.9 | Montáž prefra Kolej č. 6,7,9,10 | 12 dny | 25.8.16 | 5.9.16 | | | 25.8. | 5.9. | |
| 74 | 1.13.2.10 | Montáž prefra Kolej č. 8 | 10 dny | 22.8.16 | 31.8.16 | | | 22.8. | 31.8. | |
| 75 | 1.13.2.11 | <Nový úkol>Přeložka topení v lodi č.4 včetně kompenzace | 36 dny | 27.7.16 | 31.8.16 | | | 27.7. | 31.8. | |
| 76 | 1.13.2.12 | Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů | 10 dny | 30.9.16 | 9.10.16 | | | 30.9. | 9.10. | |
| 77 | 1.13.2.13 | Základy pod obvodové zdivo (nástupišť) | 12 dny | 24.8.16 | 4.9.16 | | | 24.8. | 4.9. | |
| 78 | 1.13.2.14 | Základy pod kavné stojky a ztužidla bez koleje č.8 | 22 dny | 27.8.16 | 17.9.16 | | | 27.8. | 17.9. | |
| 79 | 1.13.2.15 | Svislé konstrukce - ztužidla | 28 dny | 2.9.16 | 29.9.16 | | | 2.9. | 29.9. | |
| 80 | 1.13.2.16 | Zásypy | 16 dny | 8.9.16 | 23.9.16 | | | 8.9. | 23.9. | |
| 81 | 1.13.2.17 | Podlahy v montážní jámě | 12 dny | 21.9.16 | 2.10.16 | | | 21.9. | 2.10. | |
| 82 | 1.13.2.18 | Nové nástupišťe včetně úprav dvora a žb desky | 9 dny | 4.10.16 | 12.10.16 | | | 4.10. | 12.10. | |
| 83 | 1.13.2.19 | profese - VZT, Elektro komplectace | 7 dny | 2.10.16 | 8.10.16 | | | 2.10. | 8.10. | |
| 84 | 1.13.2.20 | Dřevěné podlahy a schodišťe | 6 dny | 5.10.16 | 10.10.16 | | | 5.10. | 10.10. | |
| 85 | 1.13.2.21 | HEVERY a MOTORY - konstrukce | 28 dny | 24.8.16 | 20.9.16 | | | 24.8. | 20.9. | |
| 86 | 1.13.2.22 | Vyčištění objektu | 2 dny | 9.10.16 | 10.10.16 | | | 9.10. | 10.10. | |
| 87 | 1.13.2.23 | Vyčištění trakte.Předání díla + Zahájení zkúšebního provozu | 2 dny | 11.10.16 | 12.10.16 | | | 11.10. | 12.10. | |
| 88 | 1.13.3 | Lod' III (Etapa 3) | 60 dny | 13.10.16 | 11.12.16 | | | | | |
| 89 | 1.13.3.1 | Lod' III (Etapa 3) - zahájení činnosti | 0 dny | 13.10.16 | 13.10.16 | | | 13.10. | 13.10. | |
| 90 | 1.13.3.2 | Předání staveniště včetně úprav trakte | 1 den | 13.10.16 | 13.10.16 | | | 13.10. | 13.10. | |
| 91 | 1.13.3.3 | Demontáž a bourání včetně podepření nástupišť | 20 dny | 14.10.16 | 2.11.16 | | | 14.10. | 2.11. | |
| 92 | 1.13.3.4 | Montáž portálového jeřábu včetně dráhy | 5 dny | 22.10.16 | 26.10.16 | | | 22.10. | 26.10. | |
| 93 | 1.13.3.5 | Zemní práce výkopy - bez koleje č. 13 | 15 dny | 20.10.16 | 3.11.16 | | | 20.10. | 3.11. | |
| 94 | 1.13.3.6 | Zemní práce výkopy včetně podkl. betonu kolej č.13 | 10 dny | 6.11.16 | 15.11.16 | | | 6.11. | 15.11. | |
| 95 | 1.13.3.7 | Podkladní betony pod prefu a bez koleje č.13 | 12 dny | 26.10.16 | 6.11.16 | | | 26.10. | 6.11. | |
| 96 | 1.13.3.8 | Zdění stěn | 20 dny | 30.10.16 | 18.11.16 | | | 30.10. | 18.11. | |
| 97 | 1.13.3.9 | Montáž prefra Kolej č. 11,12,14,15 | 14 dny | 29.10.16 | 11.11.16 | | | 29.10. | 11.11. | |
| 98 | 1.13.3.10 | Montáž prefra Kolej č. 13 | 10 dny | 8.11.16 | 17.11.16 | | | 8.11. | 17.11. | |
| 99 | 1.13.3.11 | Zatahování kolejnic včetně kotvení do monolitů | 10 dny | 22.11.16 | 1.12.16 | | | 22.11. | 1.12. | |
| 100 | 1.13.3.12 | Základy pod obvodové zdivo (nástupišťe) | 12 dny | 28.10.16 | 8.11.16 | | | 28.10. | 8.11. | |
| 101 | 1.13.3.13 | Základy pod kavné stojky a ztužidla bez koleje č.13 | 24 dny | 29.10.16 | 21.11.16 | | | 29.10. | 21.11. | |
| 102 | 1.13.3.14 | Svislé konstrukce - ztužidla | 18 dny | 4.11.16 | 21.11.16 | | | 4.11. | 21.11. | |
| 103 | 1.13.3.15 | Zásypy | 14 dny | 12.11.16 | 25.11.16 | | | 12.11. | 25.11. | |
| 104 | 1.13.3.16 | ŽB podlahy v montážní jámě | 12 dny | 23.11.16 | 4.12.16 | | | 23.11. | 4.12. | |
| 105 | 1.13.3.17 | Nové nástupišťe včetně úprav dvora a žb desky | 10 dny | 26.11.16 | 5.12.16 | | | 26.11. | 5.12. | |



Úkol

Rozeřeni

Milnik

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milnik

Neaktivní úkol

Neaktivní milnik

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

