

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2022												2023												2024												2025		
				L	Ú	P	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	P	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	P	B	D	L	Ú	P	B	D			
1	Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII	12.01. 22	31.08. 24	[Timeline bar from 12.01.22 to 31.08.24]																																						
2	Zahájení 12.01.2022	12.01. 22	16.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 16.01.22]																																						
3	Přípravné a projektové práce	12.01. 22	13.02. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 13.02.22]																																						
4	Zařízení staveniště-buňkoviště	17.01. 22	13.02. 22	[Timeline bar from 17.01.22 to 13.02.22]																																						
5																																										
6	SO 07.01 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 – 37,150	27.07. 22	31.07. 23	[Timeline bar from 27.07.22 to 31.07.23]																																						
7	SO 07.02 – Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 – 38,283	15.05. 22	31.01. 24	[Timeline bar from 15.05.22 to 31.01.24]																																						
8	SO 07.03 – Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 – 38,825	15.05. 22	31.01. 24	[Timeline bar from 15.05.22 to 31.01.24]																																						
9	SO 07.04 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 12.01.22]																																						
10	SO 07.05 – Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 – 37,765	27.02. 23	31.07. 24	[Timeline bar from 27.02.23 to 31.07.24]																																						
11	SO 07.06 – Revitalizace řeky – úprava břehu v km 37,055 – 37,441	05.09. 22	19.02. 24	[Timeline bar from 05.09.22 to 19.02.24]																																						
12	Vyloučení práce - Tření ryb	01.04. 22	30.05. 23	[Timeline bar from 01.04.22 to 30.05.23]																																						
13	Vyloučení práce - Hnízdění ptactva	13.03. 22	30.08. 23	[Timeline bar from 13.03.22 to 30.08.23]																																						
14	SO 07.07 – Revitalizace řeky – úprava dna v km 37,055 – 39,910	18.03. 22	30.06. 24	[Timeline bar from 18.03.22 to 30.06.24]																																						
15	SO 07.08 – Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce“ a řeky km 39,200 – 39,760	03.07. 23	31.07. 24	[Timeline bar from 03.07.23 to 31.07.24]																																						
16	SO 07.09 – Kolonáda v km 37,475 – 37,728	04.08. 22	31.07. 24	[Timeline bar from 04.08.22 to 31.07.24]																																						
17	SO 07.10 – Vstupní objekt v km 37,490	25.03. 24	31.07. 24	[Timeline bar from 25.03.24 to 31.07.24]																																						
18	SO 07.11 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 12.01.22]																																						
19	SO 07.12 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 12.01.22]																																						
20	SO 07.13 – Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 – 38,830	14.11. 22	27.07. 24	[Timeline bar from 14.11.22 to 27.07.24]																																						
21	SO 07.14 – Pěšina v km 37,055 – 40,180	03.04. 23	31.07. 24	[Timeline bar from 03.04.23 to 31.07.24]																																						
22	SO 07.15 – Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná dokumentace)	01.06. 23	31.10. 23	[Timeline bar from 01.06.23 to 31.10.23]																																						
23	SO 07.16 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 12.01.22]																																						
24	SO 07.17 – Úprava konstrukcí	07.03. 22	31.01. 24	[Timeline bar from 07.03.22 to 31.01.24]																																						
25	SO 07.18 – Úpravy na levobřežní kmenové stoce	12.09. 22	31.03. 24	[Timeline bar from 12.09.22 to 31.03.24]																																						
26	SO 07.19 – Betonové gravitační zídky	19.06. 23	28.07. 24	[Timeline bar from 19.06.23 to 28.07.24]																																						
27	SO 07.20 – stavební objekt zrušen	12.01. 22	12.01. 22	[Timeline bar from 12.01.22 to 12.01.22]																																						
28	SO 07.21 – Přeložka plynu – lávka	25.05. 22	31.10. 22	[Timeline bar from 25.05.22 to 31.10.22]																																						
29	SO 07.22 – Přeložka plynu – Kolonáda	19.04. 22	31.08. 22	[Timeline bar from 19.04.22 to 31.08.22]																																						
30	SO 07.23 – Přeložka horkovodu – Táborské nábřeží_ TEPLÁRNÝ BRNO	30.05. 22	27.10. 22	[Timeline bar from 30.05.22 to 27.10.22]																																						
31	BKOM - Bourání lávky	30.05. 22	30.06. 22	[Timeline bar from 30.05.22 to 30.06.22]																																						
32	SO 07.24 – Přeložka VN	18.04. 22	30.06. 22	[Timeline bar from 18.04.22 to 30.06.22]																																						
33	SO 07.24a – Přeložka VN_E.on "produktovod"	16.05. 22	31.10. 22	[Timeline bar from 16.05.22 to 31.10.22]																																						
34	SO 07.24b – Přeložka VN_E.on "Rondo"	18.05. 22	30.06. 22	[Timeline bar from 18.05.22 to 30.06.22]																																						
35	SO 07.25 – Přeložka elektrických kabelů – Kolonáda DPMB	18.04. 22	02.12. 23	[Timeline bar from 18.04.22 to 02.12.23]																																						

