

Dostavba ZŠ Speciální, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu D

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM - upravený

1. přípravné práce

Popis prací, činnosti

Přípravné práce, vybudování straveniště,
vytyčení IS apod.

Požadovaný termín realizace

do 29.8.2016

Předpokládaná fakturace

8/2016 - 100 000,00 Kč

2. SO 03 přeložka přípojky NN

Popis prací, činnosti

Přeložka přípojky NN pavilonu D

Požadovaný termín realizace

do 30.9.2016

Předpokládaná fakturace

9/2016 - 40 000,00 Kč

3. SO 07 demolice

Popis prací, činnosti

Demolice stávajícího objektu

Požadovaný termín realizace

do 30.9.2017

Předpokládaná fakturace

9/2017 - 963 782,00 Kč

4. SO 05 přeložka přípojky teplovodu

Popis prací, činnosti

zemní práce
trubní vedení

Požadovaný termín realizace

do 10/2017
do 10/2017

Předpokládaná fakturace

10/2017 - 25 000,00 Kč
10/2017 - 122 000,00 Kč

5. SO 01 novostavba pavilonu D

Popis prací, činnosti

zemní práce, výkopy
Základové kce včetně pojistné hydroizolace
Svislé nosné kce
Stropní kce
vnitřní vyzdívky
fasádní výplně otvorů

Požadovaný termín realizace

10/2016-11/2017
10/2016-11/2017
10/2016-11/2017
11/2016-12/2016
11/2016-12/2016
11/2016-12/2016

Předpokládaná fakturace

10/2016-11/2017 - 200 000,00 Kč
10/2016-11/2017 - 350 000,00 Kč
10/2016-11/2017 - 600 000,00 Kč
11/2016-12/2016 - 600 000,00 Kč
11/2016-12/2016 - 500 000,00 Kč
11/2016-12/2016 - 400 000,00 Kč

1. SO 05 přeložka přípojky teplovodu

Popis prací, činnosti

Dodávka a připojení OPS

Požadovaný termín realizace

1/2017-4/2017

Předpokládaná fakturace

1/2017 - 4/2017 - 30 000,00 Kč

2. SO 01 novopostavba pavilonu D

Popis prací, činnosti

Hrubé rozvody TZB

Hrubé podlahy

Přípojky vody a kanalizace

Stropní kce - pojistná hydroizolace

Hrubé omítky

Kompletace TZB

Řemeslné výrobky

Povrchové úpravy vnitřní

KZS, skladba střechy

KZS, povrchové úpravy vnější

Úprava terénu, zpevněné plochy

Požadovaný termín realizace

2/2017-4/2017

2/2014-4/2014

3/2017-4/2017

3/2017-4/2017

3/2017-5/2017

3/2017-5/2017

4/2017-5/2017

4/2017-5/2017

4/2017-5/2017

5/2017-7/2017

5/2017-7/2017

Předpokládaná fakturace

2/2017-4/2017 - 800 000,00 Kč

2/2017-4/2017 - 400 000,00 Kč

3/2017-4/2017 - 300 000,00 Kč

4/2017-150 500,00 Kč

3/2017-5/2017 - 300 000,00 Kč

3/2017-5/2017 - 1 000 000,00 Kč

4/2017-5/2017 - 1 400 000,00 Kč

4/2017-5/2017 - 200 000,00 Kč

5/2017-7/2017 400 000,00 Kč

5/2017-7/2017 400 000,00 Kč

5/2017-7/2017 - 80 000,00 Kč

3. Dokončovací práce

Popis prací, činnosti

Dokončovací práce

Revize, zkoušky, zaměření, dokumentace
skutečného provedení

Úklid , odstranění staveniště

Požadovaný termín realizace

do 21.7.2017

do 21.7.2017

do 5 dnů od ukončení realizace

Předpokládaná fakturace

7/2017 - 385 887,00 Kč

7/2017 - 60 000,00 Kč

7/2017 - 60 000,00 Kč

Předpoklad fa 2016 - 4 100 782,00 Kč

Předpoklad fa 2017 - 5 966 387,00 Kč

V Děčíně dne

Pavel Barcal, v.r. jednatel společnosti PSD s.r.o.