

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023	I.	II.	III.	IV.	2024	I.	II.	III.	IV.	2025	I.	II.	III.	IV.	2026	I.	II.
1	Opletalova 47_49	1124 dny	6.3.23	3.4.26																		
2																						
3	zařízení staveniště	1090 dny	6.3.23	28.2.26																		
4	příprava staveniště	28 dny	6.3.23	3.4.23																		
5	Milník č. 1 - příprava staveniště, vč. pasportizace, odvezení prvků k restaurování	0 dny	3.4.23	3.4.23																		
6	uskladnění prvků k restaurování v dílně	1000 dny	3.4.23	28.12.25																		
7	bourací práce	127 dny	3.4.23	8.8.23																		
8	knihovna	30 dny	3.4.23	3.5.23																		
9	dvůr objektu 47	14 dny	26.4.23	10.5.23																		
10	objekt 47 a 49	90 dny	10.5.23	8.8.23																		
11	výkopové práce	76 dny	26.4.23	11.7.23																		
12	dvůr objektu 47/ knihovna + kotvení	42 dny	26.4.23	7.6.23																		
13	objekt 47	20 dny	7.6.23	27.6.23																		
14	objekt 49	14 dny	27.6.23	11.7.23																		
15	Milník č. 2 - bourání a výkopové práce	0 dny	8.8.23	8.8.23																		
16	zakládání	110 dny	17.5.23	4.9.23																		
17	bárky knihovna - zřízení i odstranění	110 dny	17.5.23	4.9.23																		
18	injektáž dvůr 47	21 dny	7.6.23	28.6.23																		
19	injektáž objekt 47	21 dny	27.6.23	18.7.23																		
20	monolit dvůr 47	63 dny	1.7.23	2.9.23																		
21	základová deska	14 dny	1.7.23	15.7.23																		
22	monolit 2PP	21 dny	18.7.23	8.8.23																		
23	monolit 1PP	22 dny	11.8.23	2.9.23																		
24	věžový jeřáb	358 dny	18.7.23	10.7.24																		
25	připojky (ZTI a ele - přeložky) a retenční nádrže	60 dny	2.9.23	1.11.23																		
26	Milník č. 3 - zakládání a monolity ve dvoře 47, připojky (ZTI a ELE přeložky), retenční nádrže	0 dny	1.11.23	1.11.23																		
27	nosná konstrukce	325 dny	8.8.23	28.6.24																		
28	knihovna - nový strop 4NP	28 dny	23.9.23	21.10.23																		
29	knihovna - nástavba 5NP	28 dny	21.10.23	18.11.23																		
30	objekt 47 - nový strop 4NP a střecha 5NP	45 dny	18.11.23	2.1.24																		
31	objekt 49 - nová střecha	50 dny	8.8.23	27.9.23																		
32	přesun arkýře mezi 47 a 49 - konstrukce	14 dny	27.9.23	11.10.23																		
33	objekt 49 - nový strop 3NP	40 dny	27.9.23	6.11.23																		
34	objekt 47 a 49 - stropy, záklop	70 dny	11.10.23	20.12.23																		
35	objekt 47 - nové výtahové šachty a schodiště	60 dny	20.12.23	18.2.24																		
36	objekt 47 - nový výtah na dvoře - konstrukce	21 dny	18.2.24	10.3.24																		
37																						
38	objekt 47 - přístavba na dvoře 1NP	14 dny	10.3.24	24.3.24																		
39	objekt 47 - vložený strop knihovny 1NP	21 dny	24.3.24	14.4.24																		
40	objekt 47 - nové pavlače a prosklená kce dvora	60 dny	29.4.24	28.6.24																		
41	Milník č. 4 - nosné konstrukce	0 dny	28.6.24	28.6.24																		
42	výplně stavebních otvorů	60 dny	29.2.24	29.4.24																		
43	přesun trafostanice	35 dny	29.4.24	3.6.24																		
44	hrubé rozvody elektro	20 dny	10.6.24	30.6.24																		
45	hrubé rozvody TZB	43 dny	30.6.24	12.8.24																		
46	sanace	65 dny	20.12.23	23.2.24																		
47	příčkové a dělicí kce	60 dny	11.4.24	10.6.24																		
48	Milník č. 5 - hrubé rozvody, sanace, příčky, přesun trafostanice	0 dny	12.8.24	12.8.24																		
49	podkladní vrstvy podlah	60 dny	29.4.24	28.6.24																		
50	fasáda	100 dny	15.4.23	24.7.23																		
51	klempířské konstrukce	80 dny	29.7.23	17.10.23																		
52	zámečnické konstrukce	80 dny	19.8.23	7.11.23																		
53	truhlářské konstrukce	60 dny	30.9.23	29.11.23																		
54	objekt 47 - úprava jednoho patra k využití pro kanceláře stavby, vč.omítek, maleb a podlah	60 dny	12.8.24	11.10.24																		
55	rozvody čisté TZB a elektro	85 dny	26.9.24	20.12.24																		
56	omítky a podhledy	75 dny	20.12.24	5.3.25																		
57	Milník č. 6 - zámečnické, klempířské a truhlářské výrobky, omítky, hrubé podlahy	0 dny	5.3.25	5.3.25																		
58	výtahy - montáž	21 dny	5.3.25	26.3.25																		
59	obklady hygienických zázemí	60 dny	5.3.25	4.5.25																		
60	malby	55 dny	10.3.25	4.5.25																		
61	kompletace vzt_ele,zti	55 dny	10.3.25	4.5.25																		
62	Milník č. 7 - obklady, dlažby, malby, kompletace TZB (koncové elementy)	0 dny	4.5.25	4.5.25																		
63	restaurátorské práce	110 dny	4.5.25	22.8.25																		
64	podlahové krytiny	120 dny	24.4.25	22.8.25																		
65	Milník č. 8 - restaurátorské práce, podlahové krytiny	0 dny	22.8.25	22.8.25																		
66	inter.dveře	60 dny	26.10.25	25.12.25																		
67	interiérové vybavení	110 dny	22.8.25	10.12.25																		
68	sadové úpravy/ zelené střechy	60 dny	24.9.25	23.11.25																		
69	ostatní kompletační práce	30 dny	6.10.25	5.11.25																		
70	finální úklidy	40 dny	20.11.25	30.12.25																		
71	Milník č. 9 - interiérové dveře, interiér, sadové úpravy, úklid	0 dny	30.12.25	30.12.25																		
72	mobilní nábytek	40 dny	5.1.26	14.2.26																		
73	příprava ke kolaudaci	30 dny	14.1.26	13.2.26																		
74	Milník č. 10 - vestavěný mobiliář, pravomocné kolaudační souhlas, respektive rozhodnutí	0 dny	4.3.26	4.3.26																		
75	Milník č. 11 - Ihůta pro předání díla	0 dny	5.3.26	5.3.26																		
76	Milník č. 12 - Ihůta pro úplné dokončení	0 dny	3.4.26																			