

Akce: Zateplení rodinného domu Flekačky č.p.1909,Písek

Harmonogram prací

Popis prací	průběh výstavby v kalendářních dnech																	
	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-93
Předání staveniště, zahájení díla																		
Výměna střešní krytiny, zateplení střechy																		
Klempířské prvky na střeše																		
Výměna vnějších výplní otvorů																		
Začišťovací práce po výměně vnějších otvorů																		
Zateplení budovy																		
Dokončovací práce, zpevněné plochy																		
Předání dokončené stavby																		

Zahájení stavebních prací: 19.06.2017

Ukončení stavebních prací: nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 19.09.2017

Dan Heller - jednatel společnosti

V Lazsku dne: 15.06.2017