

Harmonogram výstavby „DPP - Opravy fasády, okapů, přístavek, SPŠD, OP Košíře“

Popis činnosti	Termíny jednotlivých prac. činností v týdnech 2023												
	Sipen					Září				Říjen			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Předání staveniště	x												
Zařízení staveniště - elektro, voda, stavební zábor, trasa pro zásobování a přístup na stavbu	x												
Demontáž ocelové konstrukce zastřešení	xxxx												
Lešení		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx					
Omytí tlakovou vodou	x		x										
Bourací práce	x	xx											
Zazdívký, svislé konstrukce		xxx											
Oklepaní nesoudružné omítky fasáda, oplocení		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx									
Demontáž panelů		xxx	xxxxxx										
Elektroinstalace, hrubé rozvody			xxx										
Vodorovné konstrukce, úpravy povrchů, fasáda, oplocení				xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx						
Zámečnické konstrukce									xxxxx				
Nátěry									xxxxxx	xxxxxx			
Kompletace, úklid stavby											xx		
Předání předmětu zakázky					xx							xx	
Vyklízení staveniště					x							xx	
	Sipen					Září				Říjen			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Vypracoval:

KV-KONSTRUKT Stav s.r.o.
IČ:24278912



KONSTRUKT
KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Halo 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
242 789 12, DIČ: CZ24278912
www.kv-konstrukt.cz

1/1

Příloha č. 2