

„Nemocnice Na Homolce – Rekonstrukce oddělení ARO“

BUNG CZ s.r.o.	Zápis z KD č. 02
Datum: 31.07.2022	Místo konání: Prostor stavby, Nemocnice Na Homolce

Účast a kontakty:

Jméno	organizace	funkce	e-mail	telefon	Přítomen	Zaslat
	Nemocnice NH	Investice			X	X
	Nemocnice NH	Investice				X
	M Project CZ	Projektant (AD)			X	X
	ORDYS	Dodavatel (GD)			X	X
	BUNG	TDS, BOZP			X	X
	Nemocnice NH	IT odd.			X	X
	Nemocnice NH	IT odd. - Referentka			X	X

Aktuálně prováděné práce

Předání staveniště GD (generálnímu dodavateli) proběhlo dne 17.07.2023. **K 31.07. jsou prováděny demontážní práce a demolicí, byly osazeny okenní překlady a budou probíhat dozdvíky otvorů.**

Plnění harmonogramu

Základní harmonogram:

GD zaslal HMG dne 31.07.2023, dle tohoto HMG je ukončení stavby plánováno na 07.09.2023.

Body zápisu

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
01/01 (24.07.23)	Podhledy GD upozorňuje, že výška podhledů v jednotlivých místnostech bude dle možností stávajícího VZT potrubí. GD žádá AD o zaslání výkresu rozvržení rastru podhledů 600x600 mm vč. rozvržení svítidel. - trvá	- AD	Info 31.07.2023
02/01 (24.07.23)	Projekt elektro AD urychleně zašle projekt elektro. - zasláno INV zajistí vytyčení tras vedení datových rozvodů, sdělení požadavků na stavební připravenost a zajištění koordinace s IT oddělením. - probíhá GD upozorňuje INV na riziko poškození stávající elektroinstalace ve stěnách, na kterých dochází k osekání obkladů. Dle INV bude vedení v těchto stěnách nové, k poškození by tedy nemělo dojít. KD02 – 31.07.2023 Dle sdělení zástupce IT oddělení připraví GD pro vedení datových rozvodů husí krky, instalaci provede NNH. GD opakovaně žádá o vytyčení všech koncových prvků a instalaci slaboproudů, které mají být demontovány a určení prvků, které mají být zachovány.	AD INV - GD IT odd.	Ihned 31.07.2023 Info Info Ihned
03/01 (24.07.23)	VZT Ve výkazu výměr a technické zprávě je zmíněno čištění stávajících rozvodů VZT, které ale není nijak ani rozsahově, ani technicky specifikováno. Vzhledem k tomu, že přívodní potrubí obsahuje čisté filtry, je předpoklad, že VZT přívodní potrubí je čisté a není potřeba ho čistit. Co se týče odvodního potrubí, pravděpodobně bude nějaké nečistoty obsahovat, nicméně pokud se jedná o odtah, nemá to vliv na čistotu na ARO. GD navrhuje čištění neprovádět. AD zašle vyjádření. Jaký prostor bude muset být validován a jaká je požadovaná třída čistoty prostoru? Současné čisté filtry jsou třídy H13. S tímto souvisí potřeba řešení nových čistých filtrů či celých filtračních nástavců (boxů). Pokud se nebude validovat, je tedy možné ponechat alespoň boxy stávající (což by bylo vhodnější z časových důvodů)? Pokud je validace nutná, AD stanoví mj. nové čisté filtry, nastavení VZT na požadované přetlaky atd. AD zašle vyjádření.	AD AD	31.07.2023 31.07.2023

Bod číslo	Popis	Zodp.	Termín
	KD02 – 31.07.2023 AD zašle výše zmíněné dotazy projektantovi VZT a urychleně zajistí dopracování projektu VZT, konkrétně řešení v nově vzniklé místnosti C210 pro 3 lůžka JIP, která vznikla spojením několika místností. Dle vyjádření AD bude čištění VZT probíhat pouze z přístupných otvorů VZT, potrubí se nebude rozebírat. TDS doporučuje čištění provést z důvodu nutnosti likvidace patogenních látek a prachu (např. suchý led + robot, bez rozebírání potrubí).	AD	04.08.2023
01/02 (31.07.23)	Podlaha GD provedl odkrytí PVC podlahy na chodbě před místností C206, která měla být vybourána až na nosnou kci. Bylo zjištěno, že v tomto místě je podlaha v pořádku a není nutné ji bourat (méněpráce).	-	Info
02/02 (31.07.23)	Dialýza – sifon Uživatel požaduje umístit na všechna umyvadla v pokojích pro pacienty umyvadlový sifon s pračkovým vývodem.	GD	Info

Pokud do 3 dnů od obdržení tohoto zápisu nevznesou žádný z účastníků námitku, má se za to, že se zápisem souhlasí.

Po odsouhlasení se zápis stává součástí stavebního deníku!

Termín konání příštího KD č. 03 bude v pondělí 07.07.2023 v 11:00 hod.

Zapsala:

Za GD

Dne:

Přítomni: dle prezenční listiny a hlavičky zápisu