



Poř.č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1 7:00	2 8:00	3 9:00	4 10:00	5 11:00	6 12:00	7 13:00	8 14:00	9 15:00	10 16:00	11 17:00	12 18:00	13 19:00	14 20:00
	<b>Pokračování výluky - 20.-21.7.2017</b>																		
33	montáž ocelových středových podlah od K 01	44 m2	7:00	18:00	11:00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
34	montáž pojistných úhelníků vč.zakončení	50 m	7:00	18:00	11:00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	<b>Pokračování výluky - 22.7.2017</b>																		
35	montáž ocelových středových podlah od K 01	25 m2	7:00	18:00	11:00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
36	montáž pojistných úhelníků vč.zakončení	50 m	7:00	18:00	11:00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
37	svaření kolejnic v předpolí mostu	2 ks	8:00	13:00	5:00		■	■	■	■	■								
	<b>Pokračování výluky - 23.7.2017</b>																		
21	Dosypání kolejového lože v předpolích mostu - úprava KL	10 m3	7:00	12:00	5:00	■	■	■	■	■	■								
22	GPK - dokončení a kontrola	120 m	10:00	15:00	5:00				■	■	■	■	■						
	<b>Konec výluky - 23.7.2017 - 15:00 hod;</b>																		

- MHS-dvoucestný bagr, lopatové rypadlo
- MHS-dvoucestný bagr, lopatové rypadlo s přívěsným vozíkem
- MM-menzimuck
- MUV
- Kolejový (kolový) jeřáb 15t
- Stavební práce (zemní, zednické, izolačnické, demolice, ...)
- Kolejářské práce (demontáž a montáž železničního svršku / mostnic, podlah, PÚ ...)
- Ocelářské práce (oprava OK, ložisek, zvedání, spuštění OK, vč.PKO ...)
- Autodomíchavač + Badie
- Svařovací automat
- GPK, ASP-automatická strojní podbiječka



V Litoměřicích, dne 26.5.2017