

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. 2023											
					VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích	502 dny	25.08.23	28.07.25	Uzavření SOD											
2	Uzavření SOD	1 den	25.08.23	25.08.23	Předání a převzetí staveniště											
3	Předání a převzetí staveniště	1 den	19.09.23	19.09.23	Zařízení staveniště											
4	Zařízení staveniště	8 dny	19.09.23	28.09.23	Zahájení prací											
5	Zahájení prací	1 den	28.09.23	28.09.23												
6																
7	Zemní práce	110 dny	28.09.23	28.02.24	Zemní práce											
8	Základové kce	100 dny	25.10.23	12.03.24	Základové kce											
9	Přefa konstrukce	150 dny	06.12.23	02.07.24	Přefa konstrukce											
10	Svislé konstrukce	180 dny	08.01.24	13.09.24	Svislé konstrukce											
11	Vodorovné konstrukce	180 dny	22.02.24	30.10.24	Vodorovné konstrukce											
12	Plochá střecha	90 dny	09.09.24	10.01.25	Plochá střecha											
13	Úpravy povrchů vnitřní	150 dny	09.12.24	04.07.25	Úpravy povrchů vnitřní											
14	Úpravy povrchů vnější	100 dny	06.01.25	23.05.25	Úpravy povrchů vnější											
15	Podlahy a podlahové konstrukce	97 dny	08.11.24	24.03.25	Podlahy a podlahové konstrukce											
16	Izolace proti vodě	60 dny	24.11.23	15.02.24	Izolace proti vodě											
17	Izolace tepelné	70 dny	29.11.24	06.03.25	Izolace tepelné											
18	Výplně otvorů	100 dny	30.09.24	14.02.25	Výplně otvorů											
19	Zámečnické práce	100 dny	23.01.25	11.06.25	Zámečnické práce											
20	Klempířské práce	50 dny	06.12.24	13.02.25	Klempířské práce											
21	Podlahy povlakové	70 dny	03.03.25	06.06.25	Podlahy povlakové											
22	Nátěry, malby	60 dny	26.02.25	20.05.25	Nátěry, malby											
23	ZTI, ÚT	150 dny	29.11.24	26.06.25	ZTI, ÚT											
24	Elektroinstalace	120 dny	10.02.25	25.07.25	Elektroinstalace											
25	MaR	120 dny	10.02.25	25.07.25	MaR											
26	Vzduchotechnika	120 dny	10.02.25	25.07.25	Vzduchotechnika											
27	Výtahy	70 dny	04.04.25	10.07.25	Výtahy											
28	Komunikace	100 dny	09.12.24	25.04.25	Komunikace											
29	Sadové úpravy	100 dny	10.02.25	27.06.25	Sadové úpravy											
30	Venkovní inženýrské sítě	150 dny	28.10.24	23.05.25	Venkovní inženýrské sítě											
31																
32	Kompletace, dokončení práce	95 dny	14.03.25	24.07.25	Kompletace, dokončení práce											
33																
34	Převzetí a předání dokončeného díla	1 den	28.07.25	28.07.25	Převzetí a předání dokončeného díla											

Projekt: Dům s pečovatelskou službou v Praze - Řepích	Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném účolu	Vnější mlyník
	Rozdělení	Neaktivní mlyník	Ruční souhrn	Konečný termín
Mlyník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Pouze s datem dokončení	Průběh
Souhrnný	Ruční úkol	Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného účolu
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání			SKLuz