

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - harmonogram prací

	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Podpis smlouvy o dílo	0 dny	22.09.2017	22.09.2017
2		Předání staveniště	0 dny	02.10.2017	02.10.2017
3		Milníky	457 dny	02.10.2017	02.01.2019
4	uzlový bod č.1	Zahájení stavebních prací (smluvní)	0 dny	03.10.2017	03.10.2017
5	uzlový bod č.2	Období (5 měsíců) přerušení celého provozu vyjma restaurace, squashu, fitness (smluvní)	150 dny	03.05.2018	30.09.2018
6	uzlový bod č.3	Dokončení 25m bazénu včetně jeho zázemí a nezbytných částí pro zkušební provoz (připravenost pro podání žádosti pro zkušební provoz), (smluvní)	0 dny	01.10.2018	01.10.2018
7	uzlový bod č.4	Zahájení zkušební provozu 25m plaveckého bazénu před kompletním dokončením (smluvní)	0 dny	02.11.2018	02.11.2018
8	uzlový bod č.5	Dokončení stavby - uvedení do provozu (max. 15 měsíců od zahájení plnění)	0 dny	02.01.2019	02.01.2019
9		Povolení kácení dřevin v trase příjezdové komunikace, skácení dřevin	0 dny	02.10.2017	02.10.2017
10		Uzavření sauny, uvolnění prostoru pro stavební práce	0 dny	28.03.2018	28.03.2018
11		Žádost o zahájení zkušební provozu pro plavecký bazén - Povolení zkušební provozu	30 dny	02.10.2018	01.11.2018
97	SO 100.04	Přístavba a nástavba	357 dny	09.10.2017	01.10.2018
98		Příprava staveniště, staveništní komunikace, oplocení, zařízení staveniště	11 dny	09.10.2017	20.10.2017
99		Zemní práce, zakládání	120 dny	11.10.2017	08.02.2018
100	Zemní práce	1.záběr - odtěžení svahu na +5,50m pro vrtání zápor	5 dny	11.10.2017	16.10.2017
101	zakládání	Provedení zajištění stavební jámy vč. osazení zemních kotev a postupného odtěžování svahu	55 dny	19.10.2017	13.12.2017
102	zakládání	Pilotáže P4, P6 (celkem 8ks)	2 dny	12.12.2017	14.12.2017
103	zakládání	Pilotáže P1, P2, P3 (celkem 28ks)	20 dny	14.12.2017	03.01.2018
104	Zemní práce	4.záběr - odtěžování na úroveň -2,30m	5 dny	26.01.2018	31.01.2018
105	zakládání	Ubourání hlav pilot P3	2 dny	31.01.2018	02.02.2018
106	Zemní práce	5.záběr - rýhy pro základové prahy na -3,10	2 dny	06.02.2018	08.02.2018
107	Podchycení	Podchycení stávající stěnové konstrukce na ose A	30 dny	08.01.2018	07.02.2018
108	Podchycení	I. Etapa (pole 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 4 pole	15 dny	08.01.2018	23.01.2018
109	Podchycení	zemní práce	2 dny	08.01.2018	10.01.2018
110	Podchycení	ruční dočištění pod základy	1 den	10.01.2018	11.01.2018
111	Podchycení	podkladní základový práh - prostý beton	1 den	11.01.2018	12.01.2018
112	Podchycení	zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna	2 dny	12.01.2018	14.01.2018
113	Podchycení	betonáž vnitřní stěny 1/2	1 den	14.01.2018	15.01.2018
114	Podchycení	betonáž vnitřní stěny 2/2	1 den	15.01.2018	16.01.2018
115	Podchycení	zdění stěnové konstrukce venkovní stěna	2 dny	16.01.2018	18.01.2018
116	Podchycení	betonáž vnější stěny 1/2	1 den	18.01.2018	19.01.2018
117	Podchycení	betonáž vnější stěny 2/2	1 den	20.01.2018	21.01.2018
118	Podchycení	věvec pod stávajícím základem	2 dny	21.01.2018	23.01.2018
119	Podchycení	II. Etapa (pole 3-3, 4-5, 6-7, 8-9) 4 pole	15 dny	23.01.2018	07.02.2018
120	Podchycení	zemní práce	2 dny	23.01.2018	25.01.2018
121	Podchycení	ruční dočištění pod základy	1 den	25.01.2018	26.01.2018
122	Podchycení	podkladní základový práh - prostý beton	1 den	26.01.2018	27.01.2018
123	Podchycení	zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna	2 dny	27.01.2018	29.01.2018
124	Podchycení	betonáž vnitřní stěny 1/2	1 den	30.01.2018	31.01.2018
125	Podchycení	betonáž vnitřní stěny 2/2	1 den	31.01.2018	01.02.2018
126	Podchycení	zdění stěnové konstrukce venkovní stěna	2 dny	01.02.2018	03.02.2018
127	Podchycení	betonáž vnější stěny 1/2	1 den	03.02.2018	04.02.2018
128	Podchycení	betonáž vnější stěny 2/2	1 den	04.02.2018	05.02.2018
129	Podchycení	věvec pod stávajícím základem	2 dny	05.02.2018	07.02.2018
130		Plavecký bazén - hrubá stavba	191 dny	09.02.2018	19.08.2018
131	Monolit	Monolit - základové prahy na -3,10	5 dny	09.02.2018	14.02.2018
132	Zemní práce	6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m	2 dny	14.02.2018	16.02.2018
133	Zemní práce	Zřízení šterkového lože na -2,70m	2 dny	16.02.2018	18.02.2018
134	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m	3 dny	17.02.2018	20.02.2018

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť. 2, 2017	Čtvrť. 3, 2017	Čtvrť. 4, 2017	Čtvrť. 1, 2018	Čtvrť. 2, 2018	Čtvrť. 3, 2018	Čtvrť. 4, 2018	Čtvrť. 1, 2019	Čtvrť. 2, 2019	Čtvrť. 3, 2019	Čtvrť. 4, 2019		
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
75	Bazénová technologie	BT - instalace atrakcí	20 dny	15.08. 18	04.09. 18												BT - instalace atrakcí 15.08. → 04.09.	
76	Elektro	Elektro - kompletace, svítidla - vstupní hala	5 dny	20.08. 18	25.08. 18												Elektro - kompletace, svítidla - vstupní hala 20.08. → 25.08.	
77	Podlahy	Dlažba - sociální zázemí	20 dny	25.08. 18	14.09. 18												Dlažba - sociální zázemí 25.08. → 14.09.	
78	Podlahy	Dlažba - vstupní hala	10 dny	26.08. 18	05.09. 18												Dlažba - vstupní hala 26.08. → 05.09.	
79	Keramika	Obklad - ochoz bazénu	30 dny	22.08. 18	21.09. 18												Obklad - ochoz bazénu 22.08. → 21.09.	
80	Monolit	Monolit - vysprávky a stěrky	7 dny	30.08. 18	06.09. 18												Monolit - vysprávky a stěrky 30.08. → 06.09.	
81	Vnitřní vybavení	Vnitřní vybavení - vstupní hala	10 dny	06.09. 18	16.09. 18												Vnitřní vybavení - vstupní hala 06.09. → 16.09.	
82	Podhled	Podhled - bazén	20 dny	05.09. 18	25.09. 18												Podhled - bazén 05.09. → 25.09.	
83	Podhled	Podhled - sociální zázemí	20 dny	19.09. 18	09.10. 18												Podhled - sociální zázemí 19.09. → 09.10.	
84	ZTI	ZTI - kompletace - sociální zázemí	14 dny	04.10. 18	18.10. 18												ZTI - kompletace - sociální zázemí 04.10. → 18.10.	
85	VZT	VZT - kompletace - sociální zázemí	14 dny	07.10. 18	21.10. 18												VZT - kompletace - sociální zázemí 07.10. → 21.10.	
86	Elektro	Elektro - kompletace, svítidla - sociální zázemí	20 dny	07.10. 18	27.10. 18												Elektro - kompletace, svítidla - sociální zázemí 07.10. → 27.10.	
87	Elektro	Elektro - svítidla nad bazénem	10 dny	22.09. 18	02.10. 18												Elektro - svítidla nad bazénem 22.09. → 02.10.	
88	Podlahy	Dlažba - ochoz bazénu	30 dny	24.09. 18	24.10. 18												Dlažba - ochoz bazénu 24.09. → 24.10.	
89	Keramika	Obklad - bazén	24 dny	13.10. 18	06.11. 18												Obklad - bazén 13.10. → 06.11.	
90	Podlahy	Dlažba - bazén	24 dny	13.10. 18	06.11. 18												Dlažba - bazén 13.10. → 06.11.	
91	Elektro	Elektro - kompletace - ochoz bazénu	21 dny	26.10. 18	16.11. 18												Elektro - kompletace - ochoz bazénu 26.10. → 16.11.	
92	VZT	VZT - kompletace nad bazénem - textilní rukávy	21 dny	08.11. 18	29.11. 18												VZT - kompletace nad bazénem - textilní rukávy 08.11. → 29.11.	
93	Bazénová technologie	BT - kompletace atrakcí	20 dny	18.11. 18	08.12. 18												BT - kompletace atrakcí 18.11. → 08.12.	
94	Výplně otvorů	Výplně otvorů - dveře vnitřní	14 dny	18.10. 18	01.11. 18												Výplně otvorů - dveře vnitřní 18.10. → 01.11.	
95	Vnitřní vybavení	Vnitřní vybavení	30 dny	27.10. 18	26.11. 18												Vnitřní vybavení 27.10. → 26.11.	
96	Zkoušky	Komplexní zkoušky, napuštění bazénu	24 dny	09.12. 18	02.01. 19												Komplexní zkoušky, napuštění bazénu 09.12. → 02.01.	
97	SO 100.04	Přístavba a nástavba	357 dny	09.10. 17	01.10. 18												Přístavba a nástavba 357 dny	
98		Příprava staveniště, staveništní komunikace, oplocení, zařízení staveniště	11 dny	09.10. 17	20.10. 17													
99		Zemní práce, zakládání	120 dny	11.10. 17	08.02. 18												Zemní práce, zakládání 120 dny	

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol Neaktivní úkol
Rozdělení Neaktivní milník
Milník Neaktivní souhrn
Souhrnný Ruční úkol
Souhrn projektu Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly

Vnější milník
 Konečný termín
 Průběh
 Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017												Čtvrt. 1, 2018												Čtvrt. 2, 2019												Čtvrt. 3, 2019											
						Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019																													
100	Zemní práce	1.záběr - odtěžení svahu na +5,50m pro vrtání zápor	5 dny	11.10. 17	16.10. 17	záběr - odtěžení svahu na +5,50m pro vrtání zápor												11.10. 16.10.																																			
101	zakládání	Provedení zajištění stavební jámy vč. osazení zemních kotev a postupného odtěžování svahu	55 dny	19.10. 17	13.12. 17	stavební jámy vč. osazení zemních kotev a postupného odtěžování svahu												19.10. 55 dn 13.12.																																			
102	zakládání	Pilotáže P4, P6 (celkem 8ks)	2 dny	12.12. 17	14.12. 17	Pilotáže P4, P6 (celkem 8ks)												12.12. 14.12.																																			
103	zakládání	Pilotáže P1, P2, P3 (celkem 28ks)	20 dny	14.12. 17	03.01. 18	Pilotáže P1, P2, P3 (celkem 28ks)												14.12. 2 03.01.																																			
104	Zemní práce	4.záběr - odtěžování na úroveň -2,30m	5 dny	26.01. 18	31.01. 18	4.záběr - odtěžování na úroveň -2,30m												26.01. 31.01.																																			
105	zakládání	Ubourání hlav pilot P3	2 dny	31.01. 18	02.02. 18	Ubourání hlav pilot P3												31.01. 02.02.																																			
106	Zemní práce	5.záběr - rýhy pro základové prahy na -3,10	2 dny	06.02. 18	08.02. 18	5.záběr - rýhy pro základové prahy na -3,10												06.02. 08.02.																																			
107		Podchycení stávající stěnové konstrukce na ose A	30 dny	08.01. 18	07.02. 18	Podchycení stávající stěnové konstrukce na ose A												30 dny																																			
108		I. Etapa (pole 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 4 pole	15 dny	08.01. 18	23.01. 18	I. Etapa (pole 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 4 pole												15 dny																																			
109		zemní práce	2 dny	08.01. 18	10.01. 18	zemní práce												08.01. 10.01.																																			
110		ruční dočištění pod základy	1 den	10.01. 18	11.01. 18	ruční dočištění pod základy												10.01. 11.01.																																			
111		podkladní základový práh - prostý beton	1 den	11.01. 18	12.01. 18	podkladní základový práh - prostý beton												11.01. 12.01.																																			
112		zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna	2 dny	12.01. 18	14.01. 18	zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna												12.01. 14.01.																																			
113		betonáž vnitřní stěny 1/2	1 den	14.01. 18	15.01. 18	betonáž vnitřní stěny 1/2												14.01. 15.01.																																			
114		betonáž vnitřní stěny 2/2	1 den	15.01. 18	16.01. 18	betonáž vnitřní stěny 2/2												15.01. 16.01.																																			
115		zdění stěnové konstrukce venkovní stěna	2 dny	16.01. 18	18.01. 18	zdění stěnové konstrukce venkovní stěna												16.01. 18.01.																																			
116		betonáž vnější stěny 1/2	1 den	18.01. 18	19.01. 18	betonáž vnější stěny 1/2												18.01. 19.01.																																			
117		betonáž vnější stěny 2/2	1 den	20.01. 18	21.01. 18	betonáž vnější stěny 2/2												20.01. 21.01.																																			
118		věvec pod stávajícím základem	2 dny	21.01. 18	23.01. 18	věvec pod stávajícím základem												21.01. 23.01.																																			
119		II. Etapa (pole 3-3, 4-5, 6-7, 8-9) 4 pole	15 dny	23.01. 18	07.02. 18	II. Etapa (pole 3-3, 4-5, 6-7, 8-9) 4 pole												15 dny																																			
120		zemní práce	2 dny	23.01. 18	25.01. 18	zemní práce												23.01. 25.01.																																			
121		ruční dočištění pod základy	1 den	25.01. 18	26.01. 18	ruční dočištění pod základy												25.01. 26.01.																																			
122		podkladní základový práh - prostý beton	1 den	26.01. 18	27.01. 18	podkladní základový práh - prostý beton												26.01. 27.01.																																			
123		zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna	2 dny	27.01. 18	29.01. 18	zdění stěnové konstrukce vnitřní stěna												27.01. 29.01.																																			
124		betonáž vnitřní stěny 1/2	1 den	30.01. 18	31.01. 18	betonáž vnitřní stěny 1/2												30.01. 31.01.																																			

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017												Čtvrt. 1, 2018												Čtvrt. 2, 2018												Čtvrt. 3, 2018												Čtvrt. 4, 2018												Čtvrt. 1, 2019												Čtvrt. 2, 2019												Čtvrt. 3, 2019												Čtvrt. 4, 2019																							
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																											
125		betonáž vnitřní stěny 2/2	1 den	31.01. 18	01.02. 18													betonáž vnitřní stěny 2/2																																																																																																											
																		31.01. 01.02.																																																																																																											
126		zdění stěnové konstrukce venkovní stěna	2 dny	01.02. 18	03.02. 18													zdění stěnové konstrukce venkovní stěna																																																																																																											
																		01.02. 03.02.																																																																																																											
127		betonáž vnější stěny 1/2	1 den	03.02. 18	04.02. 18													betonáž vnější stěny 1/2																																																																																																											
																		03.02. 04.02.																																																																																																											
128		betonáž vnější stěny 2/2	1 den	04.02. 18	05.02. 18													betonáž vnější stěny 2/2																																																																																																											
																		04.02. 05.02.																																																																																																											
129		věnc pod stávajícím základem	2 dny	05.02. 18	07.02. 18													věnc pod stávajícím základem																																																																																																											
																		05.02. 07.02.																																																																																																											
130		Plavecký bazén - hrubá stavba	191 dny	09.02. 18	19.08. 18													Plavecký bazén - hrubá stavba																																																																																																											
																		191 dny																																																																																																											
131	Monolit	Monolit - základové prahy na -3,10	5 dny	09.02. 18	14.02. 18													Monolit - základové prahy na -3,10																																																																																																											
																		09.02. 14.02.																																																																																																											
132	Zemní práce	6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m	2 dny	14.02. 18	16.02. 18													6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m																																																																																																											
																		14.02. 16.02.																																																																																																											
133	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -2,70m	2 dny	16.02. 18	18.02. 18													Zřízení štěrkového lože na -2,70m																																																																																																											
																		16.02. 18.02.																																																																																																											
134	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m	3 dny	17.02. 18	20.02. 18													Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m																																																																																																											
																		17.02. 20.02.																																																																																																											
135	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -2,30m	3 dny	19.02. 18	22.02. 18													Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -2,30m																																																																																																											
																		19.02. 22.02.																																																																																																											
136	Monolit	Monolit - základová deska -2,00m	10 dny	23.02. 18	05.03. 18													Monolit - základová deska -2,00m																																																																																																											
																		23.02. 05.03.																																																																																																											
137	Monolit	Monolit - akumulční jímka stěny	14 dny	06.03. 18	20.03. 18													Monolit - akumulční jímka stěny																																																																																																											
																		06.03. 20.03.																																																																																																											
138	Zemní práce	Zásypy pro úroveň -0,850m, zřízení rýh pro základové prahy na -1,25	2 dny	19.02. 18	21.02. 18													Zásypy pro úroveň -0,850m, zřízení rýh pro základové prahy na -1,25																																																																																																											
																		19.02. 21.02.																																																																																																											
139	Monolit	Monolit - obvodové suterénní stěny od -2,00m až +0,00m	13 dny	04.03. 18	17.03. 18													Monolit - obvodové suterénní stěny od -2,00m až +0,00m																																																																																																											
																		04.03. 17.03.																																																																																																											
140	Monolit	Monolit - základové prahy na -1,25	6 dny	10.03. 18	16.03. 18													Monolit - základové prahy na -1,25																																																																																																											
																		10.03. 16.03.																																																																																																											
141	kanalizace	Kanalizace - svodné potrubí K1 a D5 část prohřívárna	5 dny	14.03. 18	19.03. 18													Kanalizace - svodné potrubí K1 a D5 část prohřívárna																																																																																																											
																		14.03. 19.03.																																																																																																											
142	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -0,850m (prohřívárna i suterén bazénu)	3 dny	16.03. 18	19.03. 18													Zřízení štěrkového lože na -0,850m (prohřívárna i suterén bazénu)																																																																																																											
																		16.03. 19.03.																																																																																																											
143	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -0,65m	3 dny	19.03. 18	22.03. 18													Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -0,65m																																																																																																											
																		19.03. 22.03.																																																																																																											
144	Monolit	Monolit - základová deska -0,150m (suterén bazénu i prohřívárna)	14 dny	22.03. 18	05.04. 18													Monolit - základová deska -0,150m (suterén bazénu i prohřívárna)																																																																																																											
																		22.03. 05.04.																																																																																																											
145	Monolit	Monolit - sloupy suterénu -2,00 až +1,00m	14 dny	08.03. 18	22.03. 18													Monolit - sloupy suterénu -2,00 až +1,00m																																																																																																											
																		08.03. 22.03.																																																																																																											
146	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -0,60m až +3,40m	4 dny	29.03. 18	02.04. 18													Odvětrávací komíny - ztracené bednění -0,60m až +3,40m																																																																																																											
																		29.03. 02.04.																																																																																																											
147		Separáční vrstva k záporové stěně - tepelná izolace	3 dny	01.04. 18	04.04. 18													Separáční vrstva k záporové stěně - tepelná izolace																																																																																																											
																		01.04. 04.04.																																																																																																											
148	Monolit	Monolit - obvodové stěny bazén +0,00 až 3,00m	20 dny	04.04. 18	24.04. 18													Monolit - obvodové stěny bazén +0,00 až 3,00m																																																																																																											
																		04.04. 24.04.																																																																																																											
149	OKCE	Ocelové konstrukce - Montáž technologické plošiny pod filtry 1.NP	5 dny	04.04. 18	09.04. 18													Ocelové konstrukce - Montáž technologické plošiny pod filtry 1.NP																																																																																																											
																		04.04. 09.04.																																																																																																											

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Neaktivní milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Ruční souhrn		Pouze zahájení		Pouze s datem dokončení		Vnější úkoly		Vnější milník		Konečný termín		Průběh		Průběh ručně zadaného úkolu	
------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------	--	---------------	--	--	--	--------------	--	----------------	--	-------------------------	--	--------------	--	---------------	--	----------------	--	--------	--	-----------------------------	--






ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019											
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
150	OKCE	Ocelové konstrukce - zahájení výroby OK střechy bazénu	45 dny	08.05. 18	22.06. 18													Ocelové konstrukce - zahájení výroby OK střechy bazénu 08.05. 22.06. 45 d									
151	Monolit	Monolit - těleso bazénu s ochozem	26 dny	24.04. 18	20.05. 18													Monolit - těleso bazénu s ochozem 24.04. 20.05. 26 d									
152	Monolit	Monolit - obvodové stěny prohřívárna	14 dny	20.05. 18	03.06. 18													Monolit - obvodové stěny prohřívárna 20.05. 03.06. 14 d									
153	Monolit	Monolit - stropní deska 1.NP prohřívárna	10 dny	03.06. 18	13.06. 18													Monolit - stropní deska 1.NP prohřívárna 03.06. 13.06. 10 d									
154	Monolit	Monolit - obvodové stěny +3,30 po střechu	28 dny	20.05. 18	17.06. 18													Monolit - obvodové stěny +3,30 po střechu 20.05. 17.06. 28 d									
155	OKCE	Ocelové konstrukce - montáž OK střechy bazénu	10 dny	22.06. 18	02.07. 18													Ocelové konstrukce - montáž OK střechy bazénu 22.06. 02.07. 10 d									
156	OKCE	Ocelové konstrukce - montáž TR plech +7,90m	4 dny	03.07. 18	07.07. 18													Ocelové konstrukce - montáž TR plech +7,90m 03.07. 07.07. 4 d									
157	OKCE	Ocelové konstrukce - montáž TR plech střecha	4 dny	07.07. 18	11.07. 18													Ocelové konstrukce - montáž TR plech střecha 07.07. 11.07. 4 d									
158	Podlahy	Mazanina - strojovna VZT střecha	2 dny	12.07. 18	14.07. 18													Mazanina - strojovna VZT střecha 12.07. 14.07. 2 d									
159	OKCE	Ocelová konstrukce - montáž C-kazety střecha	7 dny	14.07. 18	21.07. 18													Ocelová konstrukce - montáž C-kazety střecha 14.07. 21.07. 7 d									
160	Střecha	Střešní plášť skládaný - bazén	28 dny	22.07. 18	19.08. 18													Střešní plášť skládaný - bazén 22.07. 19.08. 28 d									
161	Zemní práce	Zemní práce - zásypy ze strany svahu	2 dny	01.07. 18	03.07. 18													Zemní práce - zásypy ze strany svahu 01.07. 03.07. 2 d									
162		Plavecký bazén - přidružené stavební práce	80 dny	10.07. 18	28.09. 18													Plavecký bazén - přidružené stavební práce 80 dny									
163	Podlahy	Mazanina - spádová vrstva v akumulacních jímkách	1 den	10.07. 18	11.07. 18													Mazanina - spádová vrstva v akumulacních jímkách 10.07. 11.07. 1 d									
164	Zdivo	Vyzdívky 2.NP - sociální zázemí, trenéři	7 dny	16.07. 18	23.07. 18													Vyzdívky 2.NP - sociální zázemí, trenéři 16.07. 23.07. 7 d									
165	Podlahy	Mazanina - spádová vrstva dna bazénu	2 dny	27.07. 18	29.07. 18													Mazanina - spádová vrstva dna bazénu 27.07. 29.07. 2 d									
166	Podlahy	Mazanina - 2.NP ochoz bazénu - s podlahovým topením	3 dny	02.08. 18	05.08. 18													Mazanina - 2.NP ochoz bazénu - s podlahovým topením 02.08. 05.08. 3 d									
167	Podlahy	Mazanina - 2.NP sociální zázemí, trenéři - s podlahovým topením	2 dny	06.08. 18	08.08. 18													Mazanina - 2.NP sociální zázemí, trenéři - s podlahovým topením 06.08. 08.08. 2 d									
168	Výplně otvorů	Okna - obvod	2 dny	08.08. 18	10.08. 18													Okna - obvod 08.08. 10.08. 2 d									
169	Podlahy	Mazanina - 1.NP prohřívárna	2 dny	08.08. 18	10.08. 18													Mazanina - 1.NP prohřívárna 08.08. 10.08. 2 d									
170	Zdivo	Vyzdívky 1.NP - prohřívárna	4 dny	12.08. 18	16.08. 18													Vyzdívky 1.NP - prohřívárna 12.08. 16.08. 4 d									
171	Omítky	Omítky 1.NP - prohřívárna	7 dny	17.08. 18	24.08. 18													Omítky 1.NP - prohřívárna 17.08. 24.08. 7 d									
172		Minerální Izolace stropu 2.NP s požární odolností	10 dny	15.08. 18	25.08. 18													Minerální Izolace stropu 2.NP s požární odolností 15.08. 25.08. 10 d									
173	Keramika	Obklad stěn 2.NP - bazén	24 dny	06.08. 18	30.08. 18													Obklad stěn 2.NP - bazén 06.08. 30.08. 24 d									
174	Keramika	Obklad 2.NP - sociální zázemí, trenéři	10 dny	20.08. 18	30.08. 18													Obklad 2.NP - sociální zázemí, trenéři 20.08. 30.08. 10 d									






Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18









Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017		Čtvrt. 3, 2017			Čtvrt. 4, 2017			Čtvrt. 1, 2018			Čtvrt. 2, 2018			Čtvrt. 3, 2018			Čtvrt. 4, 2018			Čtvrt. 1, 2019			Čtvrt. 2, 2019			Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019				
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X		
175	Keramika	Obklad 2.NP - bazén stěny	17 dny	13.08. 18	30.08. 18																																		Obklad 2.NP - bazén stěny 13.08. ■ 30.08.
176	Podlahy	Dlažba 2.NP - tribuna a ochoz bazénu	14 dny	06.09. 18	20.09. 18																																	Dlažba 2.NP - tribuna a ochoz bazénu 06.09. ■ 20.09.	
177	Keramika	Obklad 2.NP - bazén dno	20 dny	30.08. 18	19.09. 18																																	Obklad 2.NP - bazén dno 30.08. ■ 19.09.	
178	Podhled	Podhled 2.NP - sociální zázemí, trenéři	3 dny	14.09. 18	17.09. 18																																	Podhled 2.NP - sociální zázemí, trenéři 14.09. ■ 17.09.	
179	Podhled	Podhled 2.NP - plavecký bazén	8 dny	23.08. 18	31.08. 18																																	Podhled 2.NP - plavecký bazén 23.08. ■ 31.08.	
180	Podlahy	Dlažba 2.NP - sociální zázemí, trenéři	5 dny	07.09. 18	12.09. 18																																	Dlažba 2.NP - sociální zázemí, trenéři 07.09. ■ 12.09.	
181	Podlahy	Dlažba 1.NP - prohřívárna	6 dny	09.09. 18	15.09. 18																																	Dlažba 1.NP - prohřívárna 09.09. ■ 15.09.	
182	Vybavení	1.NP Prohřívárna - instalace zařízení	7 dny	17.09. 18	24.09. 18																																	1.NP Prohřívárna - instalace zařízení 17.09. ■ 24.09.	
183	Vybavení	Vnitřní vybavení	10 dny	18.09. 18	28.09. 18																																	Vnitřní vybavení 18.09. ■ 28.09.	
184	Malby	Malby	10 dny	08.09. 18	18.09. 18																																	Malby 08.09. ■ 18.09.	
185	Fasáda	Fasáda objektu	14 dny	01.09. 18	15.09. 18																																	Fasáda objektu 01.09. ■ 15.09.	
186		Plavecký bazén - profese	113 dny	10.06. 18	01.10. 18																																	Plavecký bazén - profese 113 dny	
187	Bazénová technologie	BT - hrubé rozvody pod plaveckým bazénem 1.NP, okruh AC	14 dny	02.07. 18	16.07. 18																																	BT - hrubé rozvody pod plaveckým bazénem 1.NP, okruh AC 02.07. ■ 16.07.	
188	Bazénová technologie	BT - koncové prvky a rozvody v plaveckém bazénu, okruh A	10 dny	16.07. 18	26.07. 18																																	BT - koncové prvky a rozvody v plaveckém bazénu, okruh A 16.07. ■ 26.07.	
189	Bazénová technologie	BT - hrubé rozvody pod plaveckým bazénem 1.PP, okruh AC	14 dny	26.07. 18	09.08. 18																																	BT - hrubé rozvody pod plaveckým bazénem 1.PP, okruh AC 26.07. ■ 09.08.	
190	Bazénová technologie	BT - strojní vybavení	14 dny	09.08. 18	23.08. 18																																	BT - strojní vybavení 09.08. ■ 23.08.	
191	Bazénová technologie	BT - finální kompletace	10 dny	19.09. 18	29.09. 18																																	BT - finální kompletace 19.09. ■ 29.09.	
192	ZTI	ZTI - hrubé rozvody 1.NP	10 dny	10.06. 18	20.06. 18																																	ZTI - hrubé rozvody 1.NP 10.06. ■ 20.06.	
193	ZTI	ZTI - hrubé rozvody 1.NP prohřívárna	7 dny	20.06. 18	27.06. 18																																	ZTI - hrubé rozvody 1.NP prohřívárna 20.06. ■ 27.06.	
194	ZTI	ZTI - hrubé rozvody 2.NP	7 dny	16.07. 18	23.07. 18																																	ZTI - hrubé rozvody 2.NP 16.07. ■ 23.07.	
195	ZTI	ZTI - hrubé rozvody 2.NP prohřívárna	6 dny	23.07. 18	29.07. 18																																	ZTI - hrubé rozvody 2.NP prohřívárna 23.07. ■ 29.07.	
196	ZTI	ZTI - kompletace	10 dny	21.09. 18	01.10. 18																																	ZTI - kompletace 21.09. ■ 01.10.	
197	UT	UT - hrubé rozvody 1.NP plavecký bazén	5 dny	27.06. 18	02.07. 18																																	UT - hrubé rozvody 1.NP plavecký bazén 27.06. ■ 02.07.	
198	UT	UT - podlahové topení 2.NP - ochoz bazénu	4 dny	28.07. 18	01.08. 18																																	UT - podlahové topení 2.NP - ochoz bazénu 28.07. ■ 01.08.	
199	UT	UT - podlahové topení 2.NP - sociální zázemí, trenéři	2 dny	02.08. 18	04.08. 18																																	UT - podlahové topení 2.NP - sociální zázemí, trenéři 02.08. ■ 04.08.	

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol
Rozdělení		Neaktivní milník
Milník		Neaktivní souhrn
Souhrnný		Ruční úkol
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání

	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Ruční souhrn
	Pouze zahájení
	Pouze s datem dokončení
	Vnější úkoly

	Vnější milník	
	Konečný termín	
	Průběh	
	Průběh ručně zadaného úkolu	

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017		Čtvrt. 3, 2017			Čtvrt. 4, 2017			Čtvrt. 1, 2018			Čtvrt. 2, 2018			Čtvrt. 3, 2018			Čtvrt. 4, 2018			Čtvrt. 1, 2019			Čtvrt. 2, 2019			Čtvrt. 3, 2019			Čtvrt. 4, 2019		
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
200	UT	UT - podlahové topení 1.NP - prohřívárna a okolí	2 dny	05.08. 18	07.08. 18																													UT - podlahové topení 1.NP - prohřívárna a okolí 05.08. 07.08.			
201	VZT	VZT - umístění jednotek do strojovny	4 dny	17.08. 18	21.08. 18																												VZT - umístění jednotek do strojovny 17.08. 21.08.				
202	VZT	VZT - hrubé rozvody zař. 3.1	10 dny	27.08. 18	06.09. 18																												VZT - hrubé rozvody zař. 3.1 27.08. 06.09.				
203	VZT	VZT - hrubé rozvody zař. 4, 6	7 dny	06.08. 18	13.08. 18																												VZT - hrubé rozvody zař. 4, 6 06.08. 13.08.				
204	VZT	VZT - zař.č. 9 a 7	14 dny	17.08. 18	31.08. 18																												VZT - zař.č. 9 a 7 17.08. 31.08.				
205	VZT	VZT - montáž potrubí ve strojovně VZT	14 dny	22.08. 18	05.09. 18																												VZT - montáž potrubí ve strojovně VZT 22.08. 05.09.				
206	VZT	VZT - kompletace	10 dny	21.09. 18	01.10. 18																												VZT - kompletace 21.09. 01.10.				
207	Elektro	Elektro - rozvody 1.PP, 1.NP	7 dny	02.07. 18	09.07. 18																												Elektro - rozvody 1.PP, 1.NP 02.07. 09.07.				
208	Elektro	Elektro - rozvody 2.NP	14 dny	07.08. 18	21.08. 18																												Elektro - rozvody 2.NP 07.08. 21.08.				
209	Elektro	Elektro - tribuna - instalace topné rohože	2 dny	28.07. 18	30.07. 18																												Elektro - tribuna - instalace topné rohože 28.07. 30.07.				
210	Elektro	Elektro - svítidla 1.PP, 1.NP	7 dny	21.08. 18	28.08. 18																												Elektro - svítidla 1.PP, 1.NP 21.08. 28.08.				
211	Elektro	Elektro - kompletace 1.PP, 1.NP	10 dny	17.09. 18	27.09. 18																												Elektro - kompletace 1.PP, 1.NP 17.09. 27.09.				
212	Elektro	Elektro - svítidla 2.NP	7 dny	29.08. 18	05.09. 18																												Elektro - svítidla 2.NP 29.08. 05.09.				
213	Elektro	Elektro - kompletace 2.NP	10 dny	21.09. 18	01.10. 18																												Elektro - kompletace 2.NP 21.09. 01.10.				
214	Elektro	Elektro - 3.NP	10 dny	22.08. 18	01.09. 18																												Elektro - 3.NP 22.08. 01.09.				
215		Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - hrubá stavba	242 dny	04.01. 18	03.09. 18																												Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - hrubá stavba 242 dny				
216	demolice	Demontáže stavebních konstrukcí	2 dny	29.03. 18	31.03. 18																												Demontáže stavebních konstrukcí 29.03. 31.03.				
217	demolice	Demolice venkovního bazénu	5 dny	01.04. 18	06.04. 18																												Demolice venkovního bazénu 01.04. 06.04.				
218	zemní práce	Úprava terénu	2 dny	02.04. 18	04.04. 18																												Úprava terénu 02.04. 04.04.				
219	zakládání	Piloty P5, P6 (6ks)	2 dny	04.01. 18	06.01. 18																												Piloty P5, P6 (6ks) 04.01. 06.01.				
220	kanalizace	Kanalizace - svodné potrubí K9	5 dny	04.04. 18	09.04. 18																												Kanalizace - svodné potrubí K9 04.04. 09.04.				
221	zemní práce	Zemní práce - technologický kanál, ochlazovací bazének	4 dny	10.04. 18	14.04. 18																												Zemní práce - technologický kanál, ochlazovací bazének 10.04. 14.04.				
222	sanace	Pochycení stávajícího kanálu	3 dny	11.04. 18	14.04. 18																												Pochycení stávajícího kanálu 11.04. 14.04.				
223	zemní práce	Zřízení štěrkového lože	1 den	15.04. 18	16.04. 18																												Zřízení štěrkového lože 15.04. 16.04.				
224	monolit	Monolit - technologický kanál	21 dny	17.04. 18	08.05. 18																												Monolit - technologický kanál 17.04. 08.05.				

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt. 3, 2019	Čtvrt. 4, 2019
						IV V VI	VII VIII IX	X XI XII	I II III	IV V VI	VII VIII IX	X XI XII	I II III	IV V VI	VII VIII IX	X
225	zemní práce	Zemní práce - zásypy technologického kanálu	4 dny	05.05. 18	09.05. 18	Zemní práce - zásypy technologického kanálu 05.05. 09.05.										
226	zemní práce	Zřízení štěrkového lože pod brouzdalištěm	1 den	10.05. 18	11.05. 18	Zřízení štěrkového lože pod brouzdalištěm 10.05. 11.05.										
227	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU	1 den	12.05. 18	13.05. 18	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU 12.05. 13.05.										
228	Podlahy	Tepelná izolace XPS tl. 100mm	1 den	13.05. 18	14.05. 18	Tepelná izolace XPS tl. 100mm 13.05. 14.05.										
229	monolit	Monolit - základová deska pod brouzdalištěm	10 dny	15.05. 18	25.05. 18	Monolit - základová deska pod brouzdalištěm 15.05. 25.05.										
230	OKCE	Ocelové konstrukce - chodba do plaveckého bazénu, vč. TR plechu podlahy	14 dny	24.05. 18	07.06. 18	Ocelové konstrukce - chodba do plaveckého bazénu, vč. TR plechu podlahy 24.05. 07.06.										
231	OKCE	Ocelové konstrukce - chodba - TR plech střechy	2 dny	08.06. 18	10.06. 18	Ocelové konstrukce - chodba - TR plech střechy 08.06. 10.06.										
232	OKCE	Ocelové konstrukce - chodba - C kazety opláštění	2 dny	11.06. 18	13.06. 18	Ocelové konstrukce - chodba - C kazety opláštění 11.06. 13.06.										
233	střecha	Střešní plášť - chodba	7 dny	10.06. 18	17.06. 18	Střešní plášť - chodba 10.06. 17.06.										
234	podlahy	Mazanina - chodba - zalití TR plechu podlahy	1 den	14.06. 18	15.06. 18	Mazanina - chodba - zalití TR plechu podlahy 14.06. 15.06.										
235	monolit	Monolit - stěna brouzdaliště	10 dny	16.06. 18	26.06. 18	Monolit - stěna brouzdaliště 16.06. 26.06.										
236	monolit	Monolit - ochlazovací bazének	21 dny	27.06. 18	18.07. 18	Monolit - ochlazovací bazének 27.06. 18.07.										
237	OKCE	Ocelové konstrukce - zastřešení brouzdaliště	4 dny	27.06. 18	01.07. 18	Ocelové konstrukce - zastřešení brouzdaliště 27.06. 01.07.										
238	OKCE	Ocelové konstrukce - zastřešení ochlazovacího bazénku	10 dny	20.07. 18	30.07. 18	Ocelové konstrukce - zastřešení ochlazovacího bazénku 20.07. 30.07.										
239	Zemní práce	Zemní práce - zásypy okolo ochlazovacího bazénku	2 dny	31.07. 18	02.08. 18	Zemní práce - zásypy okolo ochlazovacího bazénku 31.07. 02.08.										
240	Zemní práce	Zemní práce - odstranění staveništní komunikace podél sauny	4 dny	03.08. 18	07.08. 18	Zemní práce - odstranění staveništní komunikace podél sauny 03.08. 07.08.										
241	Zemní práce	Zemní práce - výkop rýhy základového pasu obvodové stěny sauny - plotu	3 dny	08.08. 18	11.08. 18	Zemní práce - výkop rýhy základového pasu obvodové stěny sauny - plotu 08.08. 11.08.										
242	Monolit	Monolit - základový pas plotu sauny	2 dny	13.08. 18	15.08. 18	Monolit - základový pas plotu sauny 13.08. 15.08.										
243	Monolit	Monolit - stěna okolo sauny - plot	10 dny	16.08. 18	26.08. 18	Monolit - stěna okolo sauny - plot 16.08. 26.08.										
244	OKCE	Ocelové konstrukce - zastřešení chodníku sauny	4 dny	30.08. 18	03.09. 18	Ocelové konstrukce - zastřešení chodníku sauny 30.08. 03.09.										
245		Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - přidružené stavební práce	108 dny	14.06. 18	30.09. 18	Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - přidružené stavební práce 108 dny										
246	Fasáda	Obvodový plášť - chodba - OSB + KZS	10 dny	14.06. 18	24.06. 18	Obvodový plášť - chodba - OSB + KZS 14.06. 24.06.										
247	Podlahy	Mazanina - 2.NP chodba - s podlahovým topením	1 den	23.06. 18	24.06. 18	Mazanina - 2.NP chodba - s podlahovým topením 23.06. 24.06.										
248	Zdivo	Vyzdívky - 2.NP zazdívky oken k tobogánu	6 dny	26.06. 18	02.07. 18	Vyzdívky - 2.NP zazdívky oken k tobogánu 26.06. 02.07.										
249	SDK	SDK - 2.NP Opláštění ocelové konstrukce chodby vnitřní	12 dny	29.06. 18	11.07. 18	SDK - 2.NP Opláštění ocelové konstrukce chodby vnitřní 29.06. 11.07.										

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 2, 2017												Čtvrt. 3, 2017												Čtvrt. 4, 2017												Čtvrt. 1, 2018												Čtvrt. 2, 2018												Čtvrt. 3, 2018												Čtvrt. 4, 2018												Čtvrt. 1, 2019												Čtvrt. 2, 2019												Čtvrt. 3, 2019												Čtvrt. 4, 2019											
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																															
250	Výplně otvorů	Výplně - strukturální zasklení brouzdaliště	5 dny	03.07. 18	08.07. 18	Výplně - strukturální zasklení brouzdaliště 03.07. 08.07.																																																																																																																																			
251	Hydroizolace	Hydroizolace 1.NP - brouzdaliště	2 dny	09.07. 18	11.07. 18	Hydroizolace 1.NP - brouzdaliště 09.07. 11.07.																																																																																																																																			
252	Vybavení	Atrakce - Brouzdaliště - montáž	7 dny	11.07. 18	18.07. 18	Atrakce - Brouzdaliště - montáž 11.07. 18.07.																																																																																																																																			
253	Podlahy	Podlaha 1.NP brouzdaliště - tepelná izolace	1 den	19.07. 18	20.07. 18	Podlaha 1.NP brouzdaliště - tepelná izolace 19.07. 20.07.																																																																																																																																			
254	Podlahy	Mazanina - 1.NP brouzdaliště - s podlahovým topením	1 den	23.07. 18	24.07. 18	Mazanina - 1.NP brouzdaliště - s podlahovým topením 23.07. 24.07.																																																																																																																																			
255	Podlahy	Dlažba 2.NP chodba	10 dny	24.07. 18	03.08. 18	Dlažba 2.NP chodba 24.07. 03.08.																																																																																																																																			
256	Podlahy	Mazanina - ochlazovací bazének spádová vrstva	1 den	25.07. 18	26.07. 18	Mazanina - ochlazovací bazének spádová vrstva 25.07. 26.07.																																																																																																																																			
257	SDK	SDK - Opláštění ocelové konstrukce chodby vnější	10 dny	26.07. 18	05.08. 18	SDK - Opláštění ocelové konstrukce chodby vnější 26.07. 05.08.																																																																																																																																			
258	Podhled	Podhled 2.NP chodba	4 dny	05.08. 18	09.08. 18	Podhled 2.NP chodba 05.08. 09.08.																																																																																																																																			
259	Keramika	Obklad 1.NP	7 dny	07.08. 18	14.08. 18	Obklad 1.NP 07.08. 14.08.																																																																																																																																			
260	Podlahy	Dlažba 1.NP	5 dny	23.08. 18	28.08. 18	Dlažba 1.NP 23.08. 28.08.																																																																																																																																			
261	Keramika	Obklad a dlažba - ochlazovací bazének	10 dny	04.09. 18	14.09. 18	Obklad a dlažba - ochlazovací bazének 04.09. 14.09.																																																																																																																																			
262	KTÚ	KTÚ - úprava terénu	14 dny	16.09. 18	30.09. 18	KTÚ - úprava terénu 16.09. 30.09.																																																																																																																																			
263		Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - profese	94 dny	11.05. 18	13.08. 18	Prostor venkovní sauny, vč. ochozu - profese 94 dny																																																																																																																																			
264	UT	UT - 1.PP propoj technologickým kanálem	4 dny	11.05. 18	15.05. 18	UT - 1.PP propoj technologickým kanálem 11.05. 15.05.																																																																																																																																			
265	Bazénová technologie	BT - 1.PP propoj technologickým kanálem	10 dny	15.05. 18	25.05. 18	BT - 1.PP propoj technologickým kanálem 15.05. 25.05.																																																																																																																																			
266	Bazénová technologie	BT - rozvody v ochlazovacím bazénku	4 dny	20.07. 18	24.07. 18	BT - rozvody v ochlazovacím bazénku 20.07. 24.07.																																																																																																																																			
267	ZTI	ZTI - 1.PP propoj technologickým kanálem	7 dny	25.05. 18	01.06. 18	ZTI - 1.PP propoj technologickým kanálem 25.05. 01.06.																																																																																																																																			
268	Elektro	Elektro - 1.PP technologický kanál	3 dny	25.05. 18	28.05. 18	Elektro - 1.PP technologický kanál 25.05. 28.05.																																																																																																																																			
269	UT	UT - 2.NP - podlahové topení chodba	2 dny	20.06. 18	22.06. 18	UT - 2.NP - podlahové topení chodba 20.06. 22.06.																																																																																																																																			
270	UT	UT - 1.NP - podlahové topení	1 den	21.07. 18	22.07. 18	UT - 1.NP - podlahové topení 21.07. 22.07.																																																																																																																																			
271	Elektro	Elektro - 1.NP, 2.NP	10 dny	26.06. 18	06.07. 18	Elektro - 1.NP, 2.NP 26.06. 06.07.																																																																																																																																			
272	VZT	VZT - zař.č. 5 rozvod v chodbě	3 dny	26.06. 18	29.06. 18	VZT - zař.č. 5 rozvod v chodbě 26.06. 29.06.																																																																																																																																			
273	VZT, elektro	Kompletace chodba	3 dny	10.08. 18	13.08. 18	Kompletace chodba 10.08. 13.08.																																																																																																																																			
274		Prostor 1.PP m.č. 001 - profese	62 dny	05.06. 18	06.08. 18	Prostor 1.PP m.č. 001 - profese 62 dny																																																																																																																																			

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 11.01. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh		
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu		
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly				

