

## NAŘÍZENÍ PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA DLE SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0086/23

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na stavbu

### SILNICE III/36740, III/36744: KVASICE (část ŘSZK)

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČO: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **Ing. Kamil Prokůpek**

Sídlo: Jetelová 677, 763 14 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011/Fuk/3  
IČO: 72318481  
DIČ: CZ6901114121  
Zastoupení: xxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

- 1.1 V souladu s ustanovením odst. 4.5 smlouvy o dílo č. SML/0086/23 uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami dne 27. 04. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) tímto Objednatel nařizuje Zhotoviteli přerušeni provádění Díla, a to do doby, než Objednatel Zhotoviteli písemně nařídí pokračování v provádění Díla.
- 1.2 Objednatel nařizuje Zhotoviteli přerušeni provádění Díla z tohoto důvodu:
- nezbytný podklad pro dopracování Díla Zhotovitelem je posouzení odtokových poměrů obce Kvasice pro zástupce vlastníka kanalizace jako podkladu k vydání jeho souhlasného stanoviska s připojením dešťových vpustí a jiného odvodnění dopravní infrastruktury obce do dešťové kanalizace, které je jediným technickým řešením pro odvodnění řešených dopravních ploch.
  - posouzení odtokových poměrů zadala obec Kvasice. Po vydání souhlasného stanoviska vlastníka kanalizace (Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.) bude možné dopracovat předmětnou PD. Zhotovitel Díla tak není schopen odevzdat v termínu stanoveném ve Smlouvě konečný návrh DUSP. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, není Objednatel schopen předem stanovit přesnou dobu přerušeni provádění Díla, tudíž nařídil Zhotoviteli přerušeni provádění Díla bez stanovení konkrétní doby (data), jak je uvedeno shora.
- 1.3 Posunutí Smlouvou sjednaných termínů plnění bude provedeno dodatkem Smlouvy, který za tímto účelem smluvní strany uzavřou v souladu s ustanovením odst. 4.5 Smlouvy.

### **Článek II.**

- 2.1 Pojmy s velkými počátečními písmeně uvedené v tomto dokumentu mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 2.2 Tento dokument je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne: 28.8.2023

Převzal dne: .....  
Ve Zlíně, dne: 28.8.2023

.....  
ředitel