











ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2017												Čtvrt. 2, 2017												Čtvrt. 3, 2017												Čtvrt. 4, 2017												Čtvrt. 1, 2018												Čtvrt. 2, 2018												Čtvrt. 3, 2018												Čtvrt. 4, 2018												Čtvrt. 1, 2019												Čtvrt. 2, 2019												Čtvrt.
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
101	zakládání	Pilotáže P1, P2, P3 (celkem 28ks)	20 dny	14.12. 17	03.01. 18																																																																																																																									
102	Zemní práce	4.záběr - odtěžování na úroveň -2,30m	5 dny	26.01. 18	31.01. 18																																																																																																																									
103	zakládání	Ubourání hlav pilot P3	2 dny	31.01. 18	02.02. 18																																																																																																																									
104	Zemní práce	5.záběr - rýhy pro základové prahy na -3,10	2 dny	06.02. 18	08.02. 18																																																																																																																									
105		<b>Podchycení stávající stěnové konstrukce na ose A</b>	<b>30 dny</b>	<b>08.01. 18</b>	<b>07.02. 18</b>																																																																																																																									
106		<b>I. Etapa (pole 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) 4 pole</b>	<b>15 dny</b>	<b>08.01. 18</b>	<b>23.01. 18</b>																																																																																																																									
117		<b>II. Etapa (pole 3-3, 4-5, 6-7, 8-9) 4 pole</b>	<b>15 dny</b>	<b>23.01. 18</b>	<b>07.02. 18</b>																																																																																																																									
128		<b>Plavecký bazén - hrubá stavba</b>	<b>274 dny</b>	<b>09.02. 18</b>	<b>10.11. 18</b>																																																																																																																									
129	Monolit	Monolit - základové prahy na -3,10	5 dny	09.02. 18	14.02. 18																																																																																																																									
130	Zemní práce	6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m	2 dny	14.02. 18	16.02. 18																																																																																																																									
131	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -2,70m	2 dny	16.02. 18	18.02. 18																																																																																																																									
132	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m	3 dny	17.02. 18	20.02. 18																																																																																																																									
133	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -2,30m	3 dny	19.02. 18	22.02. 18																																																																																																																									
134	Monolit	Monolit - základová deska -2,00m	20 dny	23.02. 18	15.03. 18																																																																																																																									
135	Monolit	Monolit - akumulční jímka stěny	21 dny	16.03. 18	06.04. 18																																																																																																																									
136	Zemní práce	Zásypy pro úroveň -0,850m, zřízení rýh pro základové prahy na -1,25	2 dny	19.02. 18	21.02. 18																																																																																																																									
137	Monolit	Monolit - obvodové suterénní stěny od -2,00m až +0,00m	30 dny	14.03. 18	13.04. 18																																																																																																																									
138	Monolit	Monolit - základové prahy na -1,25	14 dny	06.04. 18	20.04. 18																																																																																																																									
139	Monolit	Zřízení štěrkového lože štěrkového lože na -0,850m (suterén bazénu)	10 dny	20.04. 18	30.04. 18																																																																																																																									
140	hydroizolace	Hydroizolace - provětrávané dutiny, úroveň -0,65m (suterén bazénu)	2 dny	30.04. 18	02.05. 18																																																																																																																									
141	Monolit	Monolit - základová deska -0,150m (suterén bazénu)	21 dny	02.05. 18	23.05. 18																																																																																																																									
142	kanalizace	Kanalizace - svodné potrubí K1 a D5 část prohřívárna	5 dny	23.05. 18	28.05. 18																																																																																																																									
143	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -0,850m (prohřívárna)	3 dny	28.05. 18	31.05. 18																																																																																																																									
144	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -0,65m	3 dny	31.05. 18	03.06. 18																																																																																																																									
145	Monolit	Monolit - základová deska -0,150m (prohřívárna)	14 dny	03.06. 18	17.06. 18																																																																																																																									

Projekt: Aquacentrum Teplice  
Datum: 10.09. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			















ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2017	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019	Čtvrt.					
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV
296	Demolice	Demolice - odstranění střešního pláště	30 dny	16.05. 18	15.06. 18					<b>Demolice - odstranění střešního pláště</b> 16.05. 18 15.06. 18											
297	Demolice	Demolice - odstranění nástavby VZT šachty	6 dny	15.06. 18	21.06. 18					<b>Demolice - odstranění nástavby VZT šachty</b> 15.06. 18 21.06. 18											
298	OKCE	Ocelové konstrukce - nástavba 2.NP	18 dny	21.06. 18	09.07. 18					<b>Ocelové konstrukce - nástavba 2.NP</b> 21.06. 18 09.07. 18											
299	OKCE	Ocelové konstrukce - hraněné profily - paždíky oken	7 dny	10.07. 18	17.07. 18					<b>Ocelové konstrukce - hraněné profily - paždíky oken</b> 10.07. 18 17.07. 18											
300	OKCE	Ocelové konstrukce - TR plech střechy	4 dny	17.07. 18	21.07. 18					<b>Ocelové konstrukce - TR plech střechy</b> 17.07. 18 21.07. 18											
301	OKCE	Ocelové konstrukce - opláštění - C kazety	4 dny	21.07. 18	25.07. 18					<b>Ocelové konstrukce - opláštění - C kazety</b> 21.07. 18 25.07. 18											
302	Střecha	Střešní plášť skládaný	21 dny	22.07. 18	12.08. 18					<b>Střešní plášť skládaný</b> 22.07. 18 12.08. 18											
303	Fasáda	Fasádní plášť	20 dny	12.08. 18	01.09. 18					<b>Fasádní plášť</b> 12.08. 18 01.09. 18											
304	SDK	SDK - rastrování příček, jednostranný záklop	10 dny	01.09. 18	11.09. 18					<b>SDK - rastrování příček, jednostranný záklop</b> 01.09. 18 11.09. 18											
305	UT	UT - podlahové topení	3 dny	11.09. 18	14.09. 18					<b>UT - podlahové topení</b> 11.09. 18 14.09. 18											
306	Podlahy	Mazanina - podlaha s podlahovým topením	3 dny	14.09. 18	17.09. 18					<b>Mazanina - podlaha s podlahovým topením</b> 14.09. 18											
307	Výplně otvorů	Výplně - okna	3 dny	18.09. 18	21.09. 18					<b>Výplně - okna</b> 18.09. 18 21.09. 18											
308	ZTI	ZTI - hrubé rozvody	7 dny	18.09. 18	25.09. 18					<b>ZTI - hrubé rozvody</b> 18.09. 18 25.09. 18											
309	Elektro	Elektro - rozvody, trasy	10 dny	18.09. 18	28.09. 18					<b>Elektro - rozvody, trasy</b> 18.09. 18 28.09. 18											
310	VZT	VZT - hrubé rozvody	7 dny	19.09. 18	26.09. 18					<b>VZT - hrubé rozvody</b> 19.09. 18 26.09. 18											
311	SDK	SDK - finální dokončení	14 dny	26.09. 18	10.10. 18					<b>SDK - finální dokončení</b> 26.09. 18 10.10. 18											
312	Keramika	Obklad	7 dny	05.10. 18	12.10. 18					<b>Obklad</b> 05.10. 18 12.10. 18											
313	ZTI	ZTI - kompletace	7 dny	10.10. 18	17.10. 18					<b>ZTI - kompletace</b> 10.10. 18 17.10. 18											
314	Podhled	Podhledy	7 dny	08.10. 18	15.10. 18					<b>Podhledy</b> 08.10. 18 15.10. 18											
315	Elektro	Elektro - kompletace	5 dny	13.10. 18	18.10. 18					<b>Elektro - kompletace</b> 13.10. 18 18.10. 18											
316	VZT	VZT - kompletace	5 dny	13.10. 18	18.10. 18					<b>VZT - kompletace</b> 13.10. 18 18.10. 18											
317	Výplně otvorů	Výplně - dveře	2 dny	15.10. 18	17.10. 18					<b>Výplně - dveře</b> 15.10. 18 17.10. 18											
318	Podlahy	Dlažba	14 dny	17.10. 18	31.10. 18					<b>Dlažba</b> 17.10. 18 31.10. 18											
319	Vnitřní vybavení	Vnitřní vybavení	21 dny	30.10. 18	20.11. 18					<b>Vnitřní vybavení</b> 30.10. 18 20.11. 18											
320	Podlahy	Podlahové krytiny - PVC	4 dny	01.11. 18	05.11. 18					<b>Podlahové krytiny - PVC</b> 01.11. 18 05.11. 18											

Projekt: Aquacentrum Teplice  
Datum: 10.09. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			



