



ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline																														
						únor 2019							březen 2019							duben 2019																
						28.	31.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.		
49		Montáž kazet podhledů a VZT rukávců	7 dny	22.03. 19	28.03. 19																															
50		Malby	6 dny	10.04. 19	15.04. 19																															
51		Obklady v nové sauně	14 dny	25.02. 19	10.03. 19																															
52		Montáž nové sauny	8 dny	18.03. 19	25.03. 19																															
53		Montáž podhledů nové sauny vč. osvětlení a VZT	8 dny	11.03. 19	18.03. 19																															
54		Dveře nová sauna	3 dny	11.03. 19	13.03. 19																															
55		Malby nová sauna	4 dny	13.03. 19	16.03. 19																															
56		Kompletace nová sauna	17 dny	25.03. 19	10.04. 19																															
57		Izolace jímek	14 dny	11.02. 19	24.02. 19																															
58		Montáž TZB - VZT, ZTI, bazénová, ele, MaR	50 dny	30.01. 19	19.03. 19																															
59		Dokončení střešního pláště	31 dny	30.01. 19	28.02. 19																															
60		Montáž aktivního hromosvodu	7 dny	04.03. 19	10.03. 19																															
61		Realizace fasády vč. oprav (závislé na počasí)	50 dny	25.02. 19	14.04. 19																															
62																																				
63		<b>Venkovní prostory</b>	77,75 dny	30.01. 19	14.04. 19																															
64		Dokončení kanalizace	14 dny	30.01. 19	12.02. 19																															
65		Osazení vodoměrné šachty	4 dny	13.02. 19	16.02. 19																															
66		Dokončení vodovodní přípojky (min 14dnů) - od předání stavebního povolení																																		
67		Překop u restaurace - natažení kabelů na golf	3 dny	11.02. 19	13.02. 19																															
68		Dokončení schodiště a ang. Dvorku	16 dny	30.01. 19	14.02. 19																															
69		Terénní úpravy kolem saun	10 dny	12.02. 19	21.02. 19																															
70		Betonáž základu plotu	7 dny	17.02. 19	23.02. 19																															
71		Vyzdění štípané stěny kolem sauny	7 dny	22.02. 19	28.02. 19																															
72		Chodník do mansardy	7 dny	27.02. 19	05.03. 19																															
73		OK plošina před vstup do mansardy	4 dny	01.04. 19	04.04. 19																															
74		Reprofilace obklad vychlazovacího bazénu	21 dny	08.03. 19	28.03. 19																															
75		Dokončení OK u saun	4 dny	26.02. 19	01.03. 19																															
76		Montáž zasklení	5 dny	18.03. 19	22.03. 19																															
77		Montáž modřínu	7 dny	25.03. 19	31.03. 19																															
78		Finální povrchy kolem saun vč. tep. rohoží	21 dny	11.03. 19	31.03. 19																															
79		Repase povrchu slunění	14 dny	01.04. 19	14.04. 19																															
80		Terénní úpravy kolem AQC	7,25 dny	08.04. 19	14.04. 19																															
81		Oživení nové trafostanice	9 dny	20.02. 19	28.02. 19																															
82		Oprava fasády objektu, dle návrhu architekta - závislé na počasí	25 dny	22.03. 19	14.04. 19																															
83																																				
84		Montáž nábytku Frajt	21 dny	20.03. 19	09.04. 19																															
85		Montáž skříněk fitness - Nutné uzavření fitness.	14 dny	01.04. 19	14.04. 19																															
86																																				
87		<b>Důležité termíny:</b>																																		
88		Napouštění vody	4 dny	30.03. 19	02.04. 19																															
89		Proplachnutí systému + nastavení parametrů, zkoušky technologie	8 dny	03.04. 19	10.04. 19																															
90		Odebrání vzorku KHS - nevyžadováno před otevřením																																		
91	uzlový bod č.5	Dokončení stavby - uvedení do provozu	0 dny	14.04. 19	14.04. 19																															◆ 14.04.