




















ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019
						III	IV V VI	VII VIII IX	X XI XII	I II III	IV V VI	VII VIII IX	X XI XII	I II III	IV
26	Sanace	Sanace - bednění, armování a betonáž	4 dny	16.05. 18	20.05. 18					Sanace - bednění, armování a betonáž 16.05. 20.05.					
27	Demolice	Demolice - základy VZT, vyzdívky	5 dny	18.07. 18	23.07. 18					Demolice - základy VZT, vyzdívky 18.07. 23.07.					
28	Zdivo	Vyzdívky	5 dny	24.07. 18	29.07. 18					Vyzdívky 24.07. 29.07.					
29	Podlahy	Mazanina - drobné dobetonávky	3 dny	30.07. 18	02.08. 18					Mazanina - drobné dobetonávky 30.07. 02.08.					
30	SDK	SDK - příčky	4 dny	03.08. 18	07.08. 18					SDK - příčky 03.08. 07.08.					
31	Demolice	Demolice - podlahová mazanina 1.PP v místě výtahové šachty	5 dny	16.05. 18	21.05. 18				Demolice - podlahová mazanina 1.PP v místě výtahové šachty 16.05. 21.05.						
32	SO 100.02	Stavební úpravy (vestavba výtahu a schodiště)	165 dny	10.05. 18	22.10. 18					Stavební úpravy (vestavba výtahu a schodiště) 165 dny					
33	Demolice	Demolice - demontáž zábradlí	1 den	10.05. 18	11.05. 18					Demolice - demontáž zábradlí 10.05. 11.05.					
34	Demolice	Demolice - odříznutí schodiště 1.PP	1 den	12.05. 18	13.05. 18					Demolice - odříznutí schodiště 1.PP 12.05. 13.05.					
35	Demolice	Demolice - vyříznutí podlahové desky 1.NP pro výtahovou šachtu	1 den	14.05. 18	15.05. 18				Demolice - vyříznutí podlahové desky 1.NP pro výtahovou šachtu 14.05. 15.05.						
36	Zemní práce	Zemní práce - výkop jámy pro dojezd výtahu	4 dny	22.05. 18	26.05. 18				Zemní práce - výkop jámy pro dojezd výtahu 22.05. 26.05.						
37	Monolit	Základové konstrukce	4 dny	27.05. 18	31.05. 18				Základové konstrukce 27.05. 31.05.						
38	Hydroizolace	Hydroizolace - oprava hydroizolace v místě přerušení výtahovou šachtou	3 dny	01.06. 18	04.06. 18				Hydroizolace - oprava hydroizolace v místě přerušení výtahovou šachtou 01.06. 04.06.						
39	Zdivo	Vyzdívky - výtahová šachta ze ztraceného bednění 1.PP až strop 1.NP	21 dny	05.06. 18	26.06. 18				Vyzdívky - výtahová šachta ze ztraceného bednění 1.PP až strop 1.NP 05.06. 26.06.						
40	OKCE	Ocelové konstrukce - doplnění stropní výměny 1.NP	4 dny	27.06. 18	01.07. 18				Ocelové konstrukce - doplnění stropní výměny 1.NP 27.06. 01.07.						
41	Demolice	Demolice - vyříznutí stropní desky 1.NP pro osazení schodiště	3 dny	07.07. 18	10.07. 18				Demolice - vyříznutí stropní desky 1.NP pro osazení schodiště 07.07. 10.07.						
42	Demolice	Demolice - vyříznutí stěny pro schodiště	2 dny	11.07. 18	13.07. 18				Demolice - vyříznutí stěny pro schodiště 11.07. 13.07.						
43	Demolice	Demolice - vyříznutí stropní desky 1.NP pro výtah	2 dny	15.07. 18	17.07. 18				Demolice - vyříznutí stropní desky 1.NP pro výtah 15.07. 17.07.						
44	OKCE	Ocelové konstrukce - montáž schodiště	7 dny	18.07. 18	25.07. 18				Ocelové konstrukce - montáž schodiště 18.07. 25.07.						
45	Monolit	Monolit - betonáž schodů	3 dny	26.07. 18	29.07. 18				Monolit - betonáž schodů 26.07. 29.07.						
46	Zdivo	Vyzdívky - výtahová šachta ze ztraceného bednění 2.NP	21 dny	31.07. 18	21.08. 18				Vyzdívky - výtahová šachta ze ztraceného bednění 2.NP 31.07. 21.08.						
47	Monolit	Monolit - dobetonování prostupu ve stropě 1.NP	7 dny	23.08. 18	30.08. 18				Monolit - dobetonování prostupu ve stropě 1.NP 23.08. 30.08.						
48	Omítky	Omítky	7 dny	01.09. 18	08.09. 18				Omítky 01.09. 08.09.						
49	Keramika	Oprava obkladů, dlažby	3 dny	01.09. 18	04.09. 18				Oprava obkladů, dlažby 01.09. 04.09.						
50	Strojní vybavení	Montáž výtahu	21 dny	01.10. 18	22.10. 18				Montáž výtahu 01.10. 22.10.						

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 08.07. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	Čtvr. 2, 2017	Čtvr. 3, 2017	Čtvr. 4, 2017	Čtvr. 1, 2018	Čtvr. 2, 2018	Čtvr. 3, 2018	Čtvr. 4, 2018	Čtvr. 1, 2019	Čtvr.					
						017	Čtvr. 2, 2017	Čtvr. 3, 2017	Čtvr. 4, 2017	Čtvr. 1, 2018	Čtvr. 2, 2018	Čtvr. 3, 2018	Čtvr. 4, 2018	Čtvr. 1, 2019	Čtvr.					
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	
51	SO 100.03	Stavební úpravy v 1.NP	273 dny	03.05. 18	31.01. 19															
52	Demolice	Demolice a demontáže zařízení	74 dny	03.05. 18	16.07. 18															
53	Bazénová technologie	BT - hrubé rozvody v bazénu okruh B	24 dny	17.07. 18	10.08. 18															
54	UT	UT - rozvod potrubí podél ochozu bazénu	14 dny	17.07. 18	31.07. 18															
55	Zdivo	Vyzdívky - sociální zázemí	21 dny	18.07. 18	08.08. 18															
56	ZTI	ZTI - nové rozvody - sociální zázemí	21 dny	21.07. 18	11.08. 18															
57	Omítky	Omítky - opravy omítek - sociální zázemí	10 dny	10.08. 18	20.08. 18															
58	Monolit	Monolit - betonáž dna bazénu	7 dny	11.08. 18	18.08. 18															
59	VZT	VZT - hrubé rozvody - sociální zázemí	10 dny	29.07. 18	08.08. 18															
60	Elektro	Elektro - rozvody, trasy - sociální zázemí	14 dny	29.07. 18	12.08. 18															
61	Monolit	Monolit - dojezd skluzavky	10 dny	19.08. 18	29.08. 18															
62	UT	UT - rozvod potrubí v podhledu bazénu	14 dny	20.08. 18	03.09. 18															
63	VZT	VZT - rozvod potrubí v podhledu bazénu	21 dny	20.08. 18	10.09. 18															
64	Elektro	Elektro - rozvody, trasy v podhledu bazénu, okolo bazénu	14 dny	20.08. 18	03.09. 18															
65	Výplně otvorů	Výplně otvorů - výměna zasklení nad tobogánem	14 dny	21.08. 18	04.09. 18															
66	Keramika	Obklady - sociální zázemí	30 dny	22.08. 18	21.09. 18															
67	Omítky	Omítky - opravy omítek - bazén	10 dny	22.08. 18	01.09. 18															
68	Monolit	Monolit - interaktivní hry - pomocné konstrukce	28 dny	30.08. 18	27.09. 18															
69	Podlahy	Mazaniny - vyrovnávací vrstva ochozu bazénu	7 dny	01.09. 18	08.09. 18															
70	Podhled	Podhled - vstupní hala	7 dny	12.08. 18	19.08. 18															
71	UT	UT - podlahové topení - bazén	5 dny	09.09. 18	14.09. 18															
72	Podlahy	Mazanina - podlaha s podlahovým topením - bazén	5 dny	13.09. 18	18.09. 18															
73	Bazénová technologie	BT - instalace atrakcí	20 dny	13.09. 18	03.10. 18															
74	Elektro	Elektro - kompletace, svítidla - vstupní hala	5 dny	20.08. 18	25.08. 18															
75	Podlahy	Dlažba - sociální zázemí	20 dny	23.09. 18	13.10. 18															

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 08.07. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	Čtvr. 2, 2017	Čtvr. 3, 2017	Čtvr. 4, 2017	Čtvr. 1, 2018	Čtvr. 2, 2018	Čtvr. 3, 2018	Čtvr. 4, 2018	Čtvr. 1, 2019	Čtvr.
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
76	Podlahy	Dlažba - vstupní hala	10 dny	26.08. 18	05.09. 18										Dlažba - vstupní hala 26.08. - 05.09.
77	Keramika	Obklad - ochoz bazénu	30 dny	20.09. 18	20.10. 18										Obklad - ochoz bazénu 20.09. - 30. 20.10.
78	Monolit	Monolit - vysprávký a stěrky	7 dny	28.09. 18	05.10. 18										Monolit - vysprávký a stěrky 28.09. - 05.10.
79	Vnitřní vybavení	Vnitřní vybavení - vstupní hala	10 dny	06.09. 18	16.09. 18										Vnitřní vybavení - vstupní hala 06.09. - 16.09.
80	Podhled	Podhled - bazén	20 dny	04.10. 18	24.10. 18										Podhled - bazén 04.10. - 24. 24.10.
81	Podhled	Podhled - sociální zázemí	20 dny	18.10. 18	07.11. 18										Podhled - sociální zázemí 18.10. - 07. 07.11.
82	ZTI	ZTI - kompletace - sociální zázemí	14 dny	02.11. 18	16.11. 18										ZTI - kompletace - sociální zázemí 02.11. - 16. 16.11.
83	VZT	VZT - kompletace - sociální zázemí	14 dny	05.11. 18	19.11. 18										VZT - kompletace - sociální zázemí 05.11. - 19. 19.11.
84	Elektro	Elektro - kompletace, svítidla - sociální zázemí	20 dny	05.11. 18	25.11. 18										Elektro - kompletace, svítidla - sociální zázemí 05.11. - 25. 25.11.
85	Elektro	Elektro - svítidla nad bazénem	10 dny	21.10. 18	31.10. 18										Elektro - svítidla nad bazénem 21.10. - 31. 31.10.
86	Podlahy	Dlažba - ochoz bazénu	30 dny	23.10. 18	22.11. 18										Dlažba - ochoz bazénu 23.10. - 30. 22.11.
87	Keramika	Obklad - bazén	24 dny	11.11. 18	05.12. 18										Obklad - bazén 11.11. - 24. 05.12.
88	Podlahy	Dlažba - bazén	24 dny	11.11. 18	05.12. 18										Dlažba - bazén 11.11. - 24. 05.12.
89	Elektro	Elektro - kompletace - ochoz bazénu	21 dny	24.11. 18	15.12. 18										Elektro - kompletace - ochoz bazénu 24.11. - 21. 15.12.
90	VZT	VZT - kompletace nad bazénem - textilní rukávy	21 dny	07.12. 18	28.12. 18										VZT - kompletace nad bazénem - textilní rukávy 07.12. - 21. 28.12.
91	Bazénová technologie	BT - kompletace atrakcí	20 dny	17.12. 18	06.01. 19										BT - kompletace atrakcí 17.12. - 20. 06.01.
92	Výplně otvorů	Výplně otvorů - dveře vnitřní	14 dny	16.11. 18	30.11. 18										Výplně otvorů - dveře vnitřní 16.11. - 30. 30.11.
93	Vnitřní vybavení	Vnitřní vybavení	30 dny	25.11. 18	25.12. 18										Vnitřní vybavení 25.11. - 30. 25.12.
94	Zkoušky	Komplexní zkoušky, napuštění bazénu	24 dny	07.01. 19	31.01. 19										Komplexní zkoušky, napuštění bazénu 07.01. - 24. 31.01.
95	SO 100.04	Přístavba a nástavba	477 dny	09.10. 17	29.01. 19										Přístavba a nástavba 477 dny
96		Příprava staveniště, staveništní komunikace, oplocení, zařízení staveniště	11 dny	09.10. 17	20.10. 17										
97		Zemní práce, zakládání	120 dny	11.10. 17	08.02. 18										Zemní práce, zakládání 120 dny
98	Zemní práce	1.záběr - odtěžení svahu na +5,50m pro vrtání zápor	5 dny	11.10. 17	16.10. 17										1.záběr - odtěžení svahu na +5,50m pro vrtání zápor 11.10. - 16.10.
99	zakládání	Provedení zajištění stavební jámy vč. osazení zemních kotev a postupného odtěžování svahu	55 dny	19.10. 17	13.12. 17										Provedení zajištění stavební jámy vč. osazení zemních kotev a postupného odtěžování svahu 19.10. - 55 dny 13.12.
100	zakládání	Pilotáže P4, P6 (celkem 8ks)	2 dny	12.12. 17	14.12. 17										Pilotáže P4, P6 (celkem 8ks) 12.12. - 14.12.

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 08.07. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	017	Čtvrt. 2, 2017	Čtvrt. 3, 2017	Čtvrt. 4, 2017	Čtvrt. 1, 2018	Čtvrt. 2, 2018	Čtvrt. 3, 2018	Čtvrt. 4, 2018	Čtvrt. 1, 2019	Čtvrt. 2, 2019		
						III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
126		betonáž vnější stěny 2/2	1 den	04.02. 18	05.02. 18					betonáž vnější stěny 2/2 04.02. 05.02.							
127		věnc pod stávajícím základem	2 dny	05.02. 18	07.02. 18					věnc pod stávajícím základem 05.02. 07.02.							
128		Plavecký bazén - hrubá stavba	274 dny	09.02. 18	10.11. 18					Plavecký bazén - hrubá stavba 274 dny							
129	Monolit	Monolit - základové prahy na -3,10	5 dny	09.02. 18	14.02. 18					Monolit - základové prahy na -3,10 09.02. 14.02.							
130	Zemní práce	6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m	2 dny	14.02. 18	16.02. 18					6.záběr - dotěžení ZS na -2,70m 14.02. 16.02.							
131	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -2,70m	2 dny	16.02. 18	18.02. 18					Zřízení štěrkového lože na -2,70m 16.02. 18.02.							
132	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m	3 dny	17.02. 18	20.02. 18					Odvětrávací komíny - ztracené bednění -2,00m až +0,00m 17.02. 20.02.							
133	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -2,30m	3 dny	19.02. 18	22.02. 18					Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -2,30m 19.02. 22.02.							
134	Monolit	Monolit - základová deska -2,00m	20 dny	23.02. 18	15.03. 18					Monolit - základová deska -2,00m 23.02. 15.03.							
135	Monolit	Monolit - akumulační jímka stěny	21 dny	16.03. 18	06.04. 18					Monolit - akumulační jímka stěny 16.03. 06.04.							
136	Zemní práce	Zásypy pro úroveň -0,850m, zřízení rýh pro základové prahy na -1,25	2 dny	19.02. 18	21.02. 18					Zásypy pro úroveň -0,850m, zřízení rýh pro základové prahy na -1,25 19.02. 21.02.							
137	Monolit	Monolit - obvodové suterénní stěny od -2,00m až +0,00m	30 dny	14.03. 18	13.04. 18					Monolit - obvodové suterénní stěny od -2,00m až +0,00m 14.03. 13.04.							
138	Monolit	Monolit - základové prahy na -1,25	14 dny	06.04. 18	20.04. 18					Monolit - základové prahy na -1,25 06.04. 20.04.							
139	Monolit	Zřízení štěrkového lože štěrkového lože na -0,850m (suterén bazénu)	10 dny	20.04. 18	30.04. 18					Zřízení štěrkového lože štěrkového lože na -0,850m (suterén bazénu) 20.04. 30.04.							
140	hydroizolace	Hydroizolace - provětrávané dutiny, úroveň -0,65m (suterén bazénu)	2 dny	30.04. 18	02.05. 18					Hydroizolace - provětrávané dutiny, úroveň -0,65m (suterén bazénu) 30.04. 02.05.							
141	Monolit	Monolit - základová deska -0,150m (suterén bazénu)	21 dny	02.05. 18	23.05. 18					Monolit - základová deska -0,150m (suterén bazénu) 02.05. 23.05.							
142	kanalizace	Kanalizace - svodné potrubí K1 a D5 část prohřívárna	5 dny	23.05. 18	28.05. 18					Kanalizace - svodné potrubí K1 a D5 část prohřívárna 23.05. 28.05.							
143	Zemní práce	Zřízení štěrkového lože na -0,850m (prohřívárna)	3 dny	28.05. 18	31.05. 18					Zřízení štěrkového lože na -0,850m (prohřívárna) 28.05. 31.05.							
144	hydroizolace	Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -0,65m	3 dny	31.05. 18	03.06. 18					Hydroizolace - Zřízení provětrávané dutiny z tvarovek IGLU, úroveň -0,65m 31.05. 03.06.							
145	Monolit	Monolit - základová deska -0,150m (prohřívárna)	14 dny	03.06. 18	17.06. 18					Monolit - základová deska -0,150m (prohřívárna) 03.06. 17.06.							
146	Monolit	Monolit - sloupy suterénu -2,00 až +1,00m	14 dny	17.04. 18	01.05. 18					Monolit - sloupy suterénu -2,00 až +1,00m 17.04. 01.05.							
147	hydroizolace	Odvětrávací komíny - ztracené bednění -0,60m až +3,40m	8 dny	10.06. 18	18.06. 18					Odvětrávací komíny - ztracené bednění -0,60m až +3,40m 10.06. 18.06.							
148		Separáční vrstva k záporové stěně - tepelná izolace	4 dny	17.06. 18	21.06. 18					Separáční vrstva k záporové stěně - tepelná izolace 17.06. 21.06.							
149	Monolit	Monolit - obvodové stěny bazén +0,00 až 3,00m	23 dny	21.06. 18	14.07. 18					Monolit - obvodové stěny bazén +0,00 až 3,00m 21.06. 14.07.							
150	OKCE	Ocelové konstrukce - Montáž technologické plošiny pod filtry 1.NP	5 dny	21.06. 18	26.06. 18					Ocelové konstrukce - Montáž technologické plošiny pod filtry 1.NP 21.06. 26.06.							

Projekt: Aquacentrum Teplice
Datum: 08.07. 18

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			

