

Harmonogram

Jílová, smíšená stezka (III. - VI. etapa)

Zadavatel : Statutární město Olomouc

Uchazeč : PORR a.s.

| Olomouc, Jílová | Práce v termínu červenec 2017 | | | | | | | říjen 2017 | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| práce/ týden | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| SO 101 Smíšená stezka | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | 220 000 | 120 000 | 85 000 | | | | | | | | | | | |
| Trubní vedení | | | | 65 000 | | | | | | | | | | |
| Podkladní konstrukce | | | | | 190 000 | 110 000 | 450 000 | | | | | | | |
| Kryty komunikace | | | | | | | | 360 000 | 810 000 | | | | | |
| Ostatní konstrukce | | | | | | | | | | 98 000 | | | | |
| SO 801 Vegetační úpravy | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce, úpravy terénu | | | | | | | | | | 62 000 | 33 000 | 15 000 | | |
| Ostatní práce | | | | | | | | | | | | 80 000 | 95 000 | 45 000 |
| SO VRN | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 |

Doba samotné realizace : 14 týdnů

Zpracoval: Ing. Kleštinec, PORR a.s., PJ Olomouc