

Harmonogram

Předpokládaný harmonogram:

- 1-2. týden – Příprava stavby. Zařízení staveniště včetně zajištění BOZP. Kompletní vykácení dřevin, vytrhání kořenů, naštěpkování. Vyklizení a vyčištění objektu. Přípravné práce pro odstranění střešních kcí.
- 2-3. týdnů – Kompletní odstranění střešních kcí a dalších dřevěných kcí. Přípravné a bourací práce z nůžkové plošiny ručně v kritických místech (roh objektu sousedící se sousedním pozemkem – rodinný dům).
- 3-4. týden – bourací práce svislých nosných kcí pomocí těžké mechanizace.
- 4-5. týden – bourací práce svislých a vodorovných kcí pomocí těžké mechanizace.
- 5-6. týden – přesun vybouraného materiálu k následnému předrcení v drtící soupravě. Drcení sutě. Uložení recyklátu na stavbě k dalšímu použití pro budoucí skatepark.
- 6-7. týden – ukončení prací a vyklizení staveniště.

V Liberci dne 20.9.2023

.....

Lucie Knapová