

**ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA**

<b>Harmonogram</b>			
<b>č.</b>	<b>Milník</b>	<b>Požadavek zadavatele</b>	<b>Závazný návrh účastníka zadávacího řízení</b>
<b>1.</b>	Předložení technického návrhu řešení výtahu k akceptaci	—	90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
<b>2.</b>	Předložení finální projektové dokumentace k akceptaci	—	120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
<b>3.</b>	Zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů a získání souhlasu s navrženým výtahem	—	145 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
<b>4.</b>	Zahájení odstávky stávajícího výtahu – uvedení do provozu	—	od 20. kalendářního dne od nabytí účinnosti smlouvy do 420. kalendářního dne od nabytí účinnosti smlouvy
<b>5.</b>	Převzetí dokončeného Díla	—	425 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
<b>Celková lhůta pro provedení Díla od nabytí účinnosti smlouvy</b>		max. 14 měsíců od účinnosti smlouvy	425 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy