

# Časový harmonogram stavebních prací

Stavba: ZOO - vstupní prostor areálu, pokladny, WC

Doba plnění: 365 dnů od předání staveniště



Váš partner a dodavatel staveb

OBJ.	POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY	MĚSÍCE	2023			2024														
			říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září						
SO 02 Budova pokladny a sociálního zařízení	Zemní práce	Předání staveniště	■		■															
	Základy				■	■														
	Svislé konstrukce					■	■	■												
	Vodorovné konstrukce						■	■	■											
	SDK										■	■								
	Úprava povrchů - vnitřních										■	■								
	Úprava povrchů - vnějších										■	■		■	■					
	Podlahové konstrukce										■	■								
	Výplně otvorů											■	■							
	Izolace proti vodě					■	■					■	■							
	Povlakové krytiny											■	■							
	Tepelné izolace											■	■							
	Zdravotně technické instalace											■	■	■	■					
	Vytápění											■	■	■	■					
	Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace											■	■		■	■				
	VZT											■	■		■	■				
	Tesařské a klempířské konstrukce													■	■	■	■			
	Okna a dveře vnější a vnitřní													■	■					
	Obklady a dlažby													■	■	■	■			
	Zámečnické konstrukce																			
Malby												■	■			■	■			
Nátěry																■	■			
SO 01	Příprava území, bourání		■	■																
SO 03	Venkovní plochy, přístřešek, oplocení, mobiliář			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
SO 04	Vnitroareálový rozvod vody a kanalizace		■	■	■	■	■													
SO 05	Vnitroareálový rozvod NN, VO a SLP		■	■	■	■	■													
OVN	OVN		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

Předání díla - do 365 dnů od předání staveniště