

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba: Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Realizace úsporných opatření budov Opavská 8

Zhotovitel: VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Termín zahájení výroby nových výplní otvorů: do 15 dnů od nabytí účinnosti SoD
 Termín zahájení stavebně montážních prací nových výplní otvorů: do 75 dnů od nabytí účinnosti SoD
 Termín ukončení stavebně montážních prací nových výplní otvorů: do 35 dnů od zahájení stavebně montážních prací na nových výplních otvorů
 Dokončení zbývajících prací (zateplení, omítkářské, klempířské a malířské práce): do 30.06.2024

POPIS PRACÍ	2023			2024						
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
ČASOVÝ HARMONOGRAM										
Ostatní a vedlejší náklady										
Realizace úsporných opatření budov - SO 01										
Zemní práce										
Svislé a kompletní konstrukce										
Komunikace										
Úpravy povrchů vnitřní										
Úpravy povrchů vnější										
Podlahy a podlahové konstrukce										
Výplně otvorů										
Lešení a stavební výtahy										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Bourání konstrukcí										
Staveništní přesun hmot										
Izolace proti vodě										
Izolace tepelné										
Vnitřní vodovod										
Vnitřní plynovod										
Vzduchotechnika										
Elektroinstalace										
Dřevostavby										
Konstrukce klempířské										
Konstrukce truhlářské										
Konstrukce zámečnické										
Otvorové prvky z plastu, hliníku a dřeva										
Obklady keramické										
Konstrukce z přírodního kamene										
Nátěry										
Malby										
Realizace úsporných opatření budov - SO 02										
Svislé a kompletní konstrukce										
Úpravy povrchů vnitřní										
Úpravy povrchů vnější										
Výplně otvorů										
Lešení a stavební výtahy										
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách										
Bourání konstrukcí										
Staveništní přesun hmot										
Ústřední vytápění										
Elektroinstalace										
Konstrukce klempířské										
Konstrukce zámečnické										
Otvorové prvky z plastu, hliníku a dřeva										
Nátěry										
Malby										
FINANČNÍ HARMONOGRAM										
MĚSÍČNÍ FAKTURACE	279 654,36 Kč	1 149 863,31 Kč	2 821 348,19 Kč	1 022 134,79 Kč	1 494 552,27 Kč	1 512 508,70 Kč	1 157 214,50 Kč	119 874,03 Kč	886 374,49 Kč	
CELKOVÁ FAKTURACE	10 443 524,64 Kč									