

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská

Datum převzetí: 06. 09. 2023  
06. 09. 2023– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla na 19.10.2023

Zdůvodnění změny:

### Plynovod STL E.GD

- Na základě zjištění skutečné polohy plynovodu bylo nutné upravit polohu nové opěrné zdi včetně upravení projektové dokumentace. Vytyčení nesouhlasilo se skutečnou polohou STL plynovodu
- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě.

### Vedení NN E.GD

- Po domluvě se zástupci E.GD. byla demontována stav. rozvodná skříň na objektu garáží včetně provedení spojek na stav. kabelu NN. Demontáž zajišťovala společnost E.GD
- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě.

### Veřejné osvětlení – přípravné práce

- Z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení byla provedena příprava pro kabeláže veřejného osvětlení (přípravné práce realizovala společnost Unielektro) – jednalo se o místo, kde zhotovitel vytvoří nový povrch.
- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě.

### Chodník podél opěrné zdi

- Na základě posunutí zdi (viz bod plynovod) bylo nutné zachovat šířku chodníku na 2,0m pro umožnění průjezdu vozidel údržby (konzultováno s odborem dopravy panem Ing. V. Býčkem).
- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla

### Úprava komunikace – odvodnění

- Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení odvodňovacích prvků ACO Drain) a dále provedení silniční obrub, které zamezí vtoku dešťových vod na nově vybudovaný chodník.
- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla

„REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI STRAKONICE I, UL. V RÁJI A BLATENSKÁ“

**Izolace a odvodnění objektu garáží**

- Na základě zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto, že bude provedeno odvodnění prostoru mezi stav. garáží a nově vybudovanou opěrnou stěnou za pomoci tekuté hydroizolace a provedení odvodňovacích žlabů.
- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla

**Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.**

TDS:

Bc. Patrik Pudil

.....  
06.09.2023, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

.....  
datum, podpis