

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		Doba výstavby	107 dny	28.09.23	27.01.24
2		Zahájení výstavby	0 dny	28.09.23	28.09.23
3		Ukončení výstavby	0 dny	27.01.24	27.01.24
4		Milníky výstavby - snížení hladin	55 dny	13.10.23	06.12.23
5		1. snížení na 280,30	4 dny	13.10.23	16.10.23
6		2. snížení na 280,30	4 dny	21.10.23	24.10.23
7		3. snížení na 280,30	2 dny	05.12.23	06.12.23
8		Realizace	107 dny	28.09.23	27.01.24
9		Přípravení provizorního odběru	5 dny	28.09.23	02.10.23
10		Zhotovení provizorní komunikace+ kácení	10 dny	01.10.23	10.10.23
11		Lešení uvnitř studny+ příprava prací na objektu studny	10 dny	03.10.23	12.10.23
12		Sanace 2x DN 500 z břehového objektu a dn 500 ze studny do ČS- Práce za mimořádné manipulace	12 dny	13.10.23	24.10.23
13		Zaslepení staré násosky pro možnost provádění prací	2 dny	16.10.23	17.10.23
14		Zavakování nátoky do studny	1 den	17.10.23	17.10.23
15		Odstranění současného vystrojení	25 dny	25.10.23	18.11.23
16		Vnitřní sanace ŽB konstrukcí ve studni	20 dny	19.11.23	08.12.23
17		Technologické vystrojení studny	30 dny	09.12.23	22.01.24
18		Provedení potápěčských bouracích prací a těžení materiálu	15 dny	18.10.23	01.11.23
19		Výkopové práce okolo studny	10 dny	25.10.23	03.11.23
20		Odstranění staré násosky	5 dny	04.11.23	08.11.23
21		Instalace nové násosky (betonový blok pod vodou)	10 dny	09.11.23	18.11.23
22		Instalace proplachovacího potrubí násosky a potrubí pro čerpaní ze studny ČS	5 dny	19.11.23	23.11.23
23		Zасыpávání okolo studny + pokádky potrubí jímek	15 dny	24.11.23	08.12.23
24		Obnova vnějších omítek studny	15 dny	09.12.23	07.01.24
25		Obnovení kalových jímek	5 dny	09.12.23	13.12.23
26		Výkop, ukládka a zásyp kabelu pro ovládnání	5 dny	04.12.23	08.12.23
27		Sanace břehového objektu - Sanace ŽB	4 dny	21.10.23	24.10.23
28		Sanace břehového objektu - Obnova kamenné rovnaniny	4 dny	13.10.23	16.10.23
29		Obnovení příjezdové komunikace a oplocení objektu ČS	10 dny	14.12.23	07.01.24
30		Instalace uzávěrů do studny	5 dny	05.12.23	09.12.23
31		Zprovoznění studny	5 dny	23.01.24	27.01.24
32					

