

Harmonogram prací – DD Na Dubíčku	
Termín	Popis prací
16.10. - 22. 10. 2023	Servrovna + příprava prostupů + spol.místnost a jídelna
23.10 - 5.11. 2023	Příprava tras kabeláže po chodbách k daným místnostem
6.11. -19.11. 2023	Dotažení tras ke koncovým prvkům
20.11. - 30. 11. 2023	Instalace a zapojení koncových prvků a patch panelů v racku

Veškeré vstupy do daných místností budou umožněny po dohodě a koordinaci s objednavatelem předem.

Polední pauza bude v čase od 12:00 do 13:00

Hlučné práce mohou probíhat v obytné části v čase 7:00 až 12:00 a 13:00 až 16:00