

**Dodávka technologie vytápění a ohřevu teplé vody včetně instalace do kotelny v budově Strakovy akademie**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2021												2022												2023												2024												2025												2026												2027												2028												2029												2030											
						IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.																																																																											
1	★	PD + vyjádření DOSS	44 dny	01.11. 23	31.12. 23	<b>PD + vyjádření DOSS</b> ■ 31.12.																																																																																																																							
2	★	Milník a (odsouhlasení výrobní dokumentace)	23 dny	01.01. 24	31.01. 24	<b>Milník a (odsouhlasení výrobní dokumentace)</b> ■ 31.01.																																																																																																																							
3	★	Milník b (odstranění pův.technologie vytápění)	23 dny	01.05. 24	31.05. 24	<b>Milník b (odstranění pův.technologie vytápění)</b> ■ 31.05.																																																																																																																							
4	★	REALIZACE části - ohřev TUV (TČ) - (zprovoznění dodávek 1.3.2024 - do 29.4. - osatní související práce)	42 dny	01.03. 24	29.04. 24	<b>ZACE části - ohřev TUV (TČ) - (zprovoznění dodávek 1.3.2024 - do 29.4. - osatní související práce)</b> ■ 29.04.																																																																																																																							
5	★	Milník c (zprovoznění ohřevu TUV)	1 den	01.03. 24	01.03. 24	<b>Milník c (zprovoznění ohřevu TUV)</b> ■ 01.03.																																																																																																																							
6	★	zkušební provoz TUV	154 dny	01.04. 24	31.10. 24	<b>zkušební provoz TUV</b> ■ 31.10.																																																																																																																							
7	★	Milník d (stavebně-technická příprava pro instalaci systému vytápění) - dle rozsahu RPD	23 dny	01.04. 24	01.05. 24	<b>Milník d (stavebně-technická příprava pro instalaci systému vytápění) - dle rozsahu RPD</b> ■ 01.05.																																																																																																																							
8	★?	REALIZACE části vytápění (výměna elektrokotlů)	44 dny	01.03. 24	31.9.2024	<b>REALIZACE části vytápění (výměna elektrokotlů)</b> ■ 31.9.2024																																																																																																																							
9	★	Milník e (zprovoznění systému vytápění do zkušebního provozu)	24 dny	15.05. 24	15.06. 24	<b>Milník e (zprovoznění systému vytápění do zkušebního provozu)</b> ■ 15.06.																																																																																																																							
10	★	Termín dokončení a předání díla	1 den	30.09. 24	30.09. 24	<b>Termín dokončení a předání díla</b> ■ 30.09.																																																																																																																							
11	★	zkušební provoz 6 M (topná sezóna)	130 dny	01.10. 24	31.03. 25	<b>zkušební provoz 6 M (topná sezóna)</b> ■ 31.03.																																																																																																																							
12	★	záruka a SERVIS 5 let	1305 dny	01.04. 25	31.03. 30	<b>záruka a SERVIS 5 let</b>																																																																																																																							
13	★	Milník f (převedení díla do trvalého provozu a předání Díla bez vad a nedodělků)	1 den	31.03. 30	31.03. 30	<b>Milník f (převedení díla do trvalého provozu a předání Díla bez vad a nedodělků)</b>																																																																																																																							