

UPRAVENÝ Harmonogram stavby - Rekonstrukce DH Zázvorkova 2016 - 2017

Druh práce	Předpokládaný termín	Skutečný termín
Zahájení prací	říjen 2016	říjen 2016
Bourací práce - Bourání betonových konstr., odvoz mater. na skládku	listopad - prosinec 2016	listopad - prosinec 2016
Zemní práce - odkopávky, prokopávky, zásypy, odvoz mater. Na skládky	listopad - prosinec 2016	listopad - prosinec 2016
Nákup herních prvků a mobiliáře	listopad - prosinec 2016	listopad - prosinec 2016
Stavba pískoviště	únor - březen 2017	duben - květen 2017
Přípravné práce - podkladová vrstva pro pokládku pryžového povrchu	březen - duben 2017	květen - červen 2017
Komunikace - dlažby, zídky, obrubníky, kačírek, mlat	březen 2017	duben 2017
Přípravné práce pro osazování mobiliáře a herních prvků	březen 2017	květen 2017
Osazování mobiliáře a herních prvků - lavičky, koše, herní sestavy	březen 2017	květen 2017
Oplocení, zábradlí, nátěry zídek, drobné opravy	duben 2017	květen - červen 2017
Pokládka pryžového povrchu hřiště	duben 2017	červen 2017
Sadové úpravy, trávník	květen 2017	červen 2017
Úklid staveniště	konec května 2017	začátek července 2017
Předání díla	konec května 2017	1. polovina července 2017
Harmonogram byl upraven díky vlivu nevhodných klimatických podmínek, stavební práce mohly být zahájeny až od měsíce dubna namísto původně zamýšleného února 2017. Díky tomu došlo k opoždění termínu dodání stavby.		
Navrhovaný termín dokončení je posunut do července 2017.		
Podpis dodavatele:		
Datum:		