

"Kvalifikované služby cizích právních subjektů pro SEE - Vymístění trakční podpěry č. 35 žst. Řevnice"**Časový harmonogram postupu prací**

zahájení stavby :

1.7.2017



realizace celé stavby

ukončení stavby :

30.9.2017



realizace jednotlivých technolog. postupů

číslo postupu	Popis technologického postupu	Termín provádění	rok 2017		
			červenec	srpen	září
	Realizace celé stavby	1.7. - 30.9.			
1	místní šetření, technická příprava a zajištění materiálu	1.7. - 20.7.			
2	práce spojené s betonáží základu	1.8. - 10.8.			
3	vlastní betonáž základu ve výlukách	2.8. - 3.8.			
4	práce spojené s montáží stožárů a bran	16.8. - 31.8.			
5	vlastní montáží stožárů a bran ve výlukách	27.8. - 28.8.			
6	dokončovací práce	1.9. - 15.9.			
7	revize, zkoušky, legislativa, předání	16.9. - 30.9.			