

Záznam z MKD akce : **PD Cheb – administrativní budova**

Datum konání: **21.9.2023**

Hodina konání: **9:30**

Místo konání: **PD Cheb administrativní budova**

Akce: **PD Cheb – administrativní budova**

Přítomni:

<b>Za objednatele:</b>	Provoz Cheb	[redacted]
		[redacted]
	TS KV	[redacted]
	TPČ	[redacted] (korespondenčně)
<b>Za zhotovitele:</b>	ColorMax s.r.o.	[redacted]

Zhotovitel seznámil přítomné s činnostmi provedenými od převzetí pracoviště, předložil dokumentaci:

Na místě bylo dohodnuto:

- vícepráce nemají vliv na dodržení termínu
- s ohledem na postup výstavby zhotovitel garantuje, že nevzniknou další vícepráce
- na stavbě jsou i méně práce, zhotovitel předloží změnový rozpočet
- k předloženému rozpočtu:
  - položky ze základní smlouvy budou naceněny shodně
  - budou doplněny položky na zednické práce
  - položky č.8, 14, 25 – 27 nejsou odsouhlaseny

Rozsah víceprací byl na kontrolním dni odsouhlasen.

Zapsal: [redacted]