

Předpokládaný harmonogram prací „Rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím – I. etapa“	2023												2024																								
	kalendářní týdny																																				
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Převzetí staveniště	1.11.																																				
Příprava staveniště																																					
Tribuny pro diváky vč. vestavků																																					
Zemní práce																																					
Základové konstrukce																																					
Svislé a kompletní konstrukce																																					
Vodorovné konstrukce																																					
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																					
Podlahy a podlahové konstrukce																																					
Konstrukce klempířské																																					
Konstrukce truhlářské																																					
Zařízení zdravotně technických instalací																																					
Zařízení vzduchotechniky a vytápění stavby																																					
Elektroinstalace a hromosvod																																					
EPS - Elektronická požární signalizace																																					
Příprava území																																					
Úprava tréninkového hřiště																																					
Oplocení, mobiliář																																					
Napojení na ulici E. Valenty																																					
Areálové zpevněné plochy																																					
Kanalizace dešťová																																					
Venkovní vodovod - přípojka																																					
Areálové rozvody NN a VO																																					
Sadové úpravy																																					
Dokončovací práce																																					
Úklid stavby, předání Díla																																				30.6.	
Finanční harmonogram plateb - měsíční fakturace	<i>listopad</i>		<i>prosinec</i>		<i>leden</i>		<i>únor</i>		<i>březen</i>		<i>duben</i>		<i>květen</i>		<i>červen</i>																						
Částka k fakturaci bez DPH	3 156 500,00 Kč		4 936 500,00 Kč		8 886 813,00 Kč		8 886 813,00 Kč		8 886 813,00 Kč		8 886 813,00 Kč		9 250 000,00 Kč		8 523 622,08 Kč																						
Výše DPH k fakturaci	662 865,00 Kč		1 036 665,00 Kč		1 866 230,73 Kč		1 866 230,73 Kč		1 866 230,73 Kč		1 866 230,73 Kč		1 942 500,00 Kč		1 789 960,64 Kč																						
Částka k fakturaci s DPH	3 819 365,00 Kč		5 973 165,00 Kč		10 753 043,73 Kč		10 753 043,73 Kč		10 753 043,73 Kč		10 753 043,73 Kč		11 192 500,00 Kč		10 313 582,72 Kč																						
Cena celkem bez DPH	61 413 874,08 Kč																																				
Celková výše DPH	12 896 913,56 Kč																																				
Cena celkem s DPH	74 310 787,64 Kč																																				

Převzetí staveniště: 1.11.2023
Termín dokončení Díla: do 30.6.2024

Dne 11.10.2023

Ing. Jiří
Rozehnal

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2023.10.31
09:50:47 +01'00'



Digitálně podepsal
David Morkus
Datum: 2023.10.30
11:29:16 +01'00'