

Nákladové středisko: ZOGS

Název akce: 11/102 Stěhovice

Datum: 2.7.21

Den týdne: Pá

Počasí: Zataženo (SLABÝ DEŠT) +15°C +19°C

Pracovní doba: 700-1800h

Pracovní přestávka: 1100-1200h

Pracovníci (jména a příjmení): THP. JIŘÍ ZÁBRHA, JIŘÍ JAVED.

OEL DĚLO DEŠAR, MILAN HANZLÍK, MARTIN ŽENEC, VÁCLAV ŠAMBER, #

SR: NÁZEMNÍ 8x; DYMOSTAV 1x; ROKOSTAV 5x; PROTICO 2x; TPA 1x; VESIBA 10x; KUNLOV 1x

Mechanismy: AUTO SHR; BRANÍLO NA OCEL. SROUBA, MĚKČÍM AUTO, TRAKTORBAG, HUTVÍK DESKA, NĚMČ FRIKURER, POKRÝV VIBRATOR, KOMPRESOR, 3x EL. CENTRÁL, 2x CÍRPAČKA.

Materiál: ŽEZLO, ARMATURA, BEMEN, BETON C30/37 x24 (ZEB S)

Zkoušky: ODĚR VZORU 1/2 K3P (TPA) - ZEB S DĚK.

Provedené práce:

Zápis zhotovito.



Při pochůzce pro upřesnění stavebních záměrů bylo zjištěno - všechny stavební záměry (5x) mají výšku od betonové krajnice 100 až 106 cm. Nové nivelety komunikace se bude zrychlovat o 10-10 cm.

Z tohoto důvodu žádáme investora/projektanta o řešení cca s těmito záměry:

Jedné se o záměry nad propustky ve st.

- S, 638, LS (výška 103 cm)
- S, 221, LS (výška 103 cm)
- S, 853, LS (výška 100 cm)
- S, 901, LS (výška 104 cm)
- S, 934, LS (u Fregety) (výška 106 cm)

Ze STRABAG a.s.



Podpis zástupce investora (TÚ):

Podpis stavbyvedoucího:




STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Projekt II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa.

Souhlasné vyjádření k ZBV – změna postupu prací v km 6,03-6,42

Zástupce investora souhlasí se změnou prací dle pochůzky s AD a TDS zaznamenané ve stavebním deníku 19. 10.2021 pod body 1-6 a požaduje po zhotoviteli realizaci sjednaných prací v souladu s uzavřenou SOD a se souvisejícími pokyny AD a TDS jako změnu během výstavby.



Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

Datum: 19.10.21 Den týdne: úter

Nákladové středisko:

Název akce: 11/102 Praha Střechovice Et.I SO 101

Počasí:

Pracovní doba:

Pracovní přestávka:

Pracovníci (jména a příjmení):

Mechanismy:

Materiál:

Zkoušky:

Zápis z podhůzky s AD Ing. Hrdinová a TD
p. Valentou v km 6,03 - 6,42 PS

Provedené práce:

Při dnešní podhůzce po odříznutí asfaltových vrstev dle PD (přinýdla 15%) bylo domluveno následující:

- 1) Zhotovitel dotřeje zbytky asfaltových vrstev a mezivrstev v tl. od 10 do 40 mm ve st. cca 6,100 - 6,200 km. Provede zaměření existující bet. desky, provede pokládku SAL vedle ploše 6,03 - 6,04 a ložnou vrstvu od 60 - 90 mm z ACL 22 mod. Po zaměření ložné vrstvy vyjde nadspodřadka směsí ACL 22. Zaměření poslouží jako podklad k ZBV.
- 2) Zhotovitel vykleje rozpadlou asfaltovou vrstvu a beton v pásu 60 x 3m před benzínovou stanicí a provede vyrovnanou z ACL 22 S v tl. 60 mm. Zaměření poslouží jako podklad pro ZBV.
- 3) Zhotovitel vybudá porušené betonové desky včetně podhůzky a nahradí ji směsí SC 8/10. Samozřejmě zaměří a zaměření poslouží jako podklad pro ZBV.
- 4) V MK od Těchovic st 6,310 - 6,360 pokračování se objevili žul. kostky, které výškově nekorespondují výškově s PD. Kostky byly i s podkladní vrstvou z písku odloženy mas. pásov. ZP. Po konzultaci s AD bude provedena vrstva z BD 0/32 tl. 200 mm a asfalt. souvrstí tl. 100 mm dle PD. Vyjměny se zaměří a zaměření poslouží jako podklad k ZBV.
- 5) Dále byla v napojení 6,360 obnažena UV. Zhotovitel ji zabetonuje do odvodnění. AD nemá výhrady, jen požadavek na min. mocnost B.
- 6) Ve st. 6,100 - 6,200 je mezi deskami otevírací spára. Zhotovitel ji vyčistí a zalije směsí BN 30 od KNAUFU.

1 bod 5 a 6, se zaměří a poslouží jako podklad k ZBV.

Podpis zástupce investora (TD)

Podpis stavbyvedoucího

za AD

Datum: 12.11.2021

Den týdne: Út

Nákladové středisko: 7065

Název akce: 11/02 STŘECHOVICE

Počasí: ~~bezvětří~~ +7°C +16°C

Pracovní doba: 700-1800h

Pracovní přestávka: 1100-1200h

Pracovníci (jména a příjmení): TH. ADAM HROBIL, GABRIEL UCHTER, JIŘÍ ZAUER

JED. ANKETA JESSEK, PAVEL BLOUHA, MILAN HANČÍK, MARTIN ZEDER, VIKTOR BARTER, JIŘÍ ŠTOMA

Pod. MASTRUKA 2, DYMARTAV 2, MARTIN HANČÍK, ST. 4x, EKOTECN 6x, VOYASTEK 1x

Mechanismy: 7x HOKLAS, AUTO, MEXICANO, TRAKTORACE, OTČOČNÍK, ČERPADLO, L. B. CENTRÁLA, HUTAČÍ BRKA, CISTERNA, SILNÍKOVÁ FRÉZA, AUTO S.H.R.

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

Dnes došlo k přepracování v úseku 6,030 - KU PS. Po dohodě s TDI došlo k přepracování ve větší šířce než je v PD. Důvodem bylo, že by mezi novou vozovkou a beton. krajnicí zůstala stará asfalt. vozovka.

Dále bylo zjištěno, že v zastávce jsou pod ložnou vrstvou asfaltu žulové kostky. Ty se budou muset vyndat, aby došlo k plynulemu navázání zastávky na novou niveletu.

Dále se stanovitel dohodl na čištění příkopu od náletu a dřevu.

SO101 - úsek 3,050 - 3,550 PS - Dopr. - vizuální kontrola sklonu pásu.

- Tlaková kontrola

- čištění vozovky.

- úsek 6,020 - 6,500 PS - přepracování asfaltových vrstev.

SO202 - čerpadlo vody

- BERNER DET. PRÁHU.

SO181 - kontrola DIO

- NÁZEV DET. SLOUBEL NA PRÁHU STRAHO (NA DET. PRÁHU)

ZÁPIS TDI: 1. ZÁMÍLI BASTOVITELA NIZKOTÉ.

1. PLOCHA PŘEPRACOVÁNÍ V ÚSEKU 6,030 - KU PS.

BUDE GEODETICKY ZAMĚŘENA S VYŽNACENÍM ROZMĚRNOSTI ODPLAVENÍ PRÁHU A P. KRAJEC.

2. Z ČISTĚNÍ PŘÍKOPU BUDĚ POČTEK PRÁHU.

Podpis zástupce investora (TDI)

ED A 80.

vyvedoucího:

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 84/21

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek F, km 6,030 – kú – vpravo – frézování vozovky

asfaltové vrstvy	2062 m ² x 0,114 m	235,1 m ³
sanace u ČS	240 m ² x 0,06 m	14,1 m ³
dofrézování zbytků asfaltu	210 m ² x 0,03 m	6,3 m ³
frézování betonu při reprofilaci	1180 m ² x 0,02 m	23,6 m ³
lokální sanace betonové desky	122 m ² x 0,195 m	23,8 m ³
trhlina v beton. desce 6,060 – 6,284		186,6 m

výjezd z Měchenic km 6,340

asfalt	146,9 m ² x 0,102 m	14,98 m ³
odstranění žulových kostek	146,9 m ²	
odstranění pískového podloží	146,9 m ² x 0,2 m	29,4 m ³

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy

Zaměřil: 10.2021 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 3.11.2021 Ing. S. Bílek
Ověřil: 3.11.2021 Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb




II/102 Hr. Hl. Města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa I
SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, Praha – Měchenice Úsek F
FRÉZOVÁNÍ km 6,030 – 6,419

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
50	747486.58	1062611.19	0.00	FR
51	747483.28	1062609.26	0.00	FR
52	747470.93	1062630.07	0.00	FR
53	747474.21	1062632.02	0.00	FR
54	747453.37	1062672.29	0.00	FR
55	747449.69	1062670.43	0.00	FR
56	747437.43	1062696.13	0.00	FR
57	747441.15	1062697.91	0.00	FR
87	747524.52	1062559.95	201.76	FR
88	747520.35	1062566.54	201.78	FR
89	747518.47	1062568.54	201.67	FR
91	747510.15	1062579.68	201.62	FR
92	747501.71	1062592.50	201.56	FR
96	747487.93	1062608.21	201.60	TRHLINA
97	747498.44	1062591.29	201.63	TRHLINA
98	747509.42	1062574.67	201.63	TRHLINA
99	747477.88	1062625.31	201.65	TRHLINA
100	747468.16	1062642.61	201.67	TRHLINA
101	747458.93	1062660.21	201.66	TRHLINA
102	747450.11	1062678.05	201.62	TRHLINA
103	747441.67	1062696.01	201.65	TRHLINA
105	747434.30	1062704.28	201.71	KASLIK
106	747438.13	1062705.91	201.60	KASLIK
107	747435.59	1062711.89	201.62	KASLIK
114	747426.99	1062733.89	201.57	KASLIK
115	747422.67	1062732.39	201.73	KASLIK
116	747420.23	1062738.81	201.71	KASLIK
117	747423.50	1062740.13	201.65	KASLIK
118	747422.39	1062743.27	201.64	KASLIK
119	747423.48	1062743.85	201.59	KASLIK
124	747419.04	1062756.26	201.65	KASLIK
125	747414.51	1062754.59	201.72	KASLIK
126	747412.27	1062761.14	201.71	KASLIK
127	747415.33	1062762.40	201.64	KASLIK
128	747414.25	1062766.35	201.65	KASLIK
129	747414.86	1062766.50	201.63	KASLIK
130	747416.68	1062764.94	201.58	KASLIK
131	747417.17	1062763.60	201.58	KASLIK
156	747417.89	1062755.90	201.64	TRHLINA
157	747422.42	1062743.29	201.65	TRHLINA
158	747426.22	1062733.47	201.62	TRHLINA
159	747430.14	1062723.46	201.64	TRHLINA
160	747435.00	1062711.61	201.63	TRHLINA
168	747381.00	1062892.12	202.16	KASLIK
169	747378.50	1062891.68	202.21	KASLIK
170	747379.88	1062886.71	202.20	KASLIK
171	747381.73	1062887.13	202.16	KASLIK
174	747381.66	1062881.74	202.20	KASLIK
175	747380.82	1062881.55	202.21	KASLIK
176	747381.04	1062880.23	202.23	KASLIK
177	747381.74	1062880.31	202.21	KASLIK
180	747384.21	1062868.57	202.22	KASLIK
181	747383.31	1062868.36	202.24	KASLIK
182	747383.48	1062867.16	202.23	KASLIK
183	747384.39	1062867.30	202.22	KASLIK
191	747388.44	1062844.24	202.22	KASLIK
192	747387.64	1062844.05	202.25	KASLIK
193	747389.05	1062841.67	202.20	KASLIK
194	747388.28	1062841.51	202.22	KASLIK
505	747523.01	1062553.80	201.64	SC
506	747524.39	1062554.98	201.61	SC
507	747522.34	1062558.16	201.63	SC
512	747520.28	1062557.91	201.64	6040
517	747524.14	1062560.61	201.77	6040

518	747514.52	1062565.97	201.70	6050
522	747517.77	1062568.83	201.69	ZLAB
523	747512.65	1062576.51	201.66	ZLAB
526	747508.97	1062574.26	201.71	FR
532	747503.45	1062582.48	201.71	FR
536	747498.13	1062590.79	201.71	FR
543	747495.63	1062600.86	201.64	FR
545	747486.27	1062606.98	0.00	
550	747488.49	1062608.64	201.59	SC
552	747501.16	1062592.98	201.54	FR
553	747502.35	1062592.03	201.61	ZLAB
556	747506.79	1062585.35	201.63	ZLAB
557	747431.71	1062710.21	201.70	KSSLIK
1153	747401.93	1062809.58	201.98	ZULA
1154	747401.15	1062809.34	202.01	ZULA
1155	747402.40	1062809.65	202.13	OBRUS
1156	747406.30	1062803.08	202.52	OBRUS
1157	747409.22	1062804.44	202.54	OBRUS
1158	747407.62	1062807.89	202.41	OBRUS
1159	747406.75	1062810.30	202.34	OBRUS
1160	747407.12	1062810.54	202.33	OBRUS
1163	747400.01	1062826.42	202.22	OBRUS
1164	747394.31	1062840.77	202.19	OBRUS
1165	747392.66	1062844.34	202.23	OBRUS
1166	747391.47	1062846.32	202.28	OBRUS
1167	747395.77	1062829.32	202.19	OBRUS



Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: ŠI 85/21

Předmět měření: SO 101 – REKONSTRUKCE VOZOVKY, PRAHA – MĚCHENICE
Úsek F, km 6,030 – kú – vpravo – konstrukční vrstvy

SAL	2062 m ²
ACP tl. 60 mm	240 m ²
ACL	2062 m ²
ACO	517 m ²

výjezd z Měchenic km 6,340

ACL	146,9 m ²
ACO	146,9 m ²


Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy

Zaměřil: 10.2021
Zpracoval: 3.11.2021
Ověřil: 3.11.2021

Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek
Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb





POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111

FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5

Č.Ú.: 31632051/0100

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PVL-46232/2021/253

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Markéta Bártová

DATUM
24.6.2021

VĚC Požadavek na úpravu povrchů sjezdů k vodě v rámci opravy komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce I. - II. etapa

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace II/102 Praha – Štěchovice, I. - II. etapa s doplňujícím požadavkem na úpravy projektové dokumentace na sjezdech z komunikace II/102 k vodě.

Po pochůzce se zástupci zhotovitele na stavbě bylo zjištěno, že sjezdy ve staničeních: km 3,490, km 3,780, km 4,000, km 5,310, km 5,800 a km 5,880 jsou projektovány ze štěrkodrti v celém svém rozsahu a to i v místě podélného napojení na silnici II/102. Před rekonstrukcí zde bývala dlažba, pokrytá nánosy a hlínou. Tím, že došlo k odtěžení těchto částí napojení při stavbě opěrných zdí komunikace, je třeba tyto sjezdy z hlediska zajištění únosnosti a bezpečnosti obsluhy toku opět provést z kompaktní konstrukční vrstvy.

Žádáme proto o přehodnocení situace a o provedení sjezdů v asfaltových vrstvách stejným způsobem, jako jsou řešeny vjezdy ve staničeních: km 0,260, km 0,500 a km 1,480, tzn. asfaltové vrstvy udělat v celé délce podélného napojení na komunikaci II/102. Asfaltový vjezd by byl ukončen s počátkem další opěrné zdi, kde by pokračoval již pouze ve štěrkodrti až do napojení na stávající terén či dlažbu dle skutečné situace.

Toto řešení by vedlo z našeho pohledu nejen k zajištění celoročního bezpečného užívání sjezdu pro údržbu toku, ale i k zajištění bezpečného nájezdu a výjezdu na komunikaci II/102.

Dále žádáme, aby u sjezdů, které jsou již provedeny a jsou ukončeny strmě nad hladinou, při pochůzce např. sjezd v km 5,310, došlo k obsypání ukončení lomovým kamenem, aby nedošlo při kolísání hladiny k podemletí sjezdu.

S pozdravem



vedoucí střediska – Vltava kaskáda

Co :vlastní



Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Ing. Aleš Čermák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2022

V Praze : 8. listopadu 2022

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-m:



Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce (1. etapa)

Věc: Vyjádření AD č. 70


Vážený pane inženýre,

zhotovitel AD předložil vyjádření Povodí Labe s.p. jako správce sjezdů, který požaduje změnu konstrukce sjezdů. AD sděluje, že technické řešení sjezdů bylo stejně jako celá stavba s Povodí Labe s.p. projednáno a změnu požadavku správce nelze předvídat.

AD se domnívá, že je nutné k úspěšnému dokončení stavby požadavku Povodí Labe s.p. vyhovět.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



**X spol. s r.o.
147 14 Praha 4**

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Projekt II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa.

Souhlasné vyjádření k ZBV – požadavek Povodí – úprava sjezdů

Zástupce investora souhlasí s požadavkem Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-46232/2021/253 ze dne 24. 6. 2021 na úpravu povrchů sjezdů k vodě v rámci opravy komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce I.- II. etapa a požaduje po zhotoviteli realizaci sjednaných prací v souladu s uzavřenou SOD a se souvisejícími pokyny AD a TDS jako změnu během výstavby.



Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. ŠI 37/21

STAVBA: II/102 HR. HL. MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA I
OBJEKT: SO 101 - Rekonstrukce vozovky, Praha - Měchenice
úsek F

Kontrolní měření ACL

km	vlevo 0,5 m od okraje				sklon		osa				vpravo 0,5 m od okraje				sklon	
	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.	měření	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.	měření	rozdíl	tloušťka	proj.	měření
5,580	202,329	202,332	3	77	-2,50	-2,47	202,223	202,227	4	68						
5,600	202,316	202,322	6	70	-2,50	-2,61	202,210	202,211	1	71						
5,620	202,295	202,284	-11	59	-2,50	-2,21	202,189	202,190	1	76						
5,640	202,272	202,271	-1	64	-2,50	-2,40	202,166	202,169	3	62						
5,660	202,233	202,238	5	62	-2,50	-2,54	202,127	202,130	3	59						
5,680	202,193	202,198	5	80	-2,50	-2,47	202,087	202,093	6	84						
5,700	202,156	202,146	-10	72	-2,50	-2,14	202,050	202,055	5	87						
5,720	202,115	202,115	0	82	-2,50	-2,66	202,009	202,002	-7	73						
5,740	202,075	202,071	-4	62	-2,50	-2,59	201,969	201,961	-8	60						
5,760	202,036	202,042	6	81	-2,50	-2,71	201,930	201,927	-3	69						
5,780	201,999	202,002	3	78	-2,50	-2,68	201,893	201,888	-5	70						
5,800	201,964	201,965	1	66	-2,50	-2,35	201,870	201,877	7	66						
5,820	201,969	201,972	3	70	-2,50	-2,66	201,863	201,859	-4	58						
5,840	201,974	201,980	6	62	-2,50	-2,38	201,868	201,879	11	75						
5,860	201,980	201,983	3	67	-2,50	-2,40	201,874	201,881	7	76						
5,880	201,974	201,986	12	85	-2,50	-2,48	201,880	201,893	13	90						
5,900	201,996	201,988	-8	62	-2,50	-2,59	201,890	201,878	-12	59						
5,920	201,998	201,999	1	77	-2,50	-2,52	201,892	201,892	0	76						

5,940	202,000	201,996	-4	72	-2,50	-2,47	201,894	201,891	-3	71						
5,960	201,997	201,994	-3	65	-2,50	-2,49	201,891	201,888	-3	62						
5,980	201,994	201,998	4	68	-2,50	-2,40	201,888	201,896	8	74						
6,000	201,986	201,990	4	74	-2,50	-2,45	201,884	201,890	6	75						
6,020	201,983	201,990	8	74	-2,50	-2,71	201,881	201,880	-1	64						

Výška: max.odchylka +15, -15 mm
max.rozdíl +13; -12 mm

prům.rozdíl 1,2 mm

Tloušťka min. 1 bod 0,8h, min průměr : 0,9 h
min tloušťka: 58 mm

průměrná tloušťka : 70,7 mm

Celková plocha v km 5,569 - 6,031 : 2172 m²
ve sjezdech : 127 m²

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle § 13 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb.
29.6.2021



STRABAG, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5,
zapsaná v obchod. rejstříku Městského soudu
v Praze, spis. značka B 7634,
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Zastoupena:
Bc. Zdeňkem Dvořákem, Ing. Ing. Milanem Fialou,
Ing. Milanem Peškou a TDS Milošem Kleknerem

Vyřizuje:
Josef Nejedlík



Naše značka:
01/2021 Lávka přes silnici II/102 u kempu

18.01.2021

Předmět: Oznámení o zjištění skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-0656/DOP/2019, články 8.11 až 8.14 Vás informujeme o následující zjištěné skutečnosti.

Již v přípravě stavebních prací na rok 2021 jsme na KD 38 ze dne 21.9.2020 avizovaly nutnost prověření stávajícího stavu železobetonové lávky nezjištěného vlastníka, přemostující silnici II/102 v 5,646 Km staničení stavby a její kolize s plánovaným prováděním stavebních prací v roce 2021.

Při plánovaném provádění zemních prací pro založení objektu SO 251 zdi 12,13 a 14 od 19.1.2021 na levé polovině vozovky v úseku km 5,550 – 6,050 (u Vltavy naproti kempu v Měchenicích) máme jako zástupce zhotovitele STRAKELL BAGER obavu ze stability stávající ŽB lávky.

Zemní práce se mají provádět v blízkosti základů Vltavské opěry lávky (oválného pilíře s dvourámovými konzolami) a neznáme její založení ani její ŽB konstrukci. Spodní schodišťové rameno je v pozici nově navrhované ŽB opěrné zdi.


Tato kolize a následné provádění prací nebylo v Zadávací dokumentaci stavby nijak řešeno.

S ohledem na zjištěnou skutečnost Vás jako zástupce objednatele a TDS žádáme v souladu se smlouvou o dílo o **písemný pokyn**, jak má být v pracích pokračováno a do té doby jsou práce v úseku 5,641 – 5,651 Km zastaveny.

Tato skutečnost může mít vliv na změnu soupisu prací a konečný termín dokončení celé stavby.

S přátelským pozdravem

Josef Nejedlík



STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Projekt II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, I. etapa.

Souhlasné vyjádření k ZBV – železobetonová lávka v km 5,646

Zástupce investora bere na vědomí potřebu demolice železobetonové lávky nezjištěného vlastníka přemostující rekonstruovanou komunikaci II/102 v km 5,646 z důvodu kolize této lávky s realizovanými stavebními pracemi. Vzhledem k uvedenému požaduje po zhotoviteli realizaci demolice lávky včetně všech potřebných souvisejících úkonů (včetně legislativních) v souladu s uzavřenou SOD a se souvisejícími pokyny AD a TDS jako změnu během výstavby.



Ing. Milan Peška
technicko – provozní náměstek



ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Spis. zn.: St.0919/21/So
Č.j.: 1241/21/SUS/DSo
Vyřizuje: Ing. D. Sommerová

Ve Štěchovicích, dne 1.4.2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha**

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Stavební úřad Štěchovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne podal

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001,
Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha**

a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

Odstranění lávky nad silničním tělesem, silnice II/102 na pozemku 828/1 kat.území Měchenice

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 654/1, 684/3, 828/1 v katastrálním území Měchenice z důvodu havarijního stavu konstrukce popsaném ve záznamu mostní prohlídky Ing. Davida Dvořáčka, ČKAIT 0013555.

Údaje o účelu stavby:

- Nevyužívaná lávka pro pěší komunikaci

Způsob provedení bouracích prací:

- zhotovitelem

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkově spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkově.

[otisk úředního razítka]
Ing. Dana Sommerová
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Jaroslav Skala, Pod Hájem č.p. 242, Měchenice, 252 06 Davle

Obecní úřad, Měchenice, Měchenice, 252 06 Davle

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Spis. zn.: St.0919/21/So
Č.j: 1141/21/SUS/DSo
Vyřizuje: Ing. D. Sommerová

Ve Štěchovicích, dne 25.3.2021

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Stavební úřad Štěchovice ve věci

Kontrolní prohlídka

stavby:

lávka nad silničním tělesem, silnice II/102 na pozemku 828/1 kat.území Měchenice

na pozemku parc. č. 654/1, 684/3, 828/1 v katastrálním území Měchenice v řízení zahájeném na žádost, kterou dne 1.3.2021 podal(a)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

(dále jen "žadatel").


Úkon byl zahájen v 10,00 hodin dne 25.3.2021.

Přítomni:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha
Jaroslav Skala, nar. 9.4.1976, Pod Hájem č.p. 242, 252 06 Měchenice
Obecní úřad, Měchenice, 252 06 Měchenice

Průběh úkonu:

Průběh úkonu: *Průběh úkonu: kontrola stavu stavby a
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
pracovníků. Zajištění bezpečnosti práce a
ochrany zdraví pracovníků. Zajištění bezpečnosti
práce a ochrany zdraví pracovníků. Zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků.
Zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
pracovníků. Zajištění bezpečnosti práce a
ochrany zdraví pracovníků. Zajištění bezpečnosti
práce a ochrany zdraví pracovníků. Zajištění
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků.*



Datum: 18.6.2021

Den týdne: PA

Nákladové středisko: 2065 Název akce: 11/102 ŽETČOVICE

Počasí: jasno +21°C +30°C

Pracovní doba: 700 1200h

Pracovní přestávka: 1100-1200h

Pracovníci (jména a příjmení): THP. ADAM HROBČEK, OUBĚK VOTKA, JIŘÍ BAREK.

DEŠ. DMITRIJ ALEXANDER, HAREK BOBČEK, MIRO HREKAL, ANTON PLASKIV, ŠTEFAN KUBACKA, MIKUL HANZLIK, MARTIN ZEMER, VÁCLAV DÄMMER, STANISLAV TÝMA, VÍTA DŘÍHOBA.

SOB. 12000000, 2000000, 2000000, 1x MUKA, 1x TPA, 1x DUKASTAV, 2x PROTECO, 2x KUMLOV.

Mechanismy: OTČIČ BAREK, KAKABAO, KROTHA (CISTEKA), TRAKTORABO, 2x KALIBRÁŽI AUTO, VÁLEK,

VIBRAČNÍ DESKA, NĚKÉ FREKVENCE, 2x POLORAD VIBRÁTOR, 2x AUTONK, 2x CENTRÁLO, ŽERPAKO, 2x AUTO SKE. + NÁVĚS.

Materiál: ŽELEZO, ARMATURA, BEMĚNÍ, BETON C35/45 XF4 (ŽELEZY ŽEB 14 DÚ, 1405, 1407, 1409)

Zkoušky: ODBĚR VÝŤEVU KIZ KAP (TPA) - ŽELEZA ŽEB 14 DÚ, 1405, 1407, 1409

1x STATICKÁ ZATĚŽOVÁ ZKOUŠKA - VÝŠKA 550-600cm

Provedené práce: SO 101- DOKMÁNÍ PLÁŇE VČETNĚ HUTNĚNÍ.

- PLOŠKA KAMENNÉ NÁZEV VÝŠKA 5,90-6,04cm

SO 251- ŽEB 5- OČIŠŤOVÁNÍ BETONU

- VÁŽENÍ ARMATURNÍ ŽELEZA O3.

- ŽEB 14- BEMĚNÍ ŽELEZY 1405, 1407, 1409

- OČIŠŤOVÁNÍ BETONU

- BETONÁŽ ŽELEZY 1405, 1407, 1409.

SO 101- ODBĚR ŽEB. SVODNICE (2. CENOVKA)

- KONTROLA BIO.

ZÁVĚR TDI: NA ZÁKLADĚ VÝZUMI ZKOUŠEK Z 14.6.21
 BYLA DNEŠ PLOŠKA VĚŠEJŠÍ KONTROLA
 ŽELEZNÉ PLÁŇE, ZA PODMĚNĚNÝ VÝMĚNÍK
 KONKRE. BROUPEK A OČIŠŤ. PLOŠKA
 POKRYTÍ V ČLEU 5,90-6,00 ZAKRYTÍ
 ŽELEZNÉ PLÁŇE VÝŠKOU 5,90 NA LEVÉ
 STRANĚ.

Hlava zhotovitel - Závěr TDI O PŘEVZETÍ KONKRETNÍ VÝŠKY SÚ CENOVKA
 VÝMĚNÍK KZ VÝŠKY 5,90-6,00cm A ŽELEZO O PLOŠKY, POKRYTÍ
 PLOŠKY VÝŠKY Z SC 8/10 DNE ST. 23.6.2021
 *5,90-6,00cm

Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucí

Datum: 23.6.2021

Den týdne: St

Mikadové středisko: ZOCs Název akce: 1/102 Střechovce

Podací: POLOXELO (ZATAŽEN) +13c +12c

Pracovní doba: 700 1200h

Pracovní přestávka: 1100 1200h

Pracovní (jména a příjmení): TYP: ADAM HROBK, JIŘÍ ZÁVADA, JIŘÍ DAVER, OUBÍREK VYKRYA

DĚL: DMITRO DREŠKOP, MIROSLAV BRADČEK, MIROSLAV MAREK, ANTON P. AGAR, JOSEF SÍČKA, ŠTEFAN KUBACKA, PETR VÁNEK, KAREL VÁNEK, PAVEL VÁNEK, OUBÍREK RALČÍK, ŠIMON ČERNÝ, PETR GRÝBEK, KAREL BUDÍK, MIROSLAV HAVEL, MARTIN ŽEMEK, VILKAV HANKE.

SÚ: MASERNÍK Bx; DOKO Bx; TPA 1x; HMLONÁ Bx;

Materiály: FIMIER, Lx SLOŽENÍ VÁNEK, VÁNEK, BOBČAT, CISTERNA, PRŮVODNÍK, AUTO, VÁNEK, DOKO, TRAKTORNOST, SHEL CENTRÁLA, KOMPRESOR, ODPADLO.

Materiál: PRŮVODNÍ, PRŮVODNÍ, PRŮVODNÍ.

Důsledek: OUBÍREK VÁNEK SC 8/10 DLE KAP (TPA)
MIRA ZHOTOVIL - PROCTOR STANDARD.

Provedené práce:

- SO 251 - ZEMĚ - Redukční záclanu OB.
- VÁNEK ARMATURY ZÁCLANU OB.
- ČISTENÍ POKRYV. BLOKU.
- Redukční DĚKOV OB 551, 559
- KAPČEK ALM ZÁCLANU
- ZEMĚ - TROJA NEMÁK RUKU OB.

- SO 201 - SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ DLAŽBY.
- ČISTENÍ VOST.

- SO 202 - VÁNEK ARMATURY SPÁROVÁNÍ ČÁSTI MOSTU. (ZÁCLANU)
- REDUKČNÍ SPÁROVÁNÍ ČÁSTI MOSTU.
- ČISTENÍ VOST.

- SO 191 - KONTROLA A ČISTENÍ DIO.

- SO 101 - POKRYVKA KONTROLNÍ VRSKY Z SC 8/10.
- PRŮVODNÍ DLAŽBY DO BLOKU.
- TROJA SPÁROVÁNÍ NA ZEMĚ (VOST OB PRÁNY)
- BOURNÍ A ČISTENÍ PRACOVNÍCH SPÁR NA VRSKÉ SC 8/10.

MIRA ZHOTOVIL - ZÁKLADNÍ O PŘEVZETÍ KONSTRUKČNÍ VRSKY Z SC 8/10 NA ZÁKLADNÍ

VÝKONOVÝCH KZ A ZÁKLADNÍ O PŘEVZETÍ K PROVEDENÍ INFILTRACNÍHO POKRYVU

A K POKRYVCE ASPALTOVÝCH VRSKY ACP 22, ACL 22+ DLE DŘ. C 2-21

ZÁPLN JD11 BERN NA VOSTOV

Zástupce investora (TDI)

Podpis stavby

Datum: 23.6.2021

Den týdne: ST

Místní středisko: ZOAS

Název akce: 11/102 ČRECHOVIC

Doba: 11

Pracovní doba: 11

Pracovní přestávka: 11

Pracovníci (jména a příjmení): 11

Mechanismy: 11

Materiál: 11

Náklady: 11

Ukončené práce:

ZADÍV TDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE A NA ZÁKLADĚ
VÝPOVĚDÍ KONTROL. Z. POLOVY,
POKLADY JC P/H V ÚVĚLU 5, 527-6, 030

ZADÍV TDI: BEEL NA VĚDOMÍ ZADÁVATEL
Z 22.6.2021, K ŽÁDOSTI PO KLADY
DOLOŽIT ČÍSLO ZAMĚŘENÍ. *Ally*

PO KONTROLE VÝSTUŽE A BEDNĚNÍ COUHLASÍM S BELOUŽÍ
ZÁKLADY 521-534 a dále 554 a 552

Zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucí

Datum: 28.6.21

Den týdne: P O

Místní středisko: ZOGS

Název akce: 11/102 STECHOVICE

Podst.: JASO + 200 + 290

Pracovní doba: 700-1800h

Pracovní přestávka: 1100-1200h

Pracovníci (jména a příjmení): TYP. ABAN HONK, JIŘÍ ZÁBUDA, OUDĚJ VONKA, JOSEF POUBAR

LUDMILA DREHNER, ŠIMON GRZANČ, PETER STŘEPEK, VLADISLAV ŠIVČÁK, PETR VRAŽEL, KAREL VRAŽEL, PAVEL VRAŽEL, OUDĚJ BAKČEK, MILAN HANŽÍK, MARTIN ŽENON, VÁCLAV DÄMMER, STANISLAV TČHA

SVO. KONLONŠ 8x, REKONSTR. 6x, DYNASTOV 1x, TPA 1x, MASERATI 10x, DANKO 3x

Mechanismy: KOMPRESOR, REČEZDABO, 2x RE. CENOVKA, TRAKTORNOST, MAKLOBAČ, DOBČET, FRIŠER, 2x SILNOSTI VÁLCE, CISTERNA, ZEMĚDĚLSTVÍ AUTO

Materiál: REZIVO, ARMATURA, KEDNĚNÍ

- Zkoušky:
- tlakovotroubnost, st. 5,500 - 5,930, LS - viz protokol TPA-ABAN
 - statické zk. 1. vstava, st. 480, LS - viz protokol TPA
- zřep
- ODBER VZORKU ACP JACL st. 5,500 - 5,930 LS viz KZP (TPA)

Provedené práce:

Zápis zhotovitel:

Zeděné invertory (TPI) o převzetí podléhají
vstupu z ACP o provedení spoj. postřiku
v úseku 5,550 - 5,930, LS
Požadované zkoušky, které KZP byly provedeny
- viz protokol

Ze STRABAG



Ze TPI

Zápis zhotovitel:

Zeděné invertory (TPI) o převzetí 1. vstupu zřepu
zdi a. 6 (st. 3,408 - 3,488, LS) o provedení
zřepu 2. kční vstupu
požadované zkoušky provedeny

Ze



Ze TPI

ZÁTAH TPI, P. VIZUÁLNÍ KONTROLA A ZA PODMÍNKY
VÝKONNOSTI KONTROL. ZE. POLOŽENÍ PROJEKTU
M ZADÁNÍ V ÚSEKU 3,408 - 3,488

Prostředí investora

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 28.6.21

Den týdne: po

Místní středisko: BOGS Název akce: 11/102 Bětehovice

Předmět: - 11 -

Pracovní doba: - 11 -

Pracovní přestávka: - 11 -

Pracovníci (jména a příjmení): - 11 -

Mechanismy: - 11 -

Materiál: - 11 -

Poznámky:

X ZADÁNÍ TDI/ TO VIZUÁLNÍ KONTROLA A 24
 PODMÍNEK VÝKONU KONTROL. BEZPEČNOSTI
 POKLÁDKY DLE VÝKON. VÝKON 5,570-6,020

Provedené práce:

SO101- POKLÁDKA ASFALTOVÝCH VRSTEV ACP + ACL VÝŠKOU 5,58-5,930K
 - Provedení geotextilního posvětku.
 - Čištění zářezů stavení v PKB.

SO251- Zedání základů ož 535-537.

- Zedání děr ož
 - Převážka trubek pro aeraci

SO202- Zedání vlny

- Vážení, armatury spádů částečně v OP1 a OP2.
 - Zedání spádů částečně v OP1 a OP2.
 - Čištění prefabrikátů a spádů částečně, NK po zaplavení.

SO181- Kontrola a dorážka dílo

Všimněte si: Základní TDI o provedení základů 1. vrstvy do úrovně základů ZA 2N/5
 dne 1.7.2021.

ZADÁNÍ TDI/ BEZPEČNOST VÝKONU

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 28.8.2021 Den týdne: SO

Nákladové středisko: 841.206S Název akce: 11/102 - STĚCHOLICE - I. ETAPA

Počasí: OBLAČNO; +14°C; +18°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): THP: O. VYCHÝLA

SUB: MASERNÍK: SK

Mechanismy: CENTRÁLA, DROBNÁ DECHONIZACE

Materiál:

Zkoušky: /

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

SO101 - DOZOR - VIZUÁLNÍ KONTROLA SKALNÍHO MASIVU (3,050 - 3,550)

SO181 - KONTROLA A UDRŽBA ZNAČENÍ DIO

SO202 - ČERPÁNÍ VODY

SO251 - ZED 07 A 08 - ZALÉVÁNÍ CHLADICÍ MÍKOTOU SIKAGROUT

VÝZVA ZHOTOVITELI:

ŽÁDÁNÍ TDI O POUKLENÍ ZÁSTUPY 1. VRSTVY ZA ZDI 12 (DÚ 1210 A 1212) V
PONDĚLÍ 30.8.2021

ŽÁDÁNÍ TDI O ZERU NA VEDOU

Podpis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucího

Datum: 30.8.2021 Den týdne: PO

Nákladové středisko: 81 2068 Název akce: III/102 - STŘEHOVICE - I. ETAPA

Počasí: OBLAČNO +14°C, +14°C

Pracovní doba: 7⁰⁰ / 18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): THP: J. ZÁRUBA, O. VYCHÝTÁ

Dělníci: J. DREŠNER, M. BROČEK, V. PANNER, M. HANZLÍK, S. TČMA, M. ZEMEN

Dělnice: J. VLČEK

SUB: PÍASENÉ: 8x, DYKASTAV: 2x, KÁMEN ZBRASÍLOV: 1x, TPA: 1x, PÁLENÝ PÍLEK

Mechanismy: TRAKTOR BAGE, T815, OTČINÝ BAGE, KRAPIER, VÁLEK, HLTAČÍ DEŠKA, VRTNÁ SOUVRATA, ČERPADLO, CENTRÁLY: 2x, VOKNÍK: 3x, MIX: 1x, PŘÍRODA RECHONIZACE

Materiál: SDO/32

Zkoušky: S0101 - ZEDNÍKA - 2x STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA (V KAŽDE Vrstvě)
SDO/32 - ROVINATOST, 1x STATICKÁ ZAT. ZKOUŠKA

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

S0101 - ÚSEK 3,050 - 3,550 - DOZOR - VIZUÁLNÍ KONTROLA SKLADY MASIVU
- BEZPEČNÍ PRÁCE PRO BETONOVÁ SVODIČKAÚSEK 5,500 - 6,050 - ZÁSYP ZEDINOU A NÁSLEDNÉ ZŘÍZENÍ
KONSTRUKČNÍ Vrstvy ze SDO/32 ZA ZDÍ 12
(DČ 1210 A 1211)

S0181 - KONTROLA A ČIDLO ZNAČENÍ DIO

S0202 - VRTÁNÍ A BETONOVÉ MIKROPILOT
- ČERPÁNÍ VODY

S0251 - ZEDŮ 7 A 08 - ODSELENÍ ČERTEČŮ

VÝZVA ZHOTOVITELE:

ŽÁDÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ

1/ ZÁKLADOVÉ SPÍRY PRO ZŘÍZENÍ BETONOVÝCH PRAHOV PRO SVODIČKA NEW
PERSEY V ZÁBORU 3,050 - 3,5502/ ZÁSYPU A NÁSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ Vrstvy ze SDO/32 NA
ZÁKLADOVÉ VYHOVUJÍCÍCH KONTROLNÍCH ZKOUŠKÁCH A GEODETICKÉHO
ZADÍŘENÍ V ZÁBORU 5,500 - 6,050 - V MÍSTECH ZDÍ 12 - DČ 1210 A 1211
POVOLENÍ KE ZŘÍZENÍ DOLNÍ Vrstvy (SC 8/10)ZÁPIS DII POKROU BÉTONOVÉ PRAHOV V K1 3,050 - 3,550, PO VYKONÁNÍ
KONTROLY A NA ZÁKLADĚ VYKONANÝCH KONTROL. BE. POKROU DÍLIT
PO PŮV. V KOMANDNÍ KONTE. VESTEV V VYKONÁNÍ ÚSEK

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyve:

Datum: 31.8.2021 Den týdne: ÚT

Nákladové středisko: 841 7068 Název akce: 11/102 - STĚCHOVICE - I ETAPA

Počasí: PŘEHÁNKY, +18°C, +17°C

Pracovní doba: 7⁰⁰-18⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰-12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): THP: O. VYCHÝTA

D: D. DRESHER, M. BROUČEK, M. HANZL, K. V. DÄNTER, S. TOVA, M. ZEMEN

DREUER: J. VLČEK

SUB: MAJERNÍK: 8x, DYTAVSTAV: 2x, MARTIN ITALY, KATEN Z BRASLAV: 1x

Mechanismy: TRAKTOR BAGR, VALLEC, T815, HUTNÍČÍ DESKA, VRTNÁ SOUPRMA, AUTODOPLOV
VAČE: 3x, VALNÍK: 3x, ČERPADLO, CENTRÁLA, DROBNÁ MECHANIZACE

Materiál: SC 8/10

C30/37 XP4

Zkoušky: 1, SO101 - BET. PRAHY - ODBĚR VZORKU DLE KZP (TPA)

2, SO101 - KONSTRUKČNÍ VRSTVA Z SC 8/10 - MĚRA ZHUTNĚNÍ, ROVINATOSTI,
ODEBRÁNÍ VZORKU (VIZ PROTOKOL TPA)

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- SO101 - ÚSEK 3,050-3,550 - BEDNĚNÍ A BETONÁŽ PRAHY PRO ŽUDIDLA
- DOZOR-VIZUÁLNÍ KONTROLA SKLADNOSTI
ÚSEK 5,500-6,050 - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC
V MÍSTECH ZDI 12-DC 12.10 A 12.11
- SO181 - KONTROLA A ÚDRŽBA ZNAČENÍ D10
SO202 - ČERPÁNÍ VODY
- VRTÁNÍ A BETONÁŽ MIKROPILOT

VÝZVA ZHOTOVITELE:

ŽADÁNÍ TDI O PŘEVZETÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY Z SC 8/10 V MÍSTĚ
ZDI DC 12.10 A 12.11 (ZABOR 5,500-6,050) NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ
KONTROLNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÉHO ZODĚŘENÍ A POUHEM POKRY
ASFAKTU V PÁTEK 3.9.2021

ŽADÁNÍ TDI: PO VIZUÁLNÍ KONTROLE NA ZÁKLADĚ
PŘEDLOŽENÝM DOKLADEM POUHEM POKRY
HAV V UVŘEZENÉM VNĚZKU.

Podpis zástupce investora (T)

Podpis stavby

Nákladové středisko: 844 2069 Název akce: 11/102 - STĚCHOVICE - I. ETAPA
 Počasí: FOJKAŠNO, +13°C, +24°C
 Pracovní doba: 7⁰⁰-18⁰⁰
 Pracovní přestávka: 11⁰⁰-12⁰⁰
 Pracovníci (jména a příjmení): O. VYCHÝTA, J. ZÁRUBA, J. BALEP, A. HIRON, K.
 DOSTABAG: D. DRESLER, M. BROUČEK, M. HANZLIK, P. ZEDEN, V. DRAPER, POKLÁDKA
 ČETA
 SUB: TPA: 1x, DABERNÍK: 8x, DYTASTAV: 1x, MARTIN MALÝ, HUPLOVA: 3x, VESISA: 5x,
 PROZNAK: 4x
 Mechanismy: FINISER VÖGELE, SESTALA VÁLCO, NAKLADNÍ ALTA: 3x, T815, TRAKTOR SAGE,
 OTOČNÝ DAGR, VÁLÍK: 2x, CENTRÁLY: 2x, KOMPRESOR, DROBNÁ MECHONIZACE

Materiál: S0101 - POKLÁDKA ASFALTU - ACP 22
 ACL 22.5

Zkoušky: S0101 - POKLÁDKA ASFALTU - ODŠER VZORKU, ROVINATOST, STÍRA ZHUTNĚNÍ,
 - OŠEV Vrstvy

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

S0101 - ÚSEK 3,050-3,550 - ZŘÍZENÍ PODEČNÉ DRENÁŽE
 - DOZOR - VIZUÁLNÍ KONTROLA SKALNÍHO MASIVU
 ÚSEK 5,500-6,050 - POKLÁDKA ASFALTU PŘED ZDÍ 12 - DL 1240 A 1241
 - MONTÁŽ SVODIČE

S0181 - DEMONTÁŽ DÍL 5,500-6,050 A POSUN NA KONEC ÚSEKU 6,050-6,500
 S0202 - ČIŠTĚNÍ PREFA OD HLINY
 - ČERPÁNÍ VODY
 - BEZPEČNÍ SPODNÍ ČÁSTI RÁDU (ŠDĚR PRÁHO)
 - ODTAŽENÍ ZEMINY Z KORYTA
 S0251 - ZDÍ 12 - MATERIÁL TYPU S4 NA HORNÍCH 15CM DRÁHU
 - MONTÁŽ OCE. SVODIČE
 ZDÍ 14 - MONTÁŽ BUS ZASTÁVKY - PŘÍSTŘEŠKY

VÝZVA ZHOTOVITELE:

- 1) ŽÁDÁNÍ TOI O PŘEVZETÍ ARMATURY A BEZPEČNÍ SPODNÍ ČÁSTI (ŠDĚR PRÁHO) SPĚR STĚCHOVICE VE STŘEDU 8.9.2021 A POVOLENÍ
 BETONÁŽE. ACP
- 2) ŽÁDÁNÍ TOI O PŘEVZETÍ ~~ACP~~ V MÍSTĚ BÝVALÉ LOKY (ZDÍ 12) A
 POVOLENÍ POKLÁDKY ACL.

ZÁMÍTLÍ POVOLENÍ POKLÁDKY LOŽNÍ VERTIKAL
 V UVAŽNĚNÍ MÍSTĚ

Kontrola příslušnosti

Podpis zástupce investora (TDI)

a 261 b12

Pod