

Rekonstrukce mostů v na trati Podlešín - Slaný - příloha nabídky

Číslo SP	SO	Časový plán stavby	Začátek	Konec	Trvání dny	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	říjen 24	listopad 24	prosinec 24	leden 25	únor 25	březen 25	duben 25	květen 25	červen 25	červenec 25	
		Časový plán stavby																			
		Výluka trati 18.9. - 27.10.2023	11.09.2024	09.12.2024	90																
		Předání staveniště	01.08.2024	01.08.2024	1																
		Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín)	16.05.2024	31.12.2024	230																
Fáze 1 -	11-20-01	Zpracování VTD + RDS	16.05.2024	15.06.2024	31																
	11-20-01	Schválení VTD + RDS	15.06.2024	21.06.2024	7																
práce před	11-20-01	Výroba kamenických prvků a ocelového zábradlí	21.06.2024	30.08.2024	71																
	11-20-01.1	Přístupy na staveniště, zřízení zařízení staveniště, vytýčení IS	01.08.2024	07.08.2024	7																
výlukou	11-30-01	Provizorní přeložky kabelů na mostě	27.08.2024	10.09.2024	15																
Fáze 2 -	11-00-01	Snesení železničního svršku	11.09.2024	13.09.2024	3																
	11-20-01	Odbourání betonových říms a parapetních zdí na O1	14.09.2024	15.09.2024	2																
práce v	11-20-01	Odstranění zášypových vrstev kleneb	15.09.2024	22.09.2024	8																
	11-20-01	Odstranění původní hydroizolace	22.09.2024	24.09.2024	3																
	11-20-01	Odbourání odvodňovačů v patách kleneb	24.09.2024	26.09.2024	3																
	11-20-01	Zřízení podkladní vrstvy pro novou izolaci	26.09.2024	02.10.2024	7																
	11-20-01	Osazení nových odvodňovačů	03.10.2024	06.10.2024	4																
	11-20-01	Kamenické práce na parapet. zdech (výklenky, výměna říms)	07.10.2024	25.11.2024	50																
	11-20-01	Železobetonový žlab kolejového lože - armování	07.10.2024	13.10.2024	7																
	11-20-01	Železobetonový žlab kolejového lože - betonáž	14.10.2024	16.10.2024	3																
	11-20-01	Vyzdění parapetních zdí na O1	17.10.2024	25.10.2024	9																
	11-20-01	Provedení přechodových zídek	25.10.2024	03.11.2024	10																
nepřetžitě	11-20-01	Aplikace bežešvé hydroizolace	03.11.2024	06.11.2024	4																
	11-20-01	Zásypy kleneb a jejich hutnění	07.11.2024	29.11.2024	23																
	11-00-01	Nové šterkové lože, montáž želez. svršku	30.11.2024	04.12.2024	5																
	11-20-01	Montáž ocelového zábradlí	05.12.2024	06.12.2024	2																
	11-30-01	Přeložení kabelů do chráničky ve šterkovém loži	07.12.2024	08.12.2024	2																
výluce	98-98	Hlavní prohlídka a uvedení do provozu	09.12.2024	09.12.2024	1																
Fáze 3 -	11-20-01	Výstavba 1. části lešení, obě strany mostu, přestavba do další sekce	07.08.2024	14.08.2024	8																
	11-20-01	Vysekání spar, čištění zdiva, výměna poškozených prvků po sekcích	14.08.2024	03.12.2024	112																
práce	11-20-01	Sanace kleneb, helikální výtuzi, po sekcích	21.08.2024	03.12.2024	105																
	11-20-01	Hloubkové spárování zdiva, po sekcích	11.09.2024	05.12.2024	86																
	11-20-01	Vrtání a injekce zdiva po sekcích	14.09.2024	05.12.2024	83																
nezávislé	11-20-01	Vrtání a injekce zdiva po sekcích	14.09.2024	05.12.2024	83																
	11-20-01	Očištění povrchu a jeho konzervace, po sekcích	21.09.2024	21.12.2024	92																
na výluce	11-20-01	Odláždění a terénní úpravy	16.11.2024	31.12.2024	46																
	11-20-01	Uvedení okolí do původního stavu	23.11.2024	31.12.2024	38																
DSPS	98-98	Zpracování DSPS	02.01.2025	16.06.2025	166																
	98-98	Odsouhlasení a předání DSPS	16.06.2025	30.06.2025	15																
		Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín – Slaný	16.05.2024	31.12.2024	230																
Fáze 1 -	20-01	Zpracování VTD OK	16.05.2024	23.06.2024	39																
	20-01	Schválení VTD OK	24.06.2024	30.06.2024	7																
práce před	20-01	Výroba OK, včetně příčníků a PKO, výroba prefabrikátů, výroba zábradlí	30.06.2024	08.09.2024	71																
	20-01	Přístupy na staveniště, zřízení zařízení staveniště, vytýčení IS	01.08.2024	08.09.2024	39																
výlukou	30-01	Přeložky kabelů	25.08.2024	08.09.2024	15																
Fáze 2 -	10-01	Most km 53,161	11.09.2024	15.09.2024	5																
	10-01	Snesení železničního svršku, snesení staré OK	11.09.2024	15.09.2024	5																
práce v	20-01	Odbourání části spodní stavby a výkopy	16.09.2024	22.09.2024	7																
	20-01	Armování a betonáž úložných prahů a spodní stavby + sanace staré spodní stavby	23.09.2024	22.10.2024	30																
	20-01	Izolace spodní stavby	23.10.2024	26.10.2024	4																
	20-01	Zásypy přechodových oblastí	27.10.2024	08.11.2024	13																
	20-01	ZKPP, montáž železničního svršku	09.11.2024	13.11.2024	5																
	20-01	Doprava a osazení prefabrikátu NK	14.11.2024	26.11.2024	13																
	10-01	Montáž železničního svršku na nové NK	27.11.2024	29.11.2024	3																
	20-01	Osazení zábradlí	30.11.2024	01.12.2024	2																
	30-01	Dokončovací práce, definitivní uložení kabelů	02.12.2024	08.12.2024	7																
	98-98	Hlavní prohlídka a uvedení do provozu	09.12.2024	09.12.2024	1																
nepřetžitě	10-01	Propustek km 53,685	11.09.2024	15.09.2024	5																
	10-01	Snesení železničního svršku	11.09.2024	15.09.2024	5																
práce v	20-02	Odbourání části spodní stavby a výkopy	16.09.2024	25.09.2024	10																
	20-02	Doprava a osazení prefabrikátu NK	26.09.2024	12.10.2024	17																
	20-02	Izolace nosné konstrukce	13.10.2024	15.10.2024	3																
	20-02	Zásypy přechodových oblastí	16.10.2024	26.10.2024	11																
	10-01	ZKPP, montáž železničního svršku	27.10.2024	31.10.2024	5																
výluce	20-02	Osazení zábradlí	01.11.2024	05.11.2024	5																
	20-02	Dokončovací práce	06.11.2024	08.12.2024	33																
98-98	Hlavní prohlídka a uvedení do provozu	09.12.2024	09.12.2024	1																	
Fáze 3 -	20-01	Odláždění a úpravy okolí do původního stavu	15.11.2024	31.12.2024	46																
	20-01	Likvidace staveniště	10.12.2024	31.12.2024	22																
práce	98-98	Zpracování DSPS	02.01.2025	16.06.2025	166																
	98-98	Odsouhlasení a předání DSPS	16.06.2025	30.06.2025	15																
		Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín – Slaný	16.05.2024	31.12.2024	230																
Fáze 1 -	20-01	Zpracování VTD OK	16.05.2024	23.06.2024	39																
	20-01	Schválení VTD OK	24.06.2024	30.06.2024	7																
práce před	20-01	Výroba OK, včetně příčníků a PKO, výroba prefabrikátů, výroba zábradlí	30.06.2024	08.09.2024	71																

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4130826

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dfaec861-75bd-4cef-a387-b851c4d3871d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Daniela KUBÍNOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.11.2023 09:52:18



61dae189-66a7-462a-bd0a-653a75ed87aa