

## HARMONOGRAM PRACÍ - ČASOVÝ A FINANČNÍ

Zakázka : CS Tovární - Římský most

ČASOVÝ HARMONOGRAM		2023																							
kal. měsíc	5					6					7					8					9				
kal. týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
Předání a převzetí staveniště	■																								
Příprava území	■	■	■	■																					
Přechodné dopravní značení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Zahájení stav. Prací				■																					
Frézování asf. povrchů				■	■	■																			
Úprava podloží, sanace					■	■	■	■	■																
Vodorovná kce								■	■	■	■														
Svislé kce										■	■	■	■												
Podkladní vrstvy											■	■	■	■	■	■									
Povrchy komunikací													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Dokonovací a ostatní práce, sadovky																				■	■	■			
Přesuny hmot				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Předání díla																						■			
<b>FINANČNÍ HARMONOGRAM ( v tis. Kč bez DPH)</b>	<b>5</b>					<b>6</b>					<b>7</b>					<b>8</b>					<b>9</b>				
Finanční prostavěnost /měsíc	1 255					1 750					1 970					2 030					1 950				
Celkem finanční prostavěnost celkem	8 955																								

Termín realizace : 05/ 2023 do max. 31.10.2023

Lhůta pro realizaci dle SoD : max. 150 kalendářních dnů

Fakturace díla dle podmínek SoD.