

| ID | Rež úko | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 3. čtvrtletí | 4. čtvrtletí | 1. čtvrtletí |
|----|---------|--|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | Parkovací dům Čelákovice | 522 dny | 13.01. 22 | 18.06. 23 | V | I IX | V I |
| 2 | | Podpis SOD | 1 den | 13.01. 22 | 13.01. 22 | | | |
| 3 | | Předání staveniště | 1 den | 10.02. 22 | 10.02. 22 | | | |
| 4 | | Ostatní a vedlejší náklady | 481 dny | 11.02. 22 | 06.06. 23 | | | |
| 5 | | Vedlejší náklady (Vytyčení IS, vybudování ZS, Provoz ZS, koordinační činnost) | 481 dny | 11.02. 22 | 06.06. 23 | | | |
| 6 | | Ostatní náklady (provozní vlivy ochr. Pásma, geodetické zaměření skutečného provedení stavby...) | 481 dny | 11.02. 22 | 06.06. 23 | | | |
| 7 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání (dočasné dopravní značení) | 481 dny | 11.02. 22 | 06.06. 23 | | | |
| 8 | | SO01 - Parkovací dům | 464 dny | 13.02. 22 | 22.05. 23 | | | |
| 9 | | Stavebně konstrukční část (zemní práce) | 60 dny | 14.05. 22 | 12.07. 22 | | | |
| 10 | | Stavebně konstrukční část | 250 dny | 23.07. 22 | 29.03. 23 | | | |
| 11 | | Architektonicko - stavební řešení (příprava území) | 60 dny | 13.02. 22 | 13.04. 22 | | | |
| 12 | | Architektonicko - stavební řešení | 310 dny | 15.03. 22 | 18.01. 23 | | | |
| 13 | | Elektroinstalace | 140 dny | 03.01. 23 | 22.05. 23 | | | |
| 14 | | EPS | 140 dny | 05.12. 22 | 23.04. 23 | | | |
| 15 | | CCTV | 140 dny | 05.12. 22 | 23.04. 23 | | | |
| 16 | | Připojka CETIN - příprava podzemní vedení pod PD | 30 dny | 05.12. 22 | 03.01. 23 | | | |
| 17 | | Připojka CETIN | 30 dny | 25.12. 22 | 23.01. 23 | | | |
| 18 | | Připojka NN | 45 dny | 28.06. 22 | 11.08. 22 | | | |
| 19 | | Bleskosvod - zemní soustava | 35 dny | 09.05. 22 | 12.06. 22 | | | |
| 20 | | Bleskosvod - nadzemní část | 110 dny | 05.12. 22 | 24.03. 23 | | | |
| 21 | | Parkovací systém | 110 dny | 05.12. 22 | 24.03. 23 | | | |
| 22 | | SO02 - Zpevněné plochy přednádražního prostoru a sjezd | 98 dny | 25.12. 22 | 01.04. 23 | | | |
| 23 | | Zpevněné plochy | 98 dny | 25.12. 22 | 01.04. 23 | | | |
| 24 | | SO03 - Veřejné osvětlení | 90 dny | 25.12. 22 | 24.03. 23 | | | |
| 25 | | Veřejné osvětlení | 90 dny | 25.12. 22 | 24.03. 23 | | | |
| 26 | | SO04 - Vodovodní přípojka, Kanalizace | 306 dny | 08.04. 22 | 07.02. 23 | | | |
| 27 | | Vodovodní přípojka - hydrant | 30 dny | 11.09. 22 | 10.10. 22 | | | |
| 28 | | Vodovodní přípojka - po V.Š. | 45 dny | 08.04. 22 | 22.05. 22 | | | |
| 29 | | Vodovodní přípojka - od V.Š. | 45 dny | 25.12. 22 | 07.02. 23 | | | |
| 30 | | Kanalizace (přeložka) | 60 dny | 21.04. 22 | 19.06. 22 | | | |
| 31 | | Kanalizace - venkovní část | 60 dny | 20.06. 22 | 18.08. 22 | | | |
| 32 | | SO05 - Přeložka plynovodu | 45 dny | 24.03. 22 | 07.05. 22 | | | |
| 33 | | Plynovod | 45 dny | 24.03. 22 | 07.05. 22 | | | |
| 34 | | SO06 - Mobiliiář a sadové úpravy | 154 dny | 16.01. 23 | 18.06. 23 | | | |
| 35 | | Terénní a sadové úpravy | 40 dny | 16.02. 23 | 27.03. 23 | | | |
| 36 | | Mobiliiář | 35 dny | 13.03. 23 | 16.04. 23 | | | |
| 37 | | Přístřešek | 35 dny | 13.03. 23 | 16.04. 23 | | | |
| 38 | | Dokončovací práce pro SO01 - SO06 | 153 dny | 16.01. 23 | 17.06. 23 | | | |
| 39 | | Předání stavby | 1 den | 18.06. 23 | 18.06. 23 | | | |

