

ID	Rež úko	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí	1. čtvrtletí
1		Parkovací dům Čelákovice	548 dny?	13.01. 22			
2		Podpis SOD	1 den	13.01. 22			
3		Předání staveniště	1 den	10.02. 22			
4		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>481 dny</b>	<b>11.02. 22</b>			
5		Vedlejší náklady (Vytyčení IS, vybudování ZS, Provoz ZS, koordinační činnost)	481 dny	11.02. 22			
6		Ostatní náklady (provozní vlivy ochr. Pásma, geodetické zaměření skutečného provedení stavby...)	481 dny	11.02. 22			
7		Ostatní konstrukce a práce, bourání (dočasné dopravní značení)	481 dny	11.02. 22			
8		SO01 - Parkovací dům	490 dny	13.02. 22			
9		Stavebně konstrukční část (zemní práce)	60 dny	14.05. 22			
10		Stavebně konstrukční část	250 dny	23.07. 22			
11		Architektonicko - stavební řešení (příprava území)	60 dny	13.02. 22			
12		Architektonicko - stavební řešení	310 dny	03.04. 22			
13		Elektroinstalace	140 dny	29.01. 23			
14		EPS	140 dny	24.12. 22			
15		CCTV	140 dny	24.12. 22			
16		Přípojka CETIN - příprava podzemní vedení pod PD	30 dny	24.12. 22			
17		Přípojka CETIN	30 dny	13.01. 23			
18		Přípojka NN	45 dny	28.06. 22			
19		Bleskosvod - zemnicí soustava	35 dny	28.05. 22			
20		Bleskosvod - nadzemní část	110 dny	24.12. 22			
21		Parkovací systém	110 dny	24.12. 22			
22		SO02 - Zpevněné plochy přednádražního prostoru a sjezd	98 dny	13.01. 23			
23		Zpevněné plochy	98 dny	13.01. 23			
24		SO03 - Veřejné osvětlení	90 dny	13.01. 23			
25		Veřejné osvětlení	90 dny	13.01. 23			
26		SO04 - Vodovodní přípojka, Kanalizace	325 dny?	08.04. 22			
27		Vodovodní přípojka - hydrant	30 dny	11.09. 22			
28		Vodovodní přípojka - po V.š.	45 dny	08.04. 22			
29		Vodovodní přípojka - od V.š.	45 dny	13.01. 23			
30		Kanalizace (přeložka)	67 dny	21.04. 22			
31		Kanalizace - venkovní část	60 dny	27.06. 22			
32		Vnitřní ležatá kanalizace	12 dny?	25.07. 22			
33		SO05 - Přeložka plynovodu	45 dny	24.03. 22			
34		Plynovod	45 dny	24.03. 22			
35		SO06 - Mobiliiář a sadové úpravy	154 dny	11.02. 23			
36		Terénní a sadové úpravy	40 dny	07.03. 23			
37		Mobiliiář	35 dny	01.04. 23			
38		Přístřešek	35 dny	01.04. 23			
39		Dokončovací práce pro SO01 - SO06	153 dny	11.02. 23			
40		<b>Předání stavby</b>	1 den	<b>14.07. 23</b>			

