

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	3. čtvrtletí V	1. čtvrtletí IX	V	I	3. čtvrtletí
1		Parkovací dům Čelákovice	486 dny	13.01. 22	13.05. 23					
2		Podpis SOD	1 den	13.01. 22	13.01. 22					
3		Předání staveniště	1 den	17.01. 22	17.01. 22					
4		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>481 dny</b>	<b>18.01. 22</b>	<b>13.05. 23</b>					
5		Vedlejší náklady (Vytyčení IS, vybudování ZS, Provoz ZS, koordináční činnost)	481 dny	18.01. 22	13.05. 23					
6		Ostatní náklady (provozní vlivy ochr. Pásma, geodetické zaměření skutečného provedení stavby...)	481 dny	18.01. 22	13.05. 23					
7		Ostatní konstrukce a práce, bourání (dočasné dopravní značení)	481 dny	18.01. 22	13.05. 23					
8		SO01 - Parkovací dům	465 dny	20.01. 22	29.04. 23					
9		Stavebně konstrukční část (zemní práce)	60 dny	20.04. 22	18.06. 22					
10		Stavebně konstrukční část	250 dny	19.06. 22	23.02. 23					
11		Architektonicko - stavební řešení (přprava území)	60 dny	20.01. 22	20.03. 22					
12		Architektonicko - stavební řešení	310 dny	21.03. 22	24.01. 23					
13		Elektroinstalace	140 dny	11.12. 22	29.04. 23					
14		EPS	140 dny	11.12. 22	29.04. 23					
15		CCTV	140 dny	11.12. 22	29.04. 23					
16		Přípojka CETIN - příprava podzemní vedení pod PD	30 dny	11.12. 22	09.01. 23					
17		Přípojka CETIN	30 dny	31.12. 22	29.01. 23					
18		Přípojka NN	45 dny	04.06. 22	18.07. 22					
19		Bleskosvod - zemní soustava	35 dny	15.05. 22	18.06. 22					
20		Bleskosvod - nadzemní část	110 dny	11.12. 22	30.03. 23					
21		Parkovací systém	110 dny	11.12. 22	30.03. 23					
22		SO02 - Zpevněné plochy přednádražního prostoru a sjezd	98 dny	31.12. 22	07.04. 23					
23		Zpevněné plochy	98 dny	31.12. 22	07.04. 23					
24		SO03 - Veřejné osvětlení	90 dny	31.12. 22	30.03. 23					
25		Veřejné osvětlení	90 dny	31.12. 22	30.03. 23					
26		SO04 - Vodovodní přípojka, Kanalizace	363 dny	16.02. 22	13.02. 23					
27		Vodovodní přípojka - hydrant	30 dny	18.08. 22	16.09. 22					
28		Vodovodní přípojka - po V.Š.	45 dny	16.02. 22	01.04. 22					
29		Vodovodní přípojka - od V.Š.	45 dny	31.12. 22	13.02. 23					
30		Kanalizace (přeložka)	60 dny	01.03. 22	29.04. 22					
31		Kanalizace - venkovní část	60 dny	30.04. 22	28.06. 22					
32		SO05 - Přeložka plynovodu	45 dny	01.02. 22	17.03. 22					
33		Plynovod	45 dny	01.02. 22	17.03. 22					
34		SO06 - Mobilář a sadové úpravy	154 dny	11.12. 22	13.05. 23					
35		Terénní a sadové úpravy	40 dny	22.02. 23	02.04. 23					
36		Mobilář	35 dny	19.03. 23	22.04. 23					
37		Přístřešek	35 dny	19.03. 23	22.04. 23					
38		Dokončovací práce pro SO01 - SO06	153 dny	11.12. 22	12.05. 23					
39		<b>Předání stavby</b>	1 den	13.05. 23	13.05. 23					

