

„Sanační opravy kolektoru Vodičkova“

ID	i	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	4. čtvrtletí											
					XI	XII	1. čtvrtletí			2. čtvrtletí			VI			
							I	II	III	IV	V	VI				
1		„Sanační opravy kolektoru Vodičkova“	06.12. 23	03.06. 24												
2		Vstupní jednání + převzetí pracoviště	06.12. 23	06.12. 23												
3		Kolektor Vodičkova úsek Š30 - Š29	06.12. 23	31.05. 24												
4		Přípravné práce	06.12. 23	15.12. 23												
5		Injektáže	18.12. 23	26.04. 24												
6		Sanace betonových konstrukcí	04.03. 24	17.05. 24												
7		Dokončovací práce	20.05. 24	31.05. 24												
8		Kolektor C1.A, šachta Š5	05.02. 24	03.05. 24												
9		Přípravné práce	05.02. 24	14.02. 24												
10		Injektáže	15.02. 24	15.03. 24												
11		Sanace betonových konstrukcí	18.03. 24	19.04. 24												
12		Dokončovací práce	22.04. 24	03.05. 24												
13		Kolektor C1.A, šachta Š16	05.02. 24	03.05. 24												
14		Přípravné práce	05.02. 24	14.02. 24												
15		Injektáže	15.02. 24	15.03. 24												
16		Sanace betonových konstrukcí	18.03. 24	19.04. 24												
17		Dokončovací práce	22.04. 24	03.05. 24												
18		Kolektor C1.A, chodba Š1 – J47	06.12. 23	31.05. 24												
19		Přípravné práce	06.12. 23	15.12. 23												
20		Injektáže	18.12. 23	26.04. 24												
21		Sanace betonových konstrukcí	04.03. 24	17.05. 24												
22		Dokončovací práce	20.05. 24	31.05. 24												
23		Předání díla	03.06. 24	03.06. 24												

Jubosa s.r.o.
Datum: 24.11. 23

Úkol		Pouze s dobou trvání	
Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Milník		Ruční souhrn	
Souhrnný		Pouze zahájení	
Souhrn projektu		Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly		Vnější úkoly	
Vnější milník		Vnější milník	
Neaktivní milník		Průběh	
Neaktivní souhrn		Konečný termín	
Ruční úkol			