

HARMONOGRAM: REVITALIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK - SPODNÍ STAVBA

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	listopad 2023				TECHNO-LOGICKÁ PŘESTÁVKA	prosinec 2023	
				1	2	3	4			
2023/ZAST	REVITALIZACE AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK									
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY									
VN	Vedlejší náklady	30.10.2023	20.12.2023							
ON	Ostatní náklady	30.10.2023	20.12.2023							
SO 01.01	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA VESNÍK									
11	Přípravné a přidružené práce	30.10.2023	05.11.2023							
13	Hloubené vykopávky	30.10.2023	05.11.2023							
18	Povrchové úpravy terénu	11.12.2023	20.12.2023							
27	Základy	06.11.2023	19.11.2023							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	06.11.2023	19.11.2023							
57	Kryty šterkových a živých komunikací	20.11.2023	23.11.2023							
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2023	23.11.2023							
91	Doplňující práce na komunikaci	06.11.2023	19.11.2023							
96	Bourání konstrukcí	30.10.2023	05.11.2023							
98	Demolice	30.10.2023	05.11.2023							
99	Staveništní přesun hmot	30.10.2023	20.12.2023							
999	Poplatky za skládky	06.11.2023	12.11.2023							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	06.11.2023	12.11.2023							
SO 01.02	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA BOBRKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA I									
11	Přípravné a přidružené práce	30.10.2023	05.11.2023							
13	Hloubené vykopávky	30.10.2023	05.11.2023							
18	Povrchové úpravy terénu	11.12.2023	20.12.2023							
27	Základy	06.11.2023	19.11.2023							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	06.11.2023	19.11.2023							
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2023	23.11.2023							
91	Doplňující práce na komunikaci	06.11.2023	19.11.2023							
96	Bourání konstrukcí	30.10.2023	05.11.2023							
98	Demolice	30.10.2023	05.11.2023							
99	Staveništní přesun hmot	30.10.2023	20.12.2023							
999	Poplatky za skládky	06.11.2023	12.11.2023							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	06.11.2023	12.11.2023							
SO 01.03	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA LÁZKY									
13	Hloubené vykopávky	30.10.2023	05.11.2023							
18	Povrchové úpravy terénu	11.12.2023	20.12.2023							
27	Základy	06.11.2023	19.11.2023							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	06.11.2023	19.11.2023							
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2023	23.11.2023							
91	Doplňující práce na komunikaci	06.11.2023	19.11.2023							
98	Demolice	30.10.2023	05.11.2023							
99	Staveništní přesun hmot	30.10.2023	20.12.2023							
999	Poplatky za skládky	06.11.2023	12.11.2023							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	06.11.2023	12.11.2023							
SO 01.04	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA UL. 4.KVĚTNA									
11	Přípravné a přidružené práce	30.10.2023	05.11.2023							
13	Hloubené vykopávky	30.10.2023	05.11.2023							
18	Povrchové úpravy terénu	11.12.2023	20.12.2023							
27	Základy	06.11.2023	19.11.2023							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	06.11.2023	19.11.2023							
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2023	23.11.2023							
96	Bourání konstrukcí	30.10.2023	05.11.2023							
98	Demolice	30.10.2023	05.11.2023							
99	Staveništní přesun hmot	30.10.2023	20.12.2023							
M46	Zemní práce při montážích	30.10.2023	05.11.2023							
999	Poplatky za skládky	06.11.2023	12.11.2023							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	06.11.2023	12.11.2023							
SO 01.05	AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA SEMETÍN - BIKE ARÉNA									
13	Hloubené vykopávky	30.10.2023	05.11.2023							
18	Povrchové úpravy terénu	11.12.2023	20.12.2023							
27	Základy	06.11.2023	19.11.2023							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	06.11.2023	19.11.2023							
59	Dlažby a předlažby komunikací	13.11.2023	23.11.2023							
91	Doplňující práce na komunikaci	06.11.2023	19.11.2023							
98	Demolice	30.10.2023	05.11.2023							
99	Staveništní přesun hmot	30.10.2023	20.12.2023							
999	Poplatky za skládky	06.11.2023	12.11.2023							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	06.11.2023	12.11.2023							

