

Aktualizovaný finanční harmonogram plnění prací a předpokládané objemy plnění

Název akce: Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta

Pol.	akce	Název objektů <i>dle členění v PD a soupisu prací</i>	Nabídková cena objektů <i>dle členění v nabídce</i>	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	Prostavěno celkem <i>kontrolní součet</i>	
1.	Chlístovický potok, Chlístovice, oprava koryta, f.km 0,800-1,250	SO 01 Opevnění koryta - dlažba	4 331 332,96 Kč		15 300,00	213 240,00	67 506,00	1 222 256,95	2 813 030,01												4 331 332,96 Kč	
2.		SO 02 Očištění a doplnění opevnění - rovinanina	1 239 732,91 Kč		31 868,00	174 291,30	206 622,15	258 740,00	361 589,30									206 622,16				1 239 732,91 Kč
3.		VON (vedlejší a ostatní náklady)	480 508,31 Kč	15 296,00	58 496,00	58 496,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00	15 296,00					15 296,00	15 296,00	112 926,00	112 926,31		480 508,31 Kč
4.	Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, f.km 0,380-0,800	SO 01 Nábřežní zdi	17 472 195,90 Kč		26 190,00	52 500,00	1 480 831,40	2 200 000,00	2 572 182,25	1 657 055,40	1 125 188,53	1 056 290,05					1 813 093,38	2 787 055,40	2 701 809,49		17 472 195,90 Kč	
5.		SO 02 Kyneta	1 678 411,26 Kč		70 130,00	178 985,00	151 479,89	239 825,75	139 867,60	139 867,60	236 609,28	139 867,60					63 629,76	127 259,51	190 889,27		1 678 411,26 Kč	
6.		SO 03 Přístupová plošina	181 804,00 Kč				58 869,80	58 869,80	58 870,20								5 194,20					181 804,00 Kč
7.		IO 01 Demontáž a montáž oplocení	61 727,77 Kč				11 030,56													50 697,21		61 727,77 Kč
8.		IO 02 Demontáž a montáž lávek	29 919,73 Kč						15 790,97											14 128,76		29 919,73 Kč
9.		IO 03 Osazení kamenných patníků	78 844,30 Kč							29 718,28										49 126,02		78 844,30 Kč
10.		VON (vedlejší a ostatní náklady)	627 855,43 Kč	31 166,20	31 166,20	21 087,00	100 087,00	21 087,00	21 087,00	21 087,00	21 087,00	21 087,00					36 083,00	36 083,00	133 374,00	133 374,03		627 855,43 Kč
			Celkem Kč bez DPH	26 182 332,57 Kč																		26 182 332,57 Kč
			Prostavěnost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH		46 462,20	233 150,20	698 599,30	2 091 722,80	4 031 866,47	6 011 640,64	1 833 306,00	1 398 180,81	1 232 540,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 918,50	2 965 693,91	3 252 950,75	246 300,34	26 182 332,57 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2017, 07/2017....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

ků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní dk