

ZMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ OBJEKTU PRŮMYSLOVÁ 4, PLZEŇ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	27.XI 23		18.XII 23			08.I 24			29.I 24		
					Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P
1	Podpis SoD	1 den	06.12. 23	06.12. 23											
2	Zpracování realizační PD	12 dny	07.12. 23	22.12. 23											
3	Odsouhlasení RPD	1 den	22.12. 23	22.12. 23											
4	Výzva k předání staveniště	1 den	30.12. 23	30.12. 23											
5	Předání staveniště	1 den	04.01. 24	04.01. 24											
6	Logistika	6 dny	05.01. 24	12.01. 24											
7	Výroba modulů a rozvaděče	5 dny	15.01. 24	19.01. 24											
8	Montáž technologie	8 dny	22.01. 24	31.01. 24											
9	Zprovoznění	1 den	31.01. 24	31.01. 24											
10	Předání díla	1 den	02.02. 24	02.02. 24											