

Podrobný harmonogram výstavby

Zakázka: Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví – dodatečné úpravy

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

 Grafické zobrazení délky realizace

		Grafické zobrazení		
		1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc
Název dílu	Doba trvání (dnů)			
Celková doba realizace	90			
Převzetí díla	1			
Příprava staveniště a vybudování ZS	4			
Bourací, zemní a zakládací práce	23			
Hrubé stavební práce	51			
Finální stavební práce	49			
Realizace rozvodů TZB a EI a technologie	54			
Dokončovací práce	6			
Funkční zkoušky	4			
Předání díla	1			