

23.8.2023  
 ST





Byla provedena kontrola a l

Přítomni: P [redacted]  
 P [redacted]  
 P [redacted]

S002 -  
 S005 -

Prošla uládati parku v části křiže -  
 V rámci odložené v místě budoucí cesty byl njištěn  
 nevhodný materiál, v podlaží se nachází pemina ži-F4  
 (nevhodná pro těleso komunikace), která bude nahrazena  
 vhodným materiálem z prostoru staveniště stavby.  
~~Prost~~ Bude provedeno, aproti PD, odštěpení původní  
 asfaltové cesty vč. kompenčních mostek ať po  
 napojení na novou lesní cestu. Přelstěný nevhodný  
 materiál bude vyvážet dle požadavků investora - odvoz  
 na pozemek investora, příp. likvidován v souladu  
 se požadem o odpadech. Výše uvedené bude předmětem  
 VCP, MNP v souladu se SoD. Na uvedené je  
 požadováno písemné řízení.



Datum	Denní záznamy stavby
5.9.2023 ÚT	Zápis TDS. Proběhla kontrola stavby. Proběhla navázání PB části bráno. Dále proběhla navázání a hutnění vestavby MZK na stánci SOO 
-11-	ZÁPIS INVESTORA - KONTROLA PŘÁV 
5.9.2023 ÚT	POČASÍ: JASNO +14 - +16 °C PRACOVNÍ 
	MĚCHANIZACE: CAT 26, SLZ 210, VU 111 24, T815 8x4 6x, GREIDR, ŽERADLO MATERIÁL: LOHOVÝ KÁMEN, MZK POPIS PRÁCI: PROVÁZENÍ KONSTRUKČNÍ VESTAVY MZK KOMUNIKACE SOOS, ROZPROSTĚNÍ MZK + HUTNĚNÍ DLE TP - NÁSYP HLÁZE SOO2 - VÍKOPY V ZEMNÍKU, ROZPROSTĚNÍ A HUTNĚNÍ PO VESTAVĚ DLE TP, KROPNÍ VOZOV, OOSTRANĚNÍ KAMENŮ A ZBYTKŮ ŽEVNÍ HMOTY - ZKONTROLA HUTNĚNÍ NÁSYPU HLÁZE SOO2 - PROVEDL TPA ČQ. 
6.9.2023 ST	Zápis TDS. Proběhla kontrola stavby. Proběhla odvozt nevhodné řešení z odlehčené SOOS (zemina Ji. F4) na lokalitu v majetku investora k následnému využití (par. parc. č. 276 a 161/9, Z.ú. Dolní Červená voda). Dále proběhla navázání a hutnění PB části bráno. TDS upozorňuje na důležitá vlněná řešení v bráno před dalším násypem. 