

Harmonogram stavby: 1802B Oprava komunikace ČOV Holešov - I.etapa

Zhotovitel : Správa a údržba silnic Kroměřížska , s.r.o.
Kotojedy 56
76701 Kroměříž

25 pracovních dnů

(33 kalendářních dnů)

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	duben 2024				květen 2024
								1	2	3	4	1
1802B	Oprava komunikace ČOV Holešov - I. etapa	01.04.2024	03.05.2024	2 359 202	449	25	5	116	140	65	96	32
01	Oprava komunikace ČOV Holešov - I. etapa	01.04.2024	03.05.2024	2 359 202	449	25	5	116	140	65	96	32
1	Oprava komunikace ČOV Holešov - I. etapa	01.04.2024	03.05.2024	2 359 202	449	25	5	116	140	65	96	32
1	Zemní práce	01.04.2024	12.04.2024	161 640	191	10	5	111	80			
5	Komunikace	19.04.2024	03.05.2024	1 956 227	151	11	5			30	91	30
8	Trubní vedení	11.04.2024	12.04.2024	43 800	56	2	5		56			
9	Ostatní konstrukce, bourání	01.04.2024	12.04.2024	11 025	0	10	5	0	0			
91	Doplňující práce na komunikaci	15.04.2024	18.04.2024	59 293	30	4	5			30		
96	Bourání konstrukcí	08.04.2024	12.04.2024	43 777	0	5	5		0			
99	Staveništní přesun hmot	01.04.2024	03.05.2024	49 940	21	25	5	4	4	4	6	2
VN	Vedlejší náklady	01.04.2024	03.05.2024	33 500	0	25	5	0	0	0	0	0
	Nh za měsíc									417		32
	Nh za rok									449		

V Kroměříži dne 13.12.2023

xxx