

	IKK STATIV
02.02.24	KLINIKA: příprava sálu
03.02.24	
04.02.24	
05.02.24	SÁL: demontáž staré rampy, demontáž stávající konstrukce stativu, vrtání děr pro novou kotevní konstrukci
06.02.24	SÁL: přepojení plynů cca 2 hodiny, instalace nové kotevní konstrukce
07.02.24	SÁL: montáž stativu, dopojení instalací
08.02.24	SÁL: stavební úpravy
09.02.24	SÁL: stavební úpravy, zkoušky + revize
10.02.24	časová rezerva
11.02.24	
12.02.24	KLINIKA: příprava sálu na provoz, DRÄGER: předání a zaškolení
13.02.24	
14.02.24	
15.02.24	
16.02.24	
17.02.24	
18.02.24	



UZAVŘENÍ SÁLU

DRÄGER instalace nového stativu