

Harmonogram prací

„HPS/Olšany - revitalizace II - V. hřbitova - III. etapa (oprava dělicí zdi včetně přilehlých náhrobků)

1. Převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy o dílo (např. 1.11.2023)
2. Postupné rozebírání poškozené části zdi 6.11.2023 - 10.11.2023
3. Postupná demontáž nestabilních a poškozených hrobových míst 13.11.2023 -15.12.2023
4. Zhotovení nových základů pro osazení rámců, krycích desek a těl náhrobků 20.11.2023 - 15.3.2024
5. Osazení demontovaných částí hrobových míst 18.3.2024 - 31.5.2024
6. Oprava fasády kapiové hrobky 1.4.2024 - 28.6.2024
7. Čištění a tmelení náhrobků 1.4.2024 -28.6.2024
8. Barevné retuše 1.7.2024 - 20.7.2024
9. Biocidní nátěr 22.7.2024 - 26.7.2024
10. Restaurátorská zpráva-31.7.2024

Jednotlivé uzlové body se mohou měnit s ohledem na klimatické podmínky.

Vypracoval dne 23.10.2023