

Předběžný harmonogram prací – OA Holešovice

Červenec 2017 – předání staveniště 3.7.2017

1. týden

- Demontáž obkladu stěn
- Odvoz dřeva

2. týden

- Zbavení původní omítky v pásu cca 2,15m
- Zhotovení nových omítek

3. týden

- Demontáž podlahy včetně zásypu
- Odvoz sutí
- Dočištění podlahy

4. týden – 5 týden

- Dorovnávací vrstva podkladní
- Zhotovení izolace
- Vyrovnávací vrstva anhydritu

Technologická pauza na vytvrzení anhydritu (cca 14 dnů)

Srpen 2017 – druhá půlka srpna

3 týden v srpnu

- Úprava topení
- Nátěry konstrukcí
- Malby stěn

4 týden v srpnu

- Obklad stěn
- Rozměření obkladu, montáž rastru obkladu stěn
- Obklad stěn
- Montáž zámečnických prvků

Září 2017 – dokončení díla

1. týden

- Obklad stěn a jeho dokončení

2. týden

- sportovní podlaha v tělocvičně

3. týden

- Lajnování hřišť
- Povrchová úprava podlahy
- Montáž krytů topení
- Přeložení kotevních prvků do podlahy

4. týden

- Montáž sportovního náčiní, ochranné prvky
- Drobné dokončovací práce,
- Úklid staveniště
- předání díla

V Praze dne 15.6.2017

.....
razítko a podpis uchazeče