

Příloha č. 2 , SOD 2023/2129

Harmonogram prací

	PEEM
	externě
	pauza, svátky

1. etapa prací					
prostor	od - do	popis	sloupy	vazníky vnitřní	průvlaky
Pneuservis	3.1. -11.1.	postavení lešení podél stěny ve skladu pneumatik a v rohu F-7			
		bourání kolem hlav vazníků v ose D		4	
		zesílení 4 kusů vazníků			
		obnovení protipožární příčky na hraně zdi do skladu pneumatik			
pauza	12.1 - 14.1.	pauza			
hala IV	15.1 - 19.1	zesílení sloupu D 7	1		
		zesílení dvou vazníků ED -7,9		2	
Hala III	19.1. - 25.1.	sanace průvlastku D 7-5			1
		zesílení 3 vazníků DC - 8,7,6		3	
	26.1-29.3.	přerušeni prací do dubna			
hala III	29.3.-1.4.	<b>Velikonoce</b>			
	2.4. - 7.4.	plošina v lakovně + nasunutí deviátoru pro osu C			
	8.4. -10.4.	zesílení vazníku DC -4		1	
	11.4.- 14.4.	zazdění			
hala II a I	15.4. -25.4	očištění a zesílení sloupů B-5,3	2		
		zesílení 4 vazníků BA -9,8,6,3		4	
			3	14	1