

Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. - harmonogram a finanční plán do nabídky

Číslo SP	SO	Časový plán stavby	Začátek	Konec	Trvání dny	prosinec 23	leden 24	únor 24	březen 24	duben 24	květen 24	červen 24	červenec 24	srpen 24	září 24	říjen 24	listopad 24	prosinec 24
		Noční výluky pro provedení kotvení pažení stavební jámy - Dodatek ZD	01.05.2024	31.05.2024	31													
		I.ETAPA - Výluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu)	01.06.2024	31.07.2024	60													
		II.ETAPA - Výluka sudých kolejí (most v km 518,498 a most v km 518,962)	01.08.2024	30.11.2024	121													

1. etapa - přípravné práce		Den zahájení stavebních prací, předání staveniště dle SoD	07.12.2023	07.12.2023	1														
	11-20-01	Zpracování VTD	07.12.2023	20.01.2024	45														
	11-20-01	Schválení VTD	20.01.2024	26.01.2024	7														
	11-20-01	Výroba prefabrikátů postupně pro oba mosty	26.01.2024	01.08.2024	188														
	11-30-05	Přeložka CETIN	02.01.2024	31.05.2024	151														
	11-30-05	Přeložka CETIN - definitivní uložení	15.11.2024	29.11.2024	15														
	11-33-01	Přeložka plynovodu - most v km 518,962	01.07.2024	29.08.2024	60														
	11-30-01	Přeložka kabelů SŽ-ČDT	02.01.2024	29.11.2024	333														
	11-30-02	Přeložka kabelů SŽ-SSZT	02.01.2024	29.11.2024	333														
	11-30-03	Přeložka kabelů SŽ-SEE	02.01.2024	29.11.2024	333														
	11-30-04	Přeložka T-mobile	02.01.2024	31.05.2024	151														
	11-30-06	Veřejné osvětlení komunikace v podjezdu	02.01.2024	29.11.2024	333														
	11-23-01	Zřízení zápor kotvení pažení v kolejišti v nočních výlukách - Dodatek ZD č. 3	01.05.2024	31.05.2024	31														
	11-20-02 1	Zařízení staveniště	02.01.2024	31.05.2024	151														
2. etapa - Výluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu)	11-00-01	Snesení železničního svršku a OK v k.č. 207 - 211	01.06.2024	02.06.2024	2														
	11-33-02	Odstanění horkovodu - most v km 518,498	01.06.2024	14.06.2024	14														
	11-23-01	Pažení stavební jámy	02.06.2024	11.06.2024	10														
	11-20-01	Vybourání klenbové konstrukce pod k.č. 201 a 203	07.06.2024	10.06.2024	4														
	11-20-01	Hlubinné založení - mikropiloty (pro k.č. 201 - 213)	03.06.2024	16.06.2024	14														
	11-20-01	Základové pasy prefabrikátů (pro k.č. 201-213)	13.06.2024	26.06.2024	14														
	11-20-01	Montáž přeřezávacího rámu pro k.č. 201-211	27.06.2024	01.07.2024	5														
	11-20-01	Snesení OK k.č. 213 (vlečková koleje)	01.07.2024	01.07.2024	1														
	11-20-01	Montáž přeřezávacího rámu pro k.č. 213	02.07.2024	03.07.2024	2														
	11-33-02	Přeložka horkovodu do tubusu podjezdu pod lichými kolejišti (etapa I)	04.07.2024	01.08.2024	29														
	11-20-01	Betonáž petlicových stvků rámu	03.07.2024	06.07.2024	4														
	11-23-01	Úprava protipovodňového hrazení	01.06.2024	04.08.2024	65														
	11-20-01	Hydroizolace mostovky	08.07.2024	13.07.2024	6														
	11-20-01	Hydroizolace rubů rámu a záspy za opěrami (přednostně k.č. 213)	13.07.2024	22.07.2024	10														
	11-20-01	Tvrdá ochrana hydroizolace	22.07.2024	25.07.2024	4														
	11-00-01	Montáž železničního svršku k.č. 213 a její zprovoznění (vlečková koleje)	25.07.2024	27.07.2024	3														
	11-00-01	Montáž železničního svršku k.č. 201-211	26.07.2024	30.07.2024	5														
	11-81-01	Úpravy trakčního vedení a ukolejnění	26.07.2024	30.07.2024	5														
	98-98	Hlavní prohlídka	30.07.2024	31.07.2024	2														
	98-98	Zahájení zkušebního provozu	31.07.2024	31.07.2024	1														
3. etapa - Výluka sudých kolejí (most v km 518,498 a most v km 518,962)	Most v km 518,498 - U Podjezdu																		
	11-00-01	Snesení železničního svršku v k.č. 202, 204 a 218b	01.08.2024	01.08.2024	1														
	11-20-01	Snesení OK v k.č. 218b	01.08.2024	01.08.2024	1														
	11-20-01	Odbourání rámové monolitické konstrukce v k.č. 202 a 204	01.08.2024	02.08.2024	2														
	11-20-01	Hlubinné založení - mikropiloty	02.08.2024	07.08.2024	6														
	11-20-01	Základové pasy prefabrikátů	07.08.2024	12.08.2024	6														
	11-20-01	Montáž přeřezávacího rámu	13.08.2024	15.08.2024	3														
	11-20-01	Montáž přídi přeřezávacího rámu	15.08.2024	18.08.2024	4														
	11-33-02	Definitivní přeložka horkovodu do tubusu podjezdu pod sudými k. (etapa II)	18.08.2024	31.08.2024	14														
	11-20-01	Betonáž petlicových stvků rámu a římsy	16.08.2024	21.08.2024	6														
	11-20-01	Hydroizolace rubů rámu a záspy za opěrami	21.08.2024	03.09.2024	14														
	11-20-01	Tvrdá ochrana hydroizolace	24.08.2024	02.09.2024	10														
	11-00-01	Montáž železničního svršku	21.11.2024	23.11.2024	3														
	11-81-01	Úpravy trakčního vedení a ukolejnění	21.11.2024	23.11.2024	3														
	11-20-01	Komunikace a chodník v podjezdu	02.10.2024	30.11.2024	60														
	98-98	Hlavní prohlídka	29.11.2024	30.11.2024	2														
	98-98	Zahájení zkušebního provozu	30.11.2024	30.11.2024	1														
	3. etapa - Výluka sudých kolejí (most v km 518,962 - U Cukrovary)	Most v km 518,962 - U Cukrovary																	
		11-00-02	Snesení železničního svršku v k.č. 206, 208, 210, 212, 214 a 216	02.08.2024	07.08.2024	6													
		11-20-02	Snesení OK pod k.č. 206 - 216	08.08.2024	13.08.2024	6													
11-20-02		Hlubinné založení - mikropiloty	14.08.2024	27.08.2024	14														
11-20-02		Základové pasy prefabrikátů	28.08.2024	06.09.2024	10														
11-20-02		Montáž přeřezávacího rámu	07.09.2024	11.09.2024	5														
11-20-02		Betonáž petlicových stvků rámu a římsy	12.09.2024	27.09.2024	16														
11-20-02		Hydroizolace rubů rámu a záspy za opěrami, vsakovací studna u O1	28.09.2024	13.10.2024	16														
11-20-02		Tvrdá ochrana hydroizolace	14.10.2024	19.10.2024	6														
11-20-02		Komunikace a chodník v podjezdu pod lichými kolejišti	02.10.2024	30.11.2024	60														
11-00-02		Montáž železničního svršku	24.11.2024	29.11.2024	6														
11-81-01		Úpravy trakčního vedení a ukolejnění	24.11.2024	29.11.2024	6														
98-98		Hlavní prohlídka	29.11.2024	30.11.2024	2														
98-98		Zahájení zkušebního provozu	30.11.2024	30.11.2024	1														
Dokončení stavebních prací		11-20-02	Komunikace pod mostem - dokončení	01.12.2024	06.01.2025	37													
		11-00-02 1	Dodatečné podbití - oprava GPK - kratkodobá výluka 2x1den	30.11.2024	01.12.2024	2													
		11-20-01	Dokončovací práce na mostě, terénní úpravy	01.12.2024	06.01.2025	37													
		11-20-01	Likvidace staveniště	17.12.2024	06.01.2025	21													
DSPS		98-98	Zpracování DSPS	07.01.2025	21.06.2025	166													
		98-98	Odsouhlasení a předání DSPS	21.06.2025	06.07.2025	15													

Číslo SP	SO	Casový plán stavby	Začátek	Konec	Trvaní dny	leden 25	únor 25	březen 25	duben 25	květen 25	červen 25	červenec 25
		Nařízení vlády pro provedení katežní stavby železniční trati - Dodatek ZD č. 03/05/2024	01.08.2024	31.05.2024	31							
		II ETAPA - Vyluka lichých kolejí (most v km 518,498 - U Podjezdu)	01.08.2024	31.07.2024	60							
		II ETAPA - Vyluka sudých kolejí (most v km 518,498 a most v km 518,962)	01.08.2024	30.11.2024	121							
		1. etapa - přípravné práce										
		11-20-01	Den zahájení stavebních prací - předání staveniště dle SO	07.12.2023	07.12.2023	1						
		11-20-01	Zpracování VTD	07.12.2023	20.01.2024	45						
		11-20-01	Schválení VTD	20.01.2024	26.01.2024	7						
		11-20-01	Výroba prefabrikátů nosných pro oba mosty	26.01.2024	01.08.2024	188						
		11-30-05	Převážka CETIN - definování účtů	02.01.2024	31.05.2024	151						
		11-30-01	Převážka železniční - most v km 518,962	15.11.2024	29.11.2024	15						
		11-30-01	Převážka kabelů SZ, QDT	01.07.2024	29.08.2024	60						
		11-30-02	Převážka kabelů SZ, QDT	02.01.2024	29.11.2024	333						
		11-30-02	Převážka kabelů SZ, SSZT	02.01.2024	29.11.2024	333						
		11-30-03	Převážka kabelů SZ, SEE	02.01.2024	31.05.2024	151						
		11-30-04	Převážka T - mobilu	02.01.2024	29.11.2024	333						
		11-30-06	Výšleň osvětlení komunikace v podjezdu	02.01.2024	31.05.2024	31						
		11-20-01	Zřízení zábradlí pro pážení v kolejni v nočních výhledech - Dodatek ZD č. 3	01.05.2024	31.05.2024	31						
		11-20-02-1	Zřízení staveniště	02.01.2024	31.05.2024	151						
		11-00-01	Snesení železniční OK v k. č. 207 - 211	01.06.2024	02.06.2024	2						
		11-33-02	Odstavení horkovodu - most v km 518,498	01.06.2024	14.06.2024	14						
		11-20-01	Pážení stavební jamy	02.06.2024	11.06.2024	10						
		11-20-01	Vybourání klenbové konstrukce pod k. č. 201 a 203	07.06.2024	10.06.2024	4						
		11-20-01	Hlubinné záložení - mikropilvy (pro k. č. 201 - 213)	03.06.2024	16.06.2024	14						
		11-20-01	Zakladové pásy prefabrikátů (pro k. č. 201-213)	13.06.2024	26.06.2024	14						
		11-20-01	Montáž přeřazení ramu pro k. č. 201-211	27.06.2024	01.07.2024	5						
		11-20-01	Snesení OK k. č. 213 (Mělková koleje)	01.07.2024	01.07.2024	1						
		11-20-01	Montáž přeřazení ramu pro k. č. 213	02.07.2024	03.07.2024	2						
		11-33-02	Převážka horkovodu do tubusu podjezdu pod sudými koleji (etapa I)	04.07.2024	01.08.2024	29						
		11-20-01	Betonáž peřicových stěn ramu	03.07.2024	06.07.2024	4						
		11-23-01	Uprava podkovového hrázni	01.06.2024	04.08.2024	65						
		11-20-01	Hydroizolace mostovky	08.07.2024	13.07.2024	6						
		11-20-01	Hydroizolace rubu ramu a zábradlí za opeřami (úřadostně k. č. 213)	13.07.2024	22.07.2024	10						
		11-20-01	Tvrda ochrana hydroizolace	22.07.2024	25.07.2024	4						
		11-00-01	Montáž železniční svršku k. č. 213 a její zarovnění (Mělková koleje)	25.07.2024	27.07.2024	3						
		11-00-01	Montáž železniční svršku k. č. 201-211	26.07.2024	30.07.2024	5						
		11-81-01	Uprava trakčního vedení a ukotvení	26.07.2024	30.07.2024	5						
		98-98	Hlavní prohlídka	30.07.2024	31.07.2024	2						
		98-98	Zahájení zkusebního provozu	31.07.2024	31.07.2024	1						
			Most v km 518,498 - U Podjezdu									
		11-00-01	Snesení železniční svršku v k. č. 202, 204 a 218b	01.08.2024	01.08.2024	1						
		11-20-01	Snesení OK v k. č. 218b	01.08.2024	01.08.2024	1						
		11-20-01	Odbourání ramové monolitické konstrukce v k. č. 202 a 204	01.08.2024	02.08.2024	2						
		11-20-01	Hlubinné záložení - mikropilvy	02.08.2024	07.08.2024	6						
		11-20-01	Zakladové pásy prefabrikátů	07.08.2024	12.08.2024	6						
		11-20-01	Montáž přeřazení ramu	13.08.2024	15.08.2024	3						
		11-20-01	Montáž přeřazení ramu	15.08.2024	18.08.2024	4						
		11-33-02	Definování přeložky horkovodu do tubusu podjezdu pod sudými koleji (etapa II)	18.08.2024	31.08.2024	14						
		11-20-01	Betonáž peřicových stěn ramu a římsy	16.08.2024	21.08.2024	6						
		11-20-01	Hydroizolace rubu ramu a zábradlí za opeřami	21.08.2024	03.09.2024	14						
		11-20-01	Tvrda ochrana hydroizolace	24.08.2024	02.09.2024	10						
		11-00-01	Montáž železniční svršku	21.11.2024	23.11.2024	3						
		11-81-01	Uprava trakčního vedení a ukotvení	21.11.2024	23.11.2024	3						
		11-20-01	Komunikace a etichnik v podjezdu	02.10.2024	30.11.2024	60						
		98-98	Hlavní prohlídka	29.11.2024	30.11.2024	2						
		98-98	Zahájení zkusebního provozu	30.11.2024	30.11.2024	1						
			Most v km 518,962 - U Cikrovany									
		11-00-02	Snesení železniční svršku v k. č. 206, 208, 210, 212, 214 a 216	02.08.2024	07.08.2024	6						
		11-20-02	Snesení OK pod k. č. 206 - 216	08.08.2024	13.08.2024	6						
		11-20-02	Hlubinné záložení - mikropilvy	14.08.2024	27.08.2024	14						
		11-20-02	Zakladové pásy prefabrikátů	28.08.2024	06.09.2024	10						
		11-20-02	Montáž přeřazení ramu	07.09.2024	11.09.2024	5						
		11-20-02	Betonáž peřicových stěn ramu a římsy	12.09.2024	27.09.2024	16						
		11-20-02	Hydroizolace rubu ramu a zábradlí za opeřami, vstřikovací studna u OT	28.08.2024	13.10.2024	16						
		11-20-02	Tvrda ochrana hydroizolace	14.10.2024	19.10.2024	6						
		11-20-02	Komunikace a etichnik v podjezdu pod lichými koleji	02.10.2024	30.11.2024	60						
		11-00-02	Montáž železniční svršku	24.11.2024	29.11.2024	6						
		11-81-01	Uprava trakčního vedení a ukotvení	24.11.2024	29.11.2024	6						
		98-98	Hlavní prohlídka	29.11.2024	30.11.2024	2						
		98-98	Zahájení zkusebního provozu	30.11.2024	30.11.2024	1						
			Dokončení stavebních prací									
		11-20-02	Komunikace pod mostem - dokonšení	01.12.2024	06.01.2025	37						
		11-20-02-1	Dodatečné podbití - oprava GPK - krátkodobá vyluka 2x1den	30.11.2024	01.12.2024	2						
		11-20-01	Dokončovací práce na mostě - terénní úpravy	01.12.2024	06.01.2025	37						
		11-20-01	Lokace staveniště	17.12.2024	06.01.2025	21						
		98-98	Zpracování DSPS	07.01.2025	21.06.2025	166						
		98-98	Odsouhlasení a předání DSPS	21.06.2025	06.07.2025	15						

Finanční plán stavby bez DPH

Finanční plán stavby bez DPH

prosinec 2023	██████████
leden 2024	██████████
únor 2024	██████████
březen 2024	██████████
duben 2024	██████████
květen 2024	██████████
červen 2024	██████████
červenec 2024	██████████
srpen 2024	██████████
září 2024	██████████
říjen 2024	██████████
listopad 2024	██████████
prosinec 2024	██████████
leden 2025	██████████
únor 2025	██████████
březen 2025	██████████
duben 2025	██████████
květen 2025	██████████
červen 2025	██████████
červenec 2025	██████████
	██████████