

K DNĚŠNÍMU DNI BYLO PŘEDÁNO STAVENÍŠTĚ - VB. SAMOSTATNÝ ZÁPIS. INVEŠTOR PŘEDAL ZHOTOVITELI 2 KS ČÍPŮ OD BIVORT. INVEŠTOR PŘEDAL ZHOTOVITELI NAPSANOU PÍŠTA EL. ENERGIE A VODY. BYLA PŘEDÁNÁ ZÁPĚNA PLASOVÉ RETENČNÍ MŘEŽE A ODLUČOVAČE LENTKÝCH KAPALIN ZA BĚTONOVÉ. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL ROZPOČET K ZÁPĚNĚ PAST. JÍTEK ZA BĚTONOVÉ.

20.9.2023

DNĚŠNÍHO DNE PROŠELO JAKOŽ ZAPĚTNAKČIS V OBLASTI BOZP A PO.

21.9.2023

DOUZA NOVÝMHO OPLOCENÍ, OPLOCENÍ STAVENÍŠTĚ. ZÁŘEŽENÍ STAVENÍŠTĚ, OSÁZEN EL. ASBVADEČ S KODUJENÍM PŘEŽENÍ - STAV ROZTAHLO 000927.40 KUK VÍSKOVÉ VTIČENÍ STAVBY. OBJEDNATEL POUŽIL ZHOTOVITĚ K ZAJIŠTĚNÍ GEOMETRICKÉHO VTIČENÍ STAVBY GEODETEN. TITO PRÁCE BUDOU VYKONÁNY V RÁMCI VÍCEPRACÍ.

22.9.2023

DEMONTÁŽ PLOTU; ODSTAVĚNÍ MĚTANÝCH DŘEVIN. ZEMNÍ PRÁCE - SKRÝTKA ORNICE. ODVŠ VYBOVENÝCH HNUT NA SKLADU.

25.9.2023

POČASÍ: SLUNEČNO 25°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRACOVNÍCI: [REDAKCE]

26.9.2023

PRÁCE PRÁCE: SKRÝTKA ORNICE VE Vrstvě 10-30 cm, V ROZPOČTU TITO PRÁCE NEJSOU OBSAŽENY, MUSÍ DOPŘÍT V RÁMCI VÍCEPRACÍ. HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁŇ

3.10.2023

KD č. 1.

Zpracování LČR

Projektant

Dodavatel

- Na zemní plátně u místa vjezdu se vystykují lokálně zvednutí. Budou provedeny kamenné zkrusy dostatečného potrubí. Bodky kamenné zkrusy bude strusčen závěr - zkrusy zajišťují zhoštění.
- Zajistit ochranu dřevia dle PD
- Dodavatel zašle učištění KP za strážní ornice + zámečnické plastové akurátování nádrže za prefabrikovaných vč. vystrojení.

POČASÍ: POUŠTAVO

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI:

POPIS PRÁCE: ODVOZ ŽELVY NA SKLADKU
ÚPRAVA PLÁŇ, BOURÁNÍ BETONOVÉ
ŽÍDKY

POČASÍ: OBLAČNO 17°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI:

POPIS PRÁCE: BOURÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY, ODVOZ
ASFALTOVÝCH KER NA SKLADKU

POČASÍ: OBLAČNO 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI:

POPIS PRÁCE: ROZBĚDLENÍ ŽELEZOVÉ DLAŽBY V MÍSTĚ
ZÁKLADU, VÝKOP ZÁKLADU, BRANĚNÍ
ZÁKLADU

4.10.2023

5.10.2023

POČASÍ: POLOJASNO 19°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: VÝKOPY ZÁKLADŮ, BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ

6.10.2023

POČASÍ: DEŠTIVO, 9°C

PRACOVNÍ DOBA: 11³⁰ - 15³⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: PROVEDENÍ KAPROVÝCH ZKOUŠEK S
PROČIŠTĚNÍM STAVNÍCI KANALIZAČNÍ
PŘÍPOJKY - PŘÍPOJKA NEVTKABUJE UADY.
PŘEVOS OCELOVÝCH IPE NOSNÍKŮ
DO ZINKOVNĚ

7.10.2023

POČASÍ: OBLAČNO, 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: VÝKOP ZÁKLADŮ, BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ

10.10.2023

POČASÍ: POLOJASNO 21°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ

11.10.2023

ROZVOČENÍ PLÁNŮ PO VEČERNÍ DEŠTI, PRÁCE
PŘEVŠENY

13.10.2023

KD 02

Zvýšením za LČR [REDACTED]

16.10.2023

za dodavatele [REDACTED]

- Dodavatel zaslal návrh VČP a o [REDACTED]
- Proběhla prohlídka stavoviště
- Výsledky zaměřených zkoušek; kanalizační byl poškozen
dojde pouze k omezení sanaci zvlhčí zeminy
- Dodavatel zaplnil, otvorům přímo ze strany od [REDACTED]

POČASÍ: POZLOVANSKO, 16°C

23.10.2025

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE

KD - Průzkum ocelové výstuže zúřka dosých
půsů.

- Investor požádá o doložení a odsouhlasení podkladních vrstev v závislosti na výšce výrosek betonové desky. Dodavatel předloží technologický postup - skladby, vč. koeficientů vsačky k odsouhlasení.

BETONÁŘ ZÁKLADŮ, BETON EZ012S, UKLID STAVENIŠTĚ,
UKLID KOMUNIKACE

POČASÍ: OBĽIČNO, 17°C

24.10.2025

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: DOPRAVA MATERIÁLU NA MÍSTAVBU GABIONOVÝCH
KOŠŮ.

POČASÍ: OBĽIČNO, PŘEHÁNKY 17°C

25.10.2025

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: ODBEDŇOVÁNÍ ZÁKLADŮ, MONTÁŽ GABIONOVÝCH
KOŠŮ; ZALOŽENÍ GABIONOVÝCH STĚN

POČASÍ: , OBLETĚNO 14°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

ROZSAP PRÁCE: MONTÁŽ GABIONOVÝCH KOŠŮ, ZALOŽENÍ
GABIONOVÝCH STĚN. DOVOZ KAPENNÍ
DO GABIONŮ

26.10.2023

POČASÍ: VIDITNÝ DEŤÍ 11°C
PRÁCE PŘEKUŠENÍ

27.10.2023

POČASÍ: POLOJASNO 18°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

ROZSAP PRÁCE: DODÁNÍ A MONTÁŽ DEŤTOVÉ KANALIZACE
DO GABIONOVÝCH STĚN, OSAZENÍ KABELOVÉ
CERNÍČKY PRO ROZVODĚČ V GABIONOVÉ STĚNĚ.
VYPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KOŠŮ KAPENNÍM

30.10.2023

POČASÍ: POLOJASNO 18°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

ROZSAP PRÁCE: VYPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KOŠŮ KAPENNÍ-
M, VÁZÁNÍ GABIONOVÝCH KOŠŮ

1.11.2023

POČASÍ: POLOJASNO 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

ROZSAP PRÁCE: VYČIŠTĚNÍ VTKŮVU PRO RETENČNÍ NADŘEŽ
A ORL, ZHOTOVENÍ PODLOŽÍ PRO RETENČNÍ
NADŘEŽ A ORL ZE ŠD DLE TP VTKŮVCE +
NUTNĚNÍ

1.11.2023

POČASÍ: POLOJASNO 16°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

ROZSAP PRÁCE: DOVOZ RETENČNÍ NADŘEŽE A ORL, OSAZO-
VÁNÍ NA PŘÍPRAVENÉ PODLOŽÍ JEŘÁBEM

2.11.2023

POČASÍ: DEŠTIVO 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: OBSTARÁNÍ RETENČNÍ NADŘEŽE A ODL
BĚŽNĚNÍ PO VESTVAKA VČETNĚ HUTNĚNÍ

3.11.2023

POČASÍ: POKOJASNO 12°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: VYBĚH GABIONOVÝCH KOŠŮ, VYPLŇOVÁNÍ
KOŠŮ KAPENIVEM

6.11.2023

POČASÍ: POKOJASNO 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: MONTÁŽ GABIONOVÝCH KOŠŮ, VYPLŇOVÁNÍ
KOŠŮ KAPENIVEM

7.11.2023

POČASÍ: OBČIČNO 13°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: VYPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KOŠŮ KAPENIVEM

8.11.2023

POČASÍ: POKOJASNO 12°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: VYPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KOŠŮ KAPENIVEM

9.11.2023

POČASÍ: DEŠT 11°C

PRÁCE PŘEKUŠENÍ - NEPŘÍZŇIVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY

10.11.2023

POČASÍ: OBČIČNO 8°C

PRACOVNÍ DOBA: 7^h-17^h

PRACOVNÍCI: [REDACTED]

POPIS PRÁCE: MONTÁŽ GABIONOVÝCH KOŠŮ, VYPLŇOVÁNÍ
KOŠŮ KAPENIVEM

13.11.2023

POČASÍ: oblačno 10°C

PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRÁČNÍCI: [REDACTED]

PRÁČNÍ PRÁCE: montáž gabionových kůů, vrtání kůů kabele

14.11.2023

POČASÍ: nízká dešť 10°C

PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRÁČNÍCI: [REDACTED]

PRÁČNÍ PRÁCE: montáž gabionových kůů, vrtání kůů kabele, osazení skříně el. rozvaděče do gabionové kůů

15.11.2023

POČASÍ: nízká dešť 10°C

PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRÁČNÍCI: [REDACTED]

PRÁČNÍ PRÁCE: montáž gabionových kůů, vrtání kůů kabele; rozvaha a montáž el. kabelu osvětlení a chladničky do gabionových kůů

16.11.2023

POČASÍ: sluní dešť 8°C

PRÁČNÍ PRÁCE: práce přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

17.11.2023

POČASÍ: nízká dešť 8°C

PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRÁČNÍCI: [REDACTED]

PRÁČNÍ PRÁCE: vrtání gabionových kůů kabele, rozvaha a montáž el. kabelu osvětlení včetně chladničky do gabionových kůů, rozvaha a montáž světla

18.11.2023

POČASÍ: nízká dešť 7°C

PRÁČNÍ DOBA: 7^h - 17^h

PRÁČNÍCI: [REDACTED]

PRÁČNÍ PRÁCE: vrtání gabionových kůů kabele, montáž gabionových kůů

21.11.2023

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:	list č. 351330	DATUM:
POČASÍ: oblačno 0°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h		22.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: VPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KŮPÍ KONEČNĚ, MONTÁŽ GABIONOVÝCH KŮPÍ	[REDAKCE]	
POČASÍ: oblačno 4°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h		23.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: MONTÁŽ GABIONOVÝCH KŮPÍ, VPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KŮPÍ KONEČNĚ	[REDAKCE]	
POČASÍ: oblačno, přehánky deštěmi 3°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h		24.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: VPLŇOVÁNÍ GABIONOVÝCH KŮPÍ KONEČNĚ	[REDAKCE]	
POČASÍ: oblačno, 0°C PRACOVNÍ DOBA: 9 ^h -16 ^h		25.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: COSTĚNOVÁNÍ SVĚTLU Z MEXIJSKÝCH GABIONOVÝCH KŮPÍ A USKADNĚNÍHO KONEČNĚ, ZAKRYTÍ GABIONOVÝCH KŮPÍ A USKADNĚNÍHO KONEČNĚ GEOTEXTILII	[REDAKCE]	
POČASÍ: , světlé přehánky 0°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h		28.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE] KČ		
POPIS PRÁCE: PUKVĚNÍ GABIONOVÝCH KŮPÍ KONEČNĚ	[REDAKCE]	
POČASÍ: , bouřková -2°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h		29.11.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: VTKOPY PRO KANALIZACI, OBŠÍPÍ BETONOVÝCH JÍTEK KONEČNĚ DO VŘEŠTIVY VČETNĚ HUTNĚNÍ	[REDAKCE]	

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:		list č. 351331	DATUM:
POČASÍ: POLOJASNO TC			30.11.2020
PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h			
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]			
ROPS PRÁCE: ZHOTOVENÍ PÍSKOVÉHO LŮŽE KANALIZACE, POKLÁDKA KANALIZACE, OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM; VTKOP ZÁKADŮ		[REDAKCE]	
POČASÍ: SVĚTOVÉ PŘEHÁNĚNÍ -TC			1.12.2020
PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h			
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]			
ROPS PRÁCE: VTKOPY PRO KANALIZACI; VTKOP ZÁKADŮ. POKLÁDKA KANALIZACE DO PÍSKOVÉHO LŮŽE. OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM		[REDAKCE]	
POČASÍ: POLOJASNO, -2°C			4.12.2020
PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h			
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]			
ROPS PRÁCE: VKLID SNĚHU PO VIKENDOVĚH SILNĚH SNĚŽENÍ		[REDAKCE]	
POČASÍ: POLOJASNO -2°C			5.12.2020
PRACOVNÍ DOBA: 7 ^h -17 ^h			
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]			
ROPS PRÁCE: NAVRŽENÍ STĚROVĚTI, HUTNĚNÍ PODLAŽÍ, VKLID SNĚHU			
KD za účast	Paulit Roman	Dodavatel	
	Kalina Filip	-/-	
	Stomusj Marek	LČR	
Dodatek k zmlíně ložných vrstev pod dlažbu. namísto kamennou draceného frakce 4/8 ; 8/16/16/32 a 32/64, 0/8 → v požadovaných tloušťkách do PD. Bude použito kamennou ŠD 0/64 v tl. 200mm i 0/32 v tl. 2x200mm; byl předložena posudek hydrogeologa s použitím těchto vrstev. Dále dojde k zmlíně proburovací dbažky za dlažbu přirodu. Nebude instalováno těsto pro komunikaci s IP telefonem Dojde pouze k demontáži stávající zvláštní montáží nové, VĚ 100ts ovladačů. ▶			

DENNÍ ZÁZNAMY STAVBY:	list č. 351332	DATUM:
POČASÍ: UBLAČENÍ, 0°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰		6.12.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE] [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: VÝKOP ZÁKLADŮ, BEDNĚNÍ ZÁKLADŮ, VÝZTUŽ ZÁKLADŮ		
POČASÍ: SVĚTLÉ PŘEHÁNKY 0°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰		7.12.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: DODÁVKA A MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ A NÁPOJENÍ NA BĚTONOVOU MŔZEB. PŘÍKRYTÍ A MONTÁŽ EL. KABLU S ROZVADĚČE V GABIONU DO BĚTONOVÉ MŔZEBE. PROVEDENÍ PŘÍPOJENÍ PEŠŤOVÉ KANALIZACE V MÍSTĚ PŘÍKRYTÍ PARKOVIŠTĚ. VŠECHY VEDENÍ POLOŽENO DO PŘÍKRYTÍ LŽE A PŘÍKRYTÍ OPRAVENO. OBSAH JINÝCH KONEVNÍCH RO Vrstvách včetně HUŤNĚNÍ.		
POČASÍ: SVĚTLÉ PŘEHÁNKY 0°C PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰		8.12.2023
PRACOVNÍCI: [REDAKCE]		
POPIS PRÁCE: VÝKOP V MÍSTĚ SVÁRCE - viz S.č. 323 ZÁPS S ED č.1. ODVOD VÝKOPU NA SKLADKY, POKRYTÍ GEOTEXILIÍ, ZÁVĚZ KONEVNÍCH FR. 63-125 RO Vrstvách včetně HUŤNĚNÍ. KONEVNÍ VĚDĚNĚNÍCH ZÁKADŮ. PROVÁDĚNÍ SOUVRSTVÍ S FR. 0-63 RO Vrstvách vč. HUŤNĚNÍ		
POČASÍ: PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰		11.12.2023
PRACOVNÍCI: KAZIMA, PAVLEK		
POPIS PRÁCE:		

KD za účasti

Dodavatel

14.12.2023

-11-

-LČR sp

- Investor a dodavatel se dohodli na podpis víceprací a méněprací (dodatok č.2.) jedni se o práci popsané v Kd - z dne 5.12.2023 + instalace 12m betonových osud navíc.
- Bude instalována nová odporová smyčka z závorc.