

**Příloha 1 - Harmonogram výstavby metro I.D v lokalitě Gemini**

	Zahájení	Délka trvání
Zahájení celé výstavby metro I.D	01.04.2022	7,5 roku

	měsíc start	doba	od	do
<b>Výstavba metra v lokalitě GEMINI</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>01.09.2025</b>	<b>31.9.2029</b>
Ražby Eskalátorového tunelu k vestibulu GEMINI	30	13	01.10.2024	31.10.2025
přístup do prostoru GEMINI - budoucího esk. tunelu, příprava pro zajištění kotev	32	0,5	01.12.2024	15.12.2024
<b>Převzetí/vstup do GEMINI/metra v úrovni terénu (FISCHER) Převzetí/vstup do metra v úrovni 1PP (UV) a 2PP (UPV)</b>	<b>41</b>		<b>01.09.2025</b>	
Zařízení staveniště - 0.etapa v lokalitě Gemini	41	3,5	01.09.2025	15.12.2025
Příprava území, přeložky, demontáže, demolice				
Zařízení staveniště - 1.etapa v lokalitě Gemini	44	1,5	01.12.2025	15.01.2026
Ochrana provizorních přeložek sítí, práce v podzemí v levé části átria při pohledu z ulice na Pankráci				
Zařízení staveniště - 2.etapa v lokalitě Gemini	45,5	2	16.01.2026	15.03.2026
Ochrana provizorních přeložek sítí, práce v podzemí v pravé části átria při pohledu z ulice na Pankráci				
Technologie v budově GEMINI mimo trvalé nájmy a odkupy (VZT a kanalizace)	47	0,5	01.03.2026	15.03.2026
Zařízení staveniště - 3.-5.etapa v lokalitě Gemini	47,5	3,5	15.03.2026	30.06.2026
práce odehrávající se v interiéru, HSV, PSV, vybudování výtahu a uvedení vnějších stavebních částí do finálního stavu				
<b>Opuštění vnějších prostor Gemini, práce jen uvnitř</b>				<b>30.06.2026</b>
Sekundární ostění ve vestibulu GEMINI	54	5	01.10.2026	28.02.2027
HSV, PSV ve vestibulu GEMINI	60	12	01.04.2027	30.03.2028
Technologie ve vestibulu GEMINI	72	18	01.04.2028	31.09.2029